

SUSITIKIMO – PASITARIMO ATASKAITA
DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS
PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2014 m. kovo 19 d.

Panevėžys

2014 m. kovo 19 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriuje vyko skyriaus organizuotas teminis susitikimas/pasitarimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus darbuotojai ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai atsakingi už projektų įgyvendinimą.

Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos paskirtis – nustatyti Rokiškio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, siekiant tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.

Pasitarimo metu apžvelgta Rokiškio rajono savivaldybės probleminės teritorijos 2011–2013 metų programa, analizuota projektų eiga, jų įgyvendinimo metu kylančios problemos, svarstyti galimi problemų sprendimo būdai.

Apibendrinant konstatuota, kad programos įgyvendinimas vyksta gana sklandžiai, tik septynios priemonės dėl negautos ES struktūrinių fondų paramos ir Valstybės biudžeto lėšų trūkumo nepradėtos įgyvendinti.

Probleminės teritorijos plėtros programos tikslo – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui – įgyvendinimui iš viso numatyti 7 uždaviniai su 44 priemonėmis. Dauguma Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių projektų yra įgyvendinami, vyksta projektavimo bei statybos darbai.

Probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos uždavinių įgyvendinimas:

1 uždavinio – kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą – įgyvendinimui numatytos 8 priemonės, iš kurių 3 priemonės įgyvendintos, tai: „Modernizuoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą“, „Pritaikyti 2-ąjį Rokiškio dvaro sodybos kumetyną turizmo reikmėms“ ir „Pritaikyti 2-ąjį Rokiškio dvaro sodybos kumetyną turizmo reikmėms“. Viena priemonė „Pastatyti Rokiškyje sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą (daugiafunkcę sporto salę, baseiną)“ dėl lėšų trūkumo nebuvo

pradėta įgyvendinti. Iš 14 projektų 8 projektai baigti įgyvendinti „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“, „Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas“, „Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“, „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms“, „Nenaudojamų grėžinių likvidavimas Rokiškio rajone“, „Bešeimininkų pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“, „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams“ ir „Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“, 2 projektai baigiami – „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ – išmokėta 96,3 proc. ES paramos, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone“ – veiklos baigtos įgyvendinti.

2 uždavinio – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą – įgyvendinimui numatytos 3 priemonės: iš 5 projektų, 1 projektas baigtas įgyvendinti „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“, 1 projektas baigiamas „Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ – išmokėta 97 proc. ES paramos, likę pradėti įgyvendinti.

3 uždavinio – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą – įgyvendinimui numatyta 10 priemonių, iš kurių 2 „Sutvarkyti ir tobulinti Juodupės miestelio centrinę dalį: rekonstruoti Pergalės gatvę, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, atnaujinti gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą“ ir „Atstatyti Rokiškio rajono savivaldybėje melioracijos statinius“ įgyvendintos. Iš 38 projektų 25 projektai baigti įgyvendinti. Tai „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“, „Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“, „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Kazliščio ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Žiobiškio, Kazliščio ir Bajorų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Obelių, Jūžintų ir Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemų, Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Panemunėlio seniūnijos

Panemunėlio ir Šetekšno kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Panemunių kadastrinės vietovės Sipelių kaimo (buv. Panemunio kol. mel. obj. Nr.13) griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“, „Gerkonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“, „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Salų kadastrinės vietovės hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“, „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Paušyno kadastrinės vietovės griovio A-38-3 ir jame esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“, „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, „Kriaunų - pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, „Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“, „Jūžintų mokyklos pastato kapitalinis remontas“, „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, „Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas“, „Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“, „Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“, „Rokiškio r. savivaldybės pastato Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai“, „Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ ir „Suvainišio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“. 3 projektų veiklos baigtos įgyvendinti: „Rokiškio rajono Panemunio kadastrinės vietovės Naujasodės ir Sipelių kaimuose dalies melioracijos rekonstravimas“, „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kamajų ir Duokiškio kadastrinių vietovių dalies melioracijos rekonstravimas“ ir „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Panemunio kadastrinės vietovės dalies melioracijos rekonstravimas“. 3 priemonės nebuvo pradėtos įgyvendinti - „Sutvarkyti ir tobulinti Jūžintų kaimo centrinę teritoriją: pritaikyti bendruomenės poreikiams rekreacinę teritoriją, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą“, „Plėtoti kompleksinę Kazliškio kaimo infrastruktūrą: pritaikyti bendruomenės poreikiams mokyklos stadioną, įrengti reikalingą viešąją poilsio infrastruktūrą, atnaujinti gatvių atkarpų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, rekonstruoti kultūros namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams“ ir „Gerinti Juodupės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą“.

4 uždavinio – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas – įgyvendinimui numatytos 2 priemonės. Projektai įgyvendinami per Vietos veiklos grupę iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos lėšų. Rengiama Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija gyvenimo kokybei

kaimė gerinti, vykdomi vietos veiklos grupės ir potencialių pareiškėjų mokymai vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Kavoliškio bendruomenė įgyvendino projektą „Išmok amato pats ir išmokyk kitus“, Skemų bendruomenė - „Skemų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“, Rokiškio rajono savivaldybė - „Vokietijos kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą“ bei Rokiškio vietos veiklos grupė – „Gyventojų struktūros ir socialiniai – ekonominiai pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje“.

5 uždavinio – plėtoti socialinę infrastruktūrą – įgyvendinimui numatyta 14 priemonių, iš kurių 4 įgyvendintos. Negavus lėšų iš Klimato kaitos specialiosios programos ir iš Valstybės biudžeto 3 priemonės „Asfaltuoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius)“, „Modernizuoti J. Tūbelio gimnazijos Rokiškyje, P. Širvio g. 2, pastatus“ ir „Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynus ir aikšteles“ nebuvo pradėtos įgyvendinti. 8 projektai baigti įgyvendinti. Tai: „Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“, „Rokiškio darželio-mokyklos „Ažuoliukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“, „Rokiškio darželio-mokyklos „Varpelis“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“, „Rokiškio darželio-mokyklos „Nyktukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“, „Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“, „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą“, „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Rokiškio ligoninėje“ ir „Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra“. 2 projektai baigiami įgyvendinti: „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“ – išmokėta 92 proc. ES paramos, „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“ – išmokėta 91 proc. ES paramos.

6 uždavinio – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti – įgyvendinimui numatytos 4 priemonės. Už šių priemonių įgyvendinimą atsakinga Panevėžio teritorinė darbo birža. 2011–2013 m. įsteigta 17 darbo vietų, 303 asmenims kompensuotos išlaidos verslo liudijimams įsigyti, organizuoti viešieji darbai.

7 uždavinio – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus – įgyvendinimui numatytos 3 priemonės. Iš 10 projektų 4 baigti įgyvendinti: „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas“, „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos

plano parengimas“, „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“ ir „Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano rengimas“.

Pasitarimo, įvykusio 2014 m. kovo 19 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriuje, dėl Rokiškio rajono savivaldybės - probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos, patvirtintos 2011-05-28 LRV nutarimu Nr. 588, pakeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1416 įgyvendinimo, išvada ta, kad Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programa įgyvendinama gana sklandžiai, nors dėl lėšų trūkumo nebuvo pradėtos vykdyti 7 priemonės.

Vedėja

Rasa Daraškevičienė

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
		Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
1.		Uždavinys – kompleksiskai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
1.1.	Kompleksiškai sutvarkyti teritoriją - Rokiškyje tarp Respublikos, Aušros, Parko, Taikos, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Perkūno, Kauno, J. Basanavičiaus, - Ažuolų, Tyzenhauzų, Pievų, Juodupės, Laisvės gatvių; rekonstruoti teritorijoje esančias aikštes, skverus ir parkus, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius, rekonstruoti ir plėtoti vaikų žaidimo aikšteles, tvarkyti žaliąsias zonas ir aplinką; rekonstruoti teritorijoje esančių gatvių, poilsio ir sporto aikštynų apšvietimo sistemas, įrengti ar atnaujinti kitą poilsio, laisvalaikio, sporto aikštynų, sporto ir kultūros viešąją infrastruktūrą ir jos pastatus	Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“ veiklų pradžia – 2010-02-26, pabaiga – 2013-10-16; projekto vertė sutartyje – 6 626 353,58 Lt (ES – 5 632 400,54 Lt, VB – 496 976,52 Lt, SB – 496 976,52 Lt); išmokėta lėšų – 4 596 484,73 Lt (ES – 3 907 012,02 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ažuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“ veiklų pradžia – 2012-02-15, pabaiga – 2014-04-30; projekto vertė sutartyje – 5 210 992,74 Lt (ES – 4 429 343,82 Lt, VB – 390 824,46 Lt, SB – 390 824,46 Lt); išmokėta lėšų – 3 243 081,21 Lt (ES – 2 771 402,14 Lt).
1.2.	Modernizuoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą	Projekto „Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-05-12, pabaiga – 2012-05-31; projekto vertė sutartyje – 4 159 519,29 Lt (ES – 3 535 591,40 Lt, VB – 436 749,52 Lt, SB – 187 178,37 Lt); išmokėta lėšų – 4 126 065,70 Lt (ES – 3 507 155,85 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“ veiklų pradžia – 2012-03-29, pabaiga – 2013-07-17; projekto vertė sutartyje – 4 515 933,92 Lt (ES – 3 838 543,83 Lt, VB – 474 173,06 Lt, SB – 203 217,03 Lt); išmokėta lėšų – 4 089 136,12 Lt (ES – 3 475 765,70 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
		veiklų pradžia – 2013-10-03, pabaiga – 2014-11-30; projekto vertė sutartyje – 111 141,98 Lt (ES – 94 470,68 Lt, VB – 11 669,91 Lt, SB – 5 001,39Lt); išmokėta lėšų – 111 141,98 Lt (ES – 94 470,68 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
1.3.	Parengti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimo Rokiškio mieste techninę dokumentaciją	Projekto „Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimas Rokiškio mieste“ parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. 2011m. panaudota – 275 720 Lt privatizavimo fondo lėšų.
1.4.	Pastatyti Rokiškyje sveikatingumo, - rekreacijos ir sporto kompleksą (daugiafunkcę sporto salę, baseiną)	Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo.
1.5.	Plėtoti Rokiškio rajono savivaldybėje regioninės reikšmės viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas	<p>- Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams“ veiklų pradžia – 2011-01-19, pabaiga – 2013-10-01; projekto vertė sutartyje – 1 113 778,00 Lt (ES – 946 711,00 Lt, SB – 167 067,00 Lt), išmokėta lėšų – 1 076 179,97 Lt (ES – 914 752,69 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p> <p>- Projekto „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ veiklų pradžia – 2013-04-02, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 237 988,00 Lt (ES – 202 289,00 Lt, SB – 35 699,00 Lt); išmokėta lėšų – 229 211,77 Lt (ES – 194 829,20 Lt).</p>
1.6.	Pritaikyti 2-ąjį Rokiškio dvaro sodybos kumetyną turizmo reikmėms	Projekto „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms“, projekto vertė sutartyje – 1 339 397,00 Lt (ES – 1 292 213,00 Lt, SB – 47 184,00 Lt), išmokėta lėšų – 1 333 902,48Lt (ES – 1 286 912,20 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
1.7.	Plėtoti Rokiškyje vandentiekio ir nuotekų tinklus	<p>- 2012–2014 m įgyvendinamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje“. Projekto biudžetas: 4 428 363,98 Lt; sutaupyta lėšų – 250 000,00 Lt, kurios bus panaudotos 2014 m. (jau vyksta viešieji pirkimai).</p> <p>- 2010–2013 m įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone“. Projekto biudžetas: 5 235 269,02 Lt; išmokėta lėšų – 5 235 458,15 Lt (ES – 4 679 883,61 Lt). Projekto veiklos baigtos įgyvendinti, nepatvirtinta galutinė ataskaita.</p>
1.8.	Tvarkyti Rokiškio rajono savivaldybėje užterštas teritorijas	Projekto „Nenaudojamų grėžinių likvidavimas Rokiškio rajone“ veiklų pradžia – 2012-04-12, pabaiga – 2013-07-16; projekto vertė sutartyje – 237 456,77 Lt (ES – 225 583,90 Lt, SB – 11 872,87 Lt); išmokėta lėšų – 221

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
	-	322,55 Lt (ES – 210 256,39 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Bešeimininkų pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“ paraiškos pateikimo veiklų pradžia - 2012-05-29, pabaiga – 2014-02-28; projekto vertė sutartyje – 615 703,73 Lt (ES – 584 918,51 Lt, SB – 30 785,22 Lt); išmokėta lėšų – 609 953,85 Lt (ES – 579 456,12 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
2.	Uždavinys – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą	
2.1.	Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus numatomoje kompleksiskai sutvarkyti teritorijoje Rokiškyje tarp Respublikos, Aušros, Parko, Taikos, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Perkūno, Kauno, J. Basanavičiaus, Ažuolų, Tyzenhauzų, Pievų, Juodupės, Laisvės gatvių	- Projekto „Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-05-27, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 6 308 161,40 Lt (ES – 5 361 937,19 Lt, privačios lėšos – 946 224,21 Lt); išmokėta lėšų – 6 140 708,35 Lt (ES – 5 314 554,81 Lt). - Projekto „Rokiškio miesto Taikos g. 1, 1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2012-07-23 pabaiga – 2014-04-30; projekto vertė sutartyje – 8 058 011,89 Lt (ES – 6 849 310,09 Lt, privačios lėšos – 1 208 701,80 Lt), išmokėta lėšų – 57 935,25 Lt (ES – 49 244,96 Lt).
2.2.	Pritaikyti socialiniam būstui negyvenamąsias patalpas Rokiškio mieste	- Projekto „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“ veiklų pradžia – 2011-02-22, pabaiga – 2012-10-11; projekto vertė sutartyje – 1 416 844,34 Lt (ES – 1 204 317,68 Lt, SB – 212 526,66 Lt), išmokėta lėšų – 1 398 866,49 Lt (ES – 1 189 036,51 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Vytauto g. 39“ veiklų pradžia – 2012-08-07, pabaiga – 2014-07-31; projekto vertė sutartyje – 2 352 094,49 Lt (ES – 1 999 280,31 Lt, SB – 352 814,18 Lt), išmokėta lėšų – 43 972,71 Lt (ES – 37 376,80 Lt).
2.3.	Atnaujinti esamus socialinius būstus daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Rokiškyje	- Projekto „Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2008-11-18, pabaiga – 2014-03-31; projekto vertė sutartyje – 126 720,46 Lt (ES – 107 712,30 Lt, SB – 190 08,16 Lt), išmokėta lėšų – 0 Lt.
3.	Uždavinys – kompleksiskai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
3.1.	Sutvarkyti ir tobulinti Juodupės miestelio centrinę dalį: rekonstruoti Pergalės gatvę, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, atnaujinti gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą	Projekto „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2010-03-25, pabaiga – 2012-07-24; projekto vertė sutartyje – 915 590,00 Lt (ES – 778 251,50 Lt, VB – 68 669,50 Lt, SB – 68 669,00 Lt); išmokėta lėšų – 783 721,12 Lt (ES – 666 162,96 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
3.2.	Sutvarkyti ir tobulinti Jūžintų kaimo centrinę teritoriją: pritaikyti bendruomenės poreikiams rekreacinę teritoriją, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą	Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo.
3.3.	Plėtoti kompleksinę Kazliškio kaimo infrastruktūrą: pritaikyti bendruomenės poreikiams mokyklos stadioną, įrengti reikalingą viešąją poilsio infrastruktūrą, atnaujinti gatvių atkarpų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, rekonstruoti kultūros namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams	Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo.
3.4.	Plėtoti kompleksinę Kriaunų kaimo infrastruktūrą: atnaujinti ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, išasfaltuoti gatvių atkarpas, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą	Projekto „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2013-05-08, pabaiga – 2015-04-30; projekto vertė sutartyje – 1 029 284,79 Lt (ES – 874 892,06 Lt, VB – 77 196,27 Lt, SB – 77 196,46 Lt); išmokėta lėšų – 63 366,29 Lt (ES – 53 861,35 Lt).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
3.5.	Rekonstruoti Rokiškio rajono savivaldybėje žemės ūkio vandentvarkos įrenginius	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-09-02; projekto vertė – 1 144 626,00 Lt (ES – 1 030 164,00 Lt, SB – 114 462,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-09-21; projekto vertė – 1 144 634,00 Lt (ES – 1 030 170,00 Lt, SB – 114 464,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-07-16, pabaiga – 2011-04-26; projekto vertė – 243 392,00 Lt (ES – 100 755,00 Lt, VB – 112 159,00 Lt, SB – 30 478,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07-12, pabaiga – 2012-09-05, projekto vertė – 1 148 319,00 Lt (ES – 1 033 487,00 Lt, SB – 86 124,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 708,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Kazlišio ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Žiobiškio, Kazlišio ir Bajorų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07-29; pabaiga – 2012-10-25; projekto vertė – 1 147 724,00 Lt (ES – 1 032 952,00 Lt, SB – 86 079,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 693,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
		<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio rajono Obelių, Jūžintų ir Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemų, Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07, pabaiga – 2013-02; projekto vertė – 1 149 498,00 Lt (ES – 1 034 548,00 Lt, SB – 86 212,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 738,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07; pabaiga – 2013-02; projekto vertė – 1 149 596,00 Lt (ES – 1 034 636,00 Lt, SB – 86 220,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 740,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Panemunėlio seniūnijos Panemunėlio ir Šetekšno kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-09-06; pabaiga – 2013-09-20; projekto vertė – 1 149 811,00 Lt (ES – 1 034 830,00 Lt, SB – 86 236,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 745,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Panemunio kadastrinės vietovės Naujasodės ir Sipelių kaimuose dalies melioracijos

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
		<p>rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2012-08-01, pabaiga – 2013-11-22; projekto vertė sutartyje – 1 149 806,00 Lt (ES – 1 034 825,00 Lt, SB – 86 235,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 746,00 Lt); išmokėta lėšų – 546 746,67 Lt (ES – 492 072,00 Lt). Projekto veiklos baigtos gyvendinti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kamajų ir Duokiškio kadastrinių vietovių dalies melioracijos rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2012-07-23, pabaiga – 2013-10-21; projekto vertė sutartyje – 1 149 930,00 Lt (ES – 1 034 937,00 Lt, SB – 86 245,00 Lt, Melioracijos statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 748,00 Lt); išmokėta lėšų – 774 338,86 Lt (ES – 696 904,97 Lt). Projekto veiklos baigtos gyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Panemunio kadastrinės vietovės dalies melioracijos rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2012-07-20, pabaiga – 2013-10-11; projekto vertė sutartyje – 1 149 900,00 Lt (ES – 1 034 910,00 Lt, SB – 86 242,00 Lt, Melioracijos statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 748,00 Lt); išmokėta lėšų – 546 746,67 Lt (ES – 492 072,00 Lt). Projekto veiklos baigtos gyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Šetekšnos upės baseino dalies griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ veiklų pradžia – 2012-07-05, pabaiga – 2014-12-30; projekto vertė sutartyje – 1 392 401,00 Lt (ES – 1 035 669,00 Lt, VB – 217 491,00 Lt, SB – 139 241,00 Lt); išmokėta lėšų – 92 750,00 Lt (ES – 68 987,00 Lt). Projektas įgyvendinamas. - Projekto „Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-09-07, pabaiga – 2012-12; projekto vertė – 944 656,00 Lt (ES – 850 190,00 Lt, SB – 70 850,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 23 616,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
3.6.	Atstatyti Rokiškio rajono savivaldybėje melioracijos statinius	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio rajono Panemunių kadastrinės vietovės Sipelių kaimo (buv. Panemunio kol. mel. obj. Nr.13) griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ veiklų pradžia – 2011-06-15, pabaiga – 2011-09-02; projekto vertė – 137 468,00 Lt (VB VIP lėšos). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Gerkonų kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 50 560,00 Lt (VB VIP lėšos). Projektas baigtas įgyvendinti 2013-09-15. - Projekto „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Salų kadastrinės vietovės hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 54 635,00 Lt. (VB VIP lėšos). Projektas baigtas įgyvendinti 2013-09-15. - Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Paušyno kadastrinės vietovės griovio A-38-3 ir jame esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 52 337,00 Lt (VB VIP lėšos). Projektas įgyvendintas 2013-09-15. - Techninių projektų paruošimo išlaidos – vertė 34 000,00 Lt (VB VIP lėšos).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
3.7.	Gerinti Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovių gyvenamąją aplinką	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-06-22, pabaiga – 2011-11-07; projekto vertė – 194 882,00 Lt (ES – 130 000,00 Lt, VB – 27 300,00 Lt, SB – 37 582,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Kriaunų - pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-06-22, pabaiga – 2012-06-30; projekto vertė sutartyje – 255 500,00 Lt (ES – 175 000,00 Lt, VB – 36 750,00 Lt, SB – 43 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 252 498,19 Lt (ES – 174 999,18 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“ veiklų pradžia – 2010-10-18, pabaiga – 2012-08; projekto vertė sutartyje – 226 875,00 Lt (ES – 150 000,00 Lt, VB – 31 500,00 Lt, SB – 45 375,00 Lt); išmokėta lėšų – 224 908,41 Lt (ES - 148374,72 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Jūžintų mokyklos pastato kapitalinis remontas“ veiklų pradžia – 2010-08-18, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 540 200,00 Lt (ES – 370 000,00 Lt, VB – 77 700,00 Lt, SB – 447 700,00 Lt); išmokėta lėšų – 384 258,87 Lt (ES – 31 9915,93 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-10-18, pabaiga – 2011-11-23; projekto vertė sutartyje – 255 500,00 Lt (ES – 175 000,00 Lt, VB – 36 750,00 Lt, SB – 43 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 254 115,41 Lt (ES – 174 649,58 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
		<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Tradicinių amatų centro sukūrimas Rokiškyje“ veiklų pradžia – 2011-08-18, pabaiga – 2014-05; projekto vertė sutartyje – 903 640,00 Lt (ES – 684 000,00 Lt, VB – 143 640,00 Lt, SB – 76 000,00 Lt). Patirta išlaidų – 715 471,89 Lt. - Projekto „Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ veiklų pradžia – 2010-09-03, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 205 700,00 Lt (ES – 136 000,00 Lt, VB – 28 560,00 Lt, SB – 41 140,00 Lt); išmokėta lėšų – 201 363,17 Lt (ES – 133 373,94 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“ veiklų pradžia – 2011-04-04, pabaiga – 2012-09; projekto vertė sutartyje – 136 125,00 Lt (ES – 90 000,00 Lt, VB – 18 900,00 Lt, SB – 27 225,00 Lt); išmokėta lėšų – 134 729,43 Lt (ES – 87 276,94 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2014-05; projekto vertė sutartyje – 785 943,00 Lt (ES – 525 000,00 Lt, VB – 131 250,00 Lt, SB – 38 662,00 Lt); patirta išlaidų – 623 049,58 Lt.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
		<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2012-10-29; projekto vertė sutartyje – 171 451,00 Lt (ES – 116 000,00 Lt, VB – 24 360,00 Lt, SB – 19 045,00 Lt); išmokėta lėšų – 139 886,17 Lt (ES – 95 130,76 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio r. savivaldybės pastato Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 146 072,10 Lt (ES – 97 200,00 Lt, VB – 20 412,00 Lt, SB – 4 490,00 Lt); išmokėta lėšų – 145 594,08 Lt (ES – 96 871,82 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
		<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ veiklų pradžia – 2010-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 167 530,00 Lt (ES – 114 200,00 Lt, VB – 23 982,00 Lt, SB – 24 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 142 718,72 Lt (ES – 85 659,61 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Suvainišio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2011-06-28, pabaiga – 2013-03; projekto vertė sutartyje – 423 400,00 Lt (ES – 290 000,00 Lt, VB – 60 900,00 Lt, SB – 72 500,00 Lt); išmokėta lėšų – 378 535,38 Lt (ES – 280 599,70 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
3.8.	Remti Rokiškio rajono savivaldybėje verslo kūrimą ir plėtrą	- Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programą patvirtinta parama 2 verslo projektams. 2013m. išmokėta 1 752 523,00 Lt lėšų.
3.9.	Gerinti Juodupės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą	- Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo.
3.10.	Rekonstruoti Juodupės miestelio šilumos energijos perdavimo tinklus ir įrengti naujus šilumos energijos paskirstymo punktus	- Juodupės miestelio šilumos energijos perdavimo tinklai rekonstruoti, nauji šilumos energijos paskirstymo punktai neįrengti.
4.	Uždavinys – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
4.1.	Įgyvendinti vietos veiklos partnerystės principus Rokiškio rajono savivaldybėje	<ul style="list-style-type: none"> - VVG projektas „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija“. Projekto pabaiga – 2015-08-31. Parama sudaro 8 990 tūkst. Lt, iš kurių įsisavinta ar pasirašyta sutarčių už 7 710 tūkst. Lt. - VVG projektas „Informacinės partnerystės formavimas“ („Suk į kaimą“). Dėl užsitetusio parengiamojo laikotarpio projekto sutartis pasirašyta tik 2013-04-02. Parama sudaro 166 tūkst. Lt. - VVG projektas „Kultūrinės, istorinės aplinkos ir tradicijų išsaugojimas Ludzos ir Rokiškio partnerių teritorijose, patirties sklaida ir impulsas vietiniams gyventojams „Atrasta istorija“. Dėl užsitetusio parengiamojo laikotarpio projekto sutartis pasirašyta tik 2013-09-26. Parama sudaro 116 tūkst. Lt.
4.2.	Skatinti bendruomenines iniciatyvas Rokiškio rajono savivaldybėje: organizuoti bendruomenių narių konferencijas, mokymą	<ul style="list-style-type: none"> - Kavoliškio bendruomenės projekto „Išmok amato pats ir išmokyk kitus“ vertė 10 000,00 Lt (VB lėšos). Projektas baigtas įgyvendinti. - Skemų bendruomenės projekto „Skemų bedruomenės materialinės bazės stiprinimas“ vertė – 10 160,00 Lt (VB lėšos). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Vokietijos kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą“ vertė – 15 000,00 Lt (VB lėšos). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti“ vertė – 141,3 tūkst. Lt. - Projekto „Gyventojų struktūros ir socialiniai – ekonominiai pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje“ vertė – 19 tūkst. Lt. Projektas baigtas įgyvendinti. - VVG projekto „VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti“. Projekto pabaiga – 2015-07-01. Parama sudaro 300 tūkst. Lt, iš kurių įsisavinta – 193 tūkst. Lt.
5. Uždavinys – plėtoti socialinę infrastruktūrą		
5.1.	Rekonstruoti Rokiškio kultūros centro pastatą Rokiškyje, Respublikos g. 96	Projektui „Rokiškio kultūros rūmų pastato Rokiškyje, Respublikos g. 96 rekonstravimas“ 2011–2013 m. panaudota – 2 555 747,41 Lt (VB – 2 299 000 Lt (VIP lėšos), SB – 256 747,41 Lt). Nuo 2008 m. panaudota – 5 118 546,82 Lt (VB – 4 306 159,07 Lt, SB – 812 387,75 Lt). Rangos darbų sutarties vertė – 6 671 062,00 Lt.
5.2.	Apšiltinti Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorines atitvaras ir modernizuoti inžinerines sistemas	Projekto „Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ veiklų pradžia – 2010-07-07; skirtas finansavimas – 2 567 204,08 Lt (ES); išmokėta – 2 431 894,82 Lt (ES). Projektas baigtas įgyvendinti.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
5.3.	Modernizuoti Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-04-21, pabaiga – 2011-06-10; projekto vertė sutartyje – 760 800,00 Lt (ES – 646 680,00 Lt, SB – 114 120,00 Lt); išmokėta lėšų – 543 648,57 Lt (ES – 462 101,28 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos „Varpelis“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-05-28, pabaiga – 2011-05-19; projekto vertė sutartyje – 706 533,33 Lt (ES – 600 553,33 Lt, SB – 105 980,00 Lt); išmokėta lėšų – 593 051,93 Lt (ES – 504 094,14 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos „Nykštukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2012-05-02, pabaiga – 2013-09-06; projekto vertė sutartyje – 330 632,84 Lt (ES – 281 037,91 Lt, SB – 49 594,93 Lt); išmokėta lėšų – 322 403,35 Lt (ES – 274 042,84 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.4.	Steigti universalius daugiafunkcius centrus Rokiškio rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“ veiklų pradžia – 2011-11-08, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 779 897,28 Lt (ES – 662 912,68 Lt, SB – 116 984,60 Lt); išmokėta lėšų – 716 178,62 Lt (ES – 608 904,78 Lt). - Projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“ veiklų pradžia – 2011-11-08, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 900 222,72 Lt (ES – 765 189,31 Lt, SB – 135 033,41 Lt); išmokėta lėšų – 823 410,44 Lt (ES – 699 898,87 Lt).
5.5.	Rekonstruoti ir modernizuoti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąją biblioteką Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16	Investicinio projekto vertė – 1 233 000,00 Lt. Panaudota 144 500,00 Lt savivaldybės biudžeto lėšų.
5.6.	Gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Rokiškio rajono savivaldybėje	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“ veiklų pradžia – 2009-06-25, pabaiga – 2012-10-01; projekto vertė sutartyje – 1 159 394,00 Lt (ES – 985 394,00 Lt, SB – 174 000,00 Lt); išmokėta lėšų – 1 094 697,65 Lt (ES – 930 407,17 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą“ veiklų pradžia – 2011-03-01, pabaiga – 2013-09-20; projekto vertė sutartyje – 1 118 994,41 Lt (ES – 951 145,00 Lt, SB – 167 849,41 Lt); išmokėta lėšų – 1 022 916,23 Lt (ES – 869 478,57 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra“ veiklų pradžia – 2011-01-31, pabaiga – 2014-09-30; projekto vertė sutartyje – 1 181 595,38 Lt (ES – 1 004 355,25 Lt, SB – 177 240,13 Lt); išmokėta lėšų –

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui	
		515 961,49 Lt (ES – 439 147,71 Lt).
5.7.	Įkurti prie viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionarą (centrą) -	Projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VŠĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“ veiklų pradžia – 2010-11-04, pabaiga – 2013-06-30; projekto vertė sutartyje – 1 252 470,80 Lt (ES – 1 064 600,18 Lt, VB – 187 870,62 Lt); išmokėta lėšų – 128 450,02 Lt (ES – 109 182,52 Lt).
5.8.	Asfaltuoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius) -	Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo. Rokiškio rajono savivaldybės administracijai pateikus prašymą rezervo lėšoms gauti Kamajų seniūnijos keliui (žvyrkeliui) asfaltuoti, finansavimas negautas.
5.9.	Rekonstruoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (gatves) -	Rekonstruotos Rokiškio miesto Topolių (2 230 tūkst. Lt (VB Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)), Gėlių (260 tūkst. Lt (VB Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)), Vyšnių (179 tūkst. Lt (VB Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)), Tyzenhauzų gatvės automobilių stovėjimo aikštelė ir šaligatvis (260,0 tūkst. Lt (VB Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)) bei Kamajų seniūnijos Rūdžių gatvė (276 tūkst. Lt (VB Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)).
5.10.	Rekonstruoti Obelių miesto Vytauto gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, S. Dariaus ir S. Girėno ir Zaukos gatvių, kurios sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, sankryžą -	2012 gruodžio 21 d. pasirašyta rangos darbų sutartis už 5,2 mln. Lt. Darbus planuojama užbaigti 2015 m. Atlikta darbų už 2,7 mln. Lt.
5.11.	Modernizuoti J. Tūbelio gimnazijos Rokiškyje, P. Širvio g. 2, pastatus -	Pateikta paraiška „Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pastato modernizavimas“ pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“. Finansavimas negautas.
5.12.	Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynus ir aikšteles -	Dėl finansavimo stokos priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti.
5.13.	Gerinti ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos -	Projekto „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Rokiškio ligoninėje“ veiklų pradžia – 2010-03-30, pabaiga – 2011-08-02; projekto vertė sutartyje – 4 331

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
	paslaugų kokybę viešojoje įstaigoje Rokiškio ligoninėje	071,60 Lt (ES – 3 681 410,90 Lt); išmokėta lėšų – 3 964 253,40 Lt (ES – 3 369 615,36 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.14.	Plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą	Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2010-08-18, pabaiga – 2012-02-24; projekto vertė sutartyje – 385 766,30 Lt (ES – 327 901,35 Lt, VB – 57 864,95 Lt); išmokėta lėšų – 385 334,49 Lt (ES – 327 534,31 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
6.	Uždavinys – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti	
6.1.	Remti darbo vietų steigimą	Įsteigtos 4 darbo vietos, išmokėta 140 tūkst. Lt (VB Užimtumo fondo lėšos).
6.2.	Įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus – įsteigti naujas darbo vietas	<ul style="list-style-type: none"> - 2011 m. UAB „Kriaunų malūnas“ įgyvendino Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, kurį vykdant įsteigtos 3 darbo vietos. Veiklų pradžia – 2011-06-13, pabaiga – 2011-11-30. Iš Užimtumo fondo buvo skirta parama – 80 100,00 Lt ir projekto vykdytojas prisidėjo 43 500,00 Lt. Projektas baigtas įgyvendinti. - 2012 m. įgyvendintas 1 projektas, kurį vykdant įsteigtos 5 darbo vietos. Iš Užimtumo fondo buvo skirta parama – 136 027,00 Lt. Projektas baigtas įgyvendinti. - 2013 m. UAB „Rokiškio apdaila“ įgyvendino projektą, kurį vykdant įsteigtos 2 darbo vietos. Iš Užimtumo fondo buvo skirta parama – 51 000,00 Lt. Projektas baigtas įgyvendinti. - 2013 m. UAB „Pandmeta“ įgyvendino projektą, kurį vykdant įsteigtos 3 darbo vietos. Iš Užimtumo fondo buvo skirta parama – 120 000,00 Lt. Projektas baigtas įgyvendinti.
6.3.	Remti savarankišką užimtumą ir veiklą pagal verslo liudijimus	<ul style="list-style-type: none"> - 2011–2013 m. verslo liudijimai buvo kompensuoti 303 asmenims, išmokėta – 201 921,00 Lt (VB Užimtumo fondo lėšos). - 2011–2012 metais įsteigtos 2 darbo vietos, išmokėta – 20 000,00 Lt (VB Užimtumo fondo lėšos). 2013 m. vienas neįgalus asmuo pasirašė savarankiško užimtumo rėmimo sutartį – darbo vieta bus įsteigta 2014 m. sumokėtas avansas – 27 891,00 Lt (VB Užimtumo fondo lėšos).
6.4.	Organizuoti ir remti viešuosius darbus	<ul style="list-style-type: none"> - Per 2011–2013 m. organizuojant viešuosius darbus išmokėta 1 932 150,27 Lt (Užimtumo fondo lėšos). - Įgyvendinant ESF projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota 321 400,00 Lt (ES – 273 190,00 Lt, VB Užimtumo fondas – 48 210,00 Lt). - Įgyvendinant ESF projektą „Neprarask darbo įgūdžių“ panaudota 621 014,00 Lt (ES – 533 304,00 Lt, VB Užimtumo fondas – 87 710,00 Lt). - Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji darbai“ panaudota 23 000,00 Lt (VB – 19 550,00 Lt, VB Užimtumo fondas – 3 450,00 Lt).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui	
	-	Įgyvendinant projektą „Laikinas užimtumas“ dalyvavo 843 bedarbiai, panaudota 981 603,00 Lt.
7.	Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus	
7.1.	Organizuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, skirtą jų administraciniams gebėjimams tobulinti	Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas“, veiklų pradžia – 2010-04-21, pabaiga – 2012-02-22; projekto vertė sutartyje – 174 900,00 Lt (ES – 148 665,00 Lt, SB – 26 235,00 Lt); išmokėta lėšų – 174 071,11 Lt (ES – 147 960,44 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ veiklų pradžia – 2012-10-08, pabaiga – 2014-06-08; projekto vertė sutartyje – 146 811,76 Lt (ES – 124 790,00 Lt, SB – 22 021,76 Lt); išmokėta – 27 691,60 Lt (ES – 23 537,86 Lt).
7.2.	Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemai tobulinti ir plėtros studijoms, tyrimams ir analizei atlikti	Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ veiklų pradžia – 2010-04-08, pabaiga – 2011-05-25; projekto vertė sutartyje – 42 999,20 Lt (ES – 36 549,30 Lt, SB – 6 449,90 Lt); išmokėta lėšų – 42 998,45 Lt (ES – 36 548,66 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2011-07-26, pabaiga – 2013-03-26; projekto vertė sutartyje – 143 436,54 Lt (ES – 121 921,05 Lt, SB – 21 515,49 Lt); išmokėta lėšų – 142 604,38 Lt (ES – 121 213,72 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų parengimas“ veiklų pradžia – 2013-07-23, pabaiga – 2014-11-23; projekto vertė sutartyje – 95 073,28 Lt (ES – 80 812,28 Lt, SB – 14 261,00 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt.
7.3.	Rengti ir atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, pasitelkiant išorės ekspertų, panaudojant metodinę ir techninę paramą, tobulinti už teritorijų planavimą atsakingų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus	Projekto „Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano rengimas“ veiklų pradžia – 2010-02-26, pabaiga – 2012-02-20; projekto vertė sutartyje – 196 519,74 Lt (ES – 167 041,78 Lt, SB – 29 477,96 Lt); išmokėta lėšų – 187 832,03 Lt (ES – 159 657,23 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“ veiklų pradžia – 2011-06-14, pabaiga – 2014-06-14; projekto vertė sutartyje – 126 187,72 Lt (ES – 107 259,56 Lt, SB – 18 928,16 Lt); išmokėta lėšų – 25 275,55 Lt (ES – 21 484,22 Lt). Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliesiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ veiklų pradžia – 2011-09-27, pabaiga – 2014-09-27; projekto vertė sutartyje – 470 580,00 Lt

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui	
		(ES – 399 993,00 Lt, SB – 70 587,00 Lt); išmokėta – 139 192,44 Lt (ES – 118 313,57 Lt).
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 411 2114 555">- Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ veiklų pradžia – 2011-09-27, pabaiga – 2014-09-27; projekto vertė sutartyje – 187 500,00 Lt (ES – 159 375,00 Lt, SB – 28 125,00 Lt); išmokėta – 93 904,11 Lt (ES – 79 818,49 Lt). <li data-bbox="638 560 2114 659">- Projekto „Specialaus plano rengimas dviračių takams - trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti“ veiklų pradžia – 2012-07-18, pabaiga – 2014-07-18; projekto vertė sutartyje – 55 341,71 Lt (ES – 47 040,45 Lt, SB – 8 301,26 Lt); išmokėta – 33 205,02 Lt (ES – 28 224,27 Lt). 	