

**PANEVĖŽIO REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2018 METAI**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2018 metais nepasikeitė ir neatirasdo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatirasdo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	<b>Pavadinimas</b>	<b>Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)</b>	<b>Faktinio įvykdymo data (metai)</b>	<b>Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Rodiklis, metai</b>	<b>Siektina reikšmė</b>	<b>Pasiekta reikšmė</b>	<b>Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis</b>
<b>1. Tikslas</b>	Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominių aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Efeko rodiklis:</b> 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2018 m.	123	141,34	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2018 m. duomenys apie registruotą nedarbą apskrityse ir savivaldybėse
<b>1.1. Uždavinys</b>	Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ūi gyventojų, skaičius, vnt., 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup> , 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt., 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-3 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-4 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt., 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-6 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km., 2018 m.	15,86	20,44	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2018 m. duomenys apie veikiančių ūkio subjektų skaičių 2019 m. pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičių 2019 m. pradžioje. Baigtas įgyvendinti Kupiškio r sav projektas "Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, priedaidų privačioms investicijoms sudarymas". Baigtas įgyvendinti Pasvalio r sav projektas "Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas" Biržų rajono savivaldybės administracijos duomenimis - 789 namų ūkiai. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos duomenimis - 608 namų ūkiai. Nebaigtas įgyvendinti nei vienas iš Programoje numatytų veiksmų. Nebaigtas įgyvendinti nei vienas iš Programoje numatytų veiksmų. Nebaigtas įgyvendinti nei vienas iš Programoje numatytų veiksmų. Baigti rangos darbai Pasvalio r. sav. projekte "Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste".

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt., 2018 m.	20	99	2018 m. Kupiškio rajono savivaldybėje buvo įgyvendinami 2 projektai, kuriuose dalyvavo 33 BIVP projektų dalyviai. Biržų rajono savivaldybėje įgyvendinami 6 projektai, kuriuose 66 dalyviai. Pasvalio bei Rokiškio rajono savivaldybių administracijų atstovai informavo, 2018 m. minėtose savivaldybėse BIVP projektai nebuvo vykdomi.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup> , 2018 m.	0	0	
<b>1.1.Iv Veiksmas</b>	Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto paraišką planuojama pateikti kartu su techniniu projektu iki 2019-09-01. Su projektavimo paslaugos teikėju 2018-11-15 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis. Projektas 2018-03-30 įrašytas į Regiono projektų sąrašą. 2017-12-28 parengtas investicinis projektas (jo išlaidos ir nurodomos).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	169 083	3 630	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	169 082	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 916 268	0				
<b>1.1.Iv Veiksmas</b>	Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto paraišką planuojama pateikti kartu su techniniu projektu iki 2019-09-01. Su projektavimo paslaugos teikėju 2018-11-15 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis. Projektas 2018-10-30 įrašytas į Regiono projektų sąrašą. 2017-12-28 parengtas investicinis projektas (jo išlaidos ir nurodomos).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	160 994	3 630	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	160 993	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 824 594	0				
<b>1.1.Iv Veiksmas</b>	Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto paraišką planuojama pateikti kartu su techniniu projektu iki 2019-09-01. Su projektavimo paslaugos teikėju 2018-11-15 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis. Projektas 2018-03-30 įrašytas į Regiono projektų sąrašą. 2017-12-28 parengtas investicinis projektas (jo išlaidos ir nurodomos).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 769	3 630	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 769	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	870 046	0				
<b>1.1.Iv Veiksmas</b>	Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projekto paraiška kartu su techniniu projektu pateikta VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau - CPVA) 2018-12-31. Projektas 2018-03-30 įrašytas į Regiono projektų sąrašą. 2017-12-28 parengtas investicinis projektas (jo išlaidos ir nurodomos).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 250	3 630	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	17 250	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	195 500	0				
<b>1.1.Iv Veiksmas</b>	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlodo Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. 2017-11-02 su CPVA pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2018 m. parengtas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro salės kapitalinio remonto projektas, įsigyti instrumentai ir įranga Biržų Vlodo Jakubėno muzikos mokyklai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 898	16 812	X	X	X	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	146 751	68 604				
<b>1.1.6v Veiksmas</b>	Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. 2017-12-31 su CPVA pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2017 m. parengtas techninis projektas, atlikta jo ekspertizė. 2018 m. techninis projektas koreguotas, su CPVA suderinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	4 156	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	10 475				
<b>1.1.7v Veiksmas</b>	Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m.; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-11-27 įsakymu Nr. 3-561 projektui paskirtas finansavimas; 2018-01-02 su Transporto investicijų direkcija (dabar CPVA) pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2017 m. pasirašytos rangos darbų sutartys, jos pradėtos vykdyti. 2018 m. viena rangos sutartis dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo nutraukta (2019 m. bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas), kita - įvykdyta 90 proc.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	325 258	84 105	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	86 190	22 184				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	737 751	103 090				
<b>1.1.8v Veiksmas</b>	Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> <u>Baigtas įgyvendinti</u>	X	X	X	X		Įgyvendintas 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	127 433	101 296				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
<b>1.1.9v Veiksmas</b>	Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	161 846	118 744,60	X	X		Inicijuotas ITVP keitimas pagal pasirašytą FAS. Planuotas finansavimas keičiamas taip: SB-156222, VB-156222, ES-1770519
			Valstybės biudžeto lėšos	161 846	118 744,61				
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	1 834 260	1 345 772,20				
<b>1.1.10v Veiksmas</b>	Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 105	16 292,72	X	X		Inicijuotas ITVP keitimas pagal pasirašytą FAS. Planuotas finansavimas keičiamas taip: SB-55963, VB-55963, ES-634244.
			Valstybės biudžeto lėšos	57 105	16 292,72				
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	647 190	184 650,74				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.11v Veiksmas	Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 862	19 789,92	X	X		Inicijuotas ITVP keitimas pagal pasirašytą FAS. Planuotas finansavimas keičiamas taip: SB-119531, VB-30631, ES-347148
	Valstybės biudžeto lėšos		23 862	2 326,17					
	Kitos viešosios lėšos		0	0,00					
	Privačios lėšos		0	0,00					
	ES lėšos		270 440	26 363,25					
1.1.12v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 374	3 388,83	X	X		Inicijuotas ITVP keitimas pagal pasirašytą FAS. Planuotas finansavimas keičiamas taip: SB-4687, VB-4687, ES-53120,
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0	0,00					
	Privačios lėšos		0	0,00					
	ES lėšos		53 120	38 406,73					
1.1.13v Veiksmas	Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiūpėnų g.	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 506	0	X	X		Inicijuotas ITVP keitimas pagal pasirašytą FAS. Planuotas finansavimas keičiamas taip: SB-228911, VB-53506, ES-606402.,
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		53 506	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		606 402	0					
1.1.14v Veiksmas	Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) <u>Baigtas įgyvendinti.</u></i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendintas. Pasiekta stebėsenos rodiklio P.B.238 reikšmė - 7131,17 m <sup>2</sup> .
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 877	24 327,85	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		32 559	24 327,82					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		368 997	275 715,56					
1.1.15v Veiksmas	Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką. Pasirašyta rangos darbų sutartis Rangos darbai bus pradėti 2019 m. balandžio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		286 884	0					
1.1.16v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 959	8 919	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	192 436	0				
<b>1.1.17v Veiksmas</b>	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto veiklos įgyvendintos, planuoti rodikliai pasiekti. Nutiestas 0,641 km ilgio naujas dviračių takas Pasvalio mieste Taikos gatvėje. Galutinis mokėjimo prašymas bus teikiamas 2019 m. vasario mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 423	60 101,45	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	64 728	22 705,29				
<b>1.1.18v Veiksmas</b>	Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ažuolų–Tyz enhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“	2016-2018 <sup>1</sup>	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas įgyvendinamas. Centrinė projektų valdymo agentūra 2018-10-03 raštu Nr. 2018/2-5903 pritarė projekto “Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas” veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2019-01-31, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas. 2018 m. panaudota 8599,66 Eur savivaldybės lėšų, 23597 Eur bendrojo finansavimo lėšų ir 267432,88 Eur ES lėšų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 029	33 246	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	40 029	34 162				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	453 660	387 170				
<b>1.1.19v Veiksmas</b>	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-08-29 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis 2018 m. veiksmas įgyvendinima buvo tęsiamas. 2018 m. panaudota 673000 Eur Valstybės investicijų programos lėšų (visas skirtas projektui VIP lėšų likutis), ES lėšų panaudota 147371,07 Eur, o savivaldybės lėšų-44444,62 Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	200 203	44 445	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	780 000	780 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	175 253				
<b>1.1.20v Veiksmas</b>	Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2018-12-21, veiksmas baigtas įgyvendinti. 2018 m. panaudota 60853,06 Eur savivaldybės lėšų, 245505,59 Eur ES lėšų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 194	138 094	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	686 763	686 754				
<b>1.1.21v Veiksmas</b>	Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas bus vykdomas, jei bus galimybė gauti ES fondų rezervo lėšas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 236	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	403 677	0				
<b>1.1.22v Veiksmas</b>	Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2018-01-26 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas pradėtas įgyvendinti. 2018 m. panaudota 4149 Eur savivaldybės lėšų, 23511,74 Eur ES lėšų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 446	4 149	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	370 859	23 512				
<b>1.1.23v Veiksmas</b>	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	2015-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Veiksmas baigtas įgyvendinti 2018 m. 2018 m. panaudota 408696,69 Eur savivaldybės lėšų, 2018 m. VIP lėšų skirta nebuvo, nes visos planuotos VIP lėšos skirtos 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 078 043	1 129 084	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	2 607 000	2 606 810				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
<b>1.1.24v Veiksmas</b>	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-20. Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m. 2018 m. panaudota 21128,54 Eur savivaldybės lėšų ir 68488,49 Eur ES lėšų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 432	21 129	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	98 778	68 488				
<b>1.1.25v Veiksmas</b>	Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas	2016-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> <u>Baigtas įgyvendinti</u>	X	X	X		X	Veiksmas baigtas įgyvendinti. Pasiekta stebėsenos rodiklio P.B. 238 reikšmė - 660,38 m <sup>2</sup> .

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 100	6 099	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	12 199	12 197				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	103 694	103 672				
1.2. Uždavinys	Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos (procentai), 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis (km), 2018 m.	60,20	63,97	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2018 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių ir darbingo amžiaus gyventojus Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose
							4	0	Veiksmas nepradėtas įgyvendinti.
							6,87	0	Programoje numatyti veiksmai nėra baigti įgyvendinti.
							0,78	0	Programoje numatyti veiksmai nėra baigti įgyvendinti.
1.2.1v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. parengtas investicijų projektas (jo išlaidos ir nurodytos), veiksmas įrašytas į Regiono projektų sąrašą, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas ne vėliau kaip 2019-06-28.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	141 077	3 262	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	799 436	0				
1.2.2v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-12-07 įsakymu Nr. 3-600 projektui paskirtas finansavimas, 2018-01-02 su Transporto investicijų direkcija (dabar CPVA) pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2017 m. pasirašyta rangos darbų sutartis, ji bus baigta vykdyti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84 986	32 062	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	71 014	7 393				
1.2.3v Veiksmas	Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką. Rekonstravimo darbai bus baigti 2019 metais.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 170	106 885,34	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	61 170	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	693 263	605 686,21				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.4v	<b>Veiksmas</b> Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Pajstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija))	2017-2020 <sup>2</sup>	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	<sup>2</sup> - Atsižvelgiant į pratęstą projekto finansavimo sutarties laikotarpį, 2018-12-20 projekto vykdytojo raštu Nr. (8.17)SD1-3037 VRM Regioninės politikos departamentas informuotas apie veiksmo pabaigos datos pakeitimą iš "2018" į "2020".



	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	208 638	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	38 259,34				
			Kitos viešosios lėšos	0	63 600,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	1 182 279	221 430,65				
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 356 012	1 889 613	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	4 138 694	3 633 120				
			Kitos viešosios lėšos	328 299	187 080				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	15 452 558	4 355 142				

### III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

**Siūloma atlikti programos 3 priedonesminius keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais, dėl kurių į LR vidaus reikalų ministeriją jau buvo kreipasi Rokiškio r. savivaldybės administracijos 2018-12-27 raštu Nr. SD-5.36-3531:**

1. Pakeisti veiksmo „1.1.18v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ pabaigos datą vietoj 2018 įrašant 2019 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2018-10-03 raštu Nr. 2018/2-5903 pritarė projekto “Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2019-01-31.
2. Pakeisti veiksmo „1.1.23v Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje,“ lėšų poreikį pagal finansavimo šaltinius, įrašant kad š viso veiksmui įgyvendinti reikia 3735894 Eur, valstybės biudžeto lėšų poreikis 2606810 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų poreikis- 1129084 Eur. Veiksmas baigtas įgyvendinti, todėl siūloma patikslinti lėšų poreikį pagal finansavimo šaltinius pagal faktinį lėšų panaudojimą.

	<b>Pavadinimas</b>	<b>Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)</b>	<b>Faktinio įvykdymo data (metai)</b>	<b>Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)</b>	<b>Rodiklis, metai</b>	<b>Siektina reikšmė</b>	<b>Pasiekta reikšmė</b>	<b>Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis</b>
--	--------------------	---	---	--	---	------------------------	-------------------------	-------------------------	---