

**PANEVĖŽIO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neatirasdo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatirasdo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominių aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efeko rodiklis: 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2019 m.	122	132,9	Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys už 2019 m.
1.1. Uždavinys	Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ūi gyventojų, skaičius, vnt., 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² , 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt., 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Numatomo apsilankymų ramiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt., 2019 m.	16,12	21,82	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2020 duomenys apie veikiančių ūkio subjektų skaičių 2020 m. pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičių 2020 m. pradžioje. Baigtas įgyvendinti Kupiškio r sav. projektas "Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas". Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė - 660,28 kv. m. Baigtas įgyvendinti Pasvalio r sav. projektas "Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas". Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė - 7131,17 kv. m. 2014–2019 m. Biržų m. renovuoti (įgyvendintos energijos taupymo priemonės) 44 daugiabučiai gyvenamieji namai, 1141 namų ūkiai. Kupiškio rajono savivaldybėje 2018 m. renovuoti 608 namų ūkiai, 2019 m. - 160 namų ūkių. Nebaigtas įgyvendinti nei vienas iš Programoje numatytų veiksmų.
							70 843	7 791,45	
							1 800	1 909	
							3 100	0	
							4	5	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	870 046	0				traukos centrus ⁴⁴ . Naujo veiksmo projektinis pasiūlymas 2020-01-02 pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai ir jis vertinamas, projekto paraišką planuojama pateikti iki 2020-06-01. Patirtos išlaidos: investicijų projekto parengimas, techninio projekto parengimas (dalinis mokėjimas).
1.1.4v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas vykdomas. Projekto finansavimo sutartis su CPVA pasirašyta 2019 m. kovo mėn. 2019 m. lapkričio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis. Patirtos išlaidos: investicinio projekto ir techninio projekto parengimas, techninio projekto ekspertizė.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 250	12 269	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	17 250	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	195 500	0				
1.1.5v Veiksmas	Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlodo Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. 2017-11-02 su CPVA pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. Įsigyti instrumentai ir įranga Biržų Vlodo Jakubėno muzikos mokyklai, pradėdami vykdyti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro salės kapitalinio remonto darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63 911	17 245	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	146 751	69 609				
1.1.6v Veiksmas	Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. 2017-12-31 su CPVA pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2019 m. užbaigti rangos darbai. Pradedamos baldų ir įrangos pirkimo procedūros. Projekto finansavimo sutartis su CPVA pratęsta iki 2020-04-30.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	98 012	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	165 144				
1.1.7v Veiksmas	Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m.; 2018-01-02 su Transporto investicijų direkcija (dabar CPVA) pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2019 m. užbaigtas Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas. 2019 m. rugsėjo mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis dėl D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno gatvių rekonstravimo Projekto finansavimo sutartis su CPVA pratęsta iki 2021-03-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	325 258	98 815	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	86 190	24 183				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	737 751	257 419				
1.1.8v Veiksmas	Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> Baigtas įgyvendinti	X	X	X	X		Įgyvendintas 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	127 433	101 296				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.9v Veiksmas	Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto veiklų pabaiga - 2020-04-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	156 222	134 551,90	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	156 222	141 448,24				
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	1 770 519	1 603 080,05				
1.1.10v Veiksmas	Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto veiklų pabaiga - 2020-06-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 963	54 279,95	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	55 963	54 279,96				
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	634 244	615 172,55				
1.1.11v Veiksmas	Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto veiklų pabaiga - 2020-06-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	119 531	22 143,47	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	30 631	22 143,46				
			Kitos viešosios lėšos	0	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	347 149	250 959,22				
1.1.12v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> Baigtas įgyvendinti	X	X	X	X		Baigtas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 687	4 687,06	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	4 687	4 687,06				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	53 120	53 120,00				
1.1.13v Veiksmas	Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiūpėnų g.	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto veiklų pabaiga - 2020-12-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	228 911	90 940	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	53 506	21 257				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	606 402	240 907				
1.1.14v Veiksmas	Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> Baigtas įgyvendinti.	X	X	X	X		Projektas įgyvendintas. Pasiekta stebėsenos rodiklio P.B.238 reikšmė - 7131,17 m ² .
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 877	41 944,75	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32 559	23 822,22				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	368 997	269 985,04				
1.1.15v Veiksmas	Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką. Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2020-07-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	49 680	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	124 854				
1.1.16v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projekto veiklos įgyvendintos, galutinis mokėjimo prašymas bus pateiktas iki 2020-03-01.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 959	27 859	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	192 436	184 857				
1.1.17v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos g. Pasvalio mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> Baigtas, įgyvendinti	X	X	X		X	Projekto veiklos įgyvendintos, planuoti rodikliai pasiekti. Nutiestas 0,641 km ilgio naujas dviračių takas Pasvalio mieste Taikos gatvėje.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 423	17 168,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	64 728	64 729,00				
1.1.18v Veiksmas	Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ažuolų–Tyz enhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas įgyvendinamas. Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo prašimui iki 2020-06-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas. Tęsimas projekto vykdymas. Per 2019 m. projekto įgyvendinimui panaudota 3105 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 140	33 479	X		X	2019 m. panaudota 233 Eur savivaldybės lėšų
			Valstybės biudžeto lėšos	39 139	34 395				2019 m. panaudota 233 Eur bendrojo finansavimo lėšų
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	443 584	389 809				2019 m. panaudota 2639 Eur Es lėšų.
1.1.19v Veiksmas	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017-08-29 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis. 2019 m. veiksmo įgyvendinimas buvo tęsimas. Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto veiklų įgyvendinimo prašimui iki 2020-04-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas. 2019 m. panaudota 189485 Eur lėšų (iš jų: ES lėšos - 65535 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos - 123850 Eur)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	213 637	168 294	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	780 000	780 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	286 884	240 788				
1.1.20v Veiksmas	Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas, įgyvendinti</i>	X	X	X	X		Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. , veiksmas baigtas įgyvendinti. Per 2019 m. panaudota 31136 Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 192	121 192	X	X		2019 m. panaudota 4670 Eur savivaldybės lėšų.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	686 754	686 754				2019 m. panaudota 26465 Eur ES lėšų.
1.1.21v Veiksmas	Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas pradėta įgyvendinti, 2019-12-13 pateikta paraiška projekto finansavimui gauti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 238	12 855	X	X		per 2019 m. panaudota 4235 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	403 686	0				
1.1.22v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas, įgyvendinti</i>	X	X	X	X		22019 m. pateiktas projekto galutinis mokėjimo prašymas, veiksmas baigtas įgyvendinti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 317	58 081	X	X		2019 m. panaudota 53932 Eur savivaldybės lėšų.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	370 130	329 124				2019 m. panaudota 305612 Eur ES lėšų.
1.1.23v Veiksmas	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	2015-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas, įgyvendinti</i>	X	X	X	X		Veiksmas baigtas įgyvendinti 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 129 084	1 129 084	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	2 606 810	2 606 810				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.1.24v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta 2018.04.20. Veiksmo įgyvendinimas tęsiamas. Centrinės projektų valdymo agentūros 2019-10-08 raštu Nr. 2019/2-6493 prateštas projekto veiklų įgyvendinimo terminas iki 2020-06-30. Per 2019 m. veiksmui panaudota 20578 Eur ES lėšų
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 763	18 239	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	106 321	89 066				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.25v Veiksmas	Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas	2016-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> Baigtas įgyvendinti.	X	X	X	X		Veiksmas baigtas įgyvendinti. Pasiekta stebėsenos rodiklio P.B. 238 reikšmė - 660,38 m ² .
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 098	6 099	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	12 197	12 197				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	103 672	103 672				
1.1.26v Veiksmas	Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškėje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška nepateikta.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	22 500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	22 500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	255 000	0				
1.2. Uždavinys	Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos (procentai), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis (km), 2019 m.	60,45	60,62	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2019 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių ir darbingo amžiaus gyventojus Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose 2019 m. pradžioje.
							4	0	Veiksmas nebus įgyvendinamas
							6,87	2,03	Pasvalio r. sav. projekto "Pasvalio miesto Biržų g. rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis (km), 2019 m.
							0,987	0,987	Baigtas įgyvendinti Biržų r. sav. "Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Mlūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)". Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė - 0,987 km.;
1.2.1v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones	2019-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. parengtas investicijų projektas (jo išlaidos ir nurodytos), veiksmas įrašytas į Regiono projektų sąrašą. Kreipsimės į VRM dėl veiksmo išbraukimo iš Programos, nes Savivaldybės taryba 2019-10-24 posėdyje priėmė sprendimą Nr. T-240 dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48, kuriuo buvo nuspręsta ES fondų finansavimui teikti Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtros, įsigyjant ekologiškas transporto priemones, projektą, pripažinimo netekusiu galios.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	141 077	3 262	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	799 436	0				
1.2.2v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Mlūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas įgyvendinti	X	X	X	X		Projektas įgyvendintas 2019-10-16. Įrengtas 0,987 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84 986	103 001	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	71 014	71 011				
1.2.3v Veiksmas	Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Projekto veiklos įgyvendintos, planuoti rodikliai pasiekti. Galutinis mokėjimo prašymas bus pateiktas iki 2020-03-02
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 170	114 806,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	61 170	0,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	693 263	650 579,00				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.4v	Veiksmas Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiėmės g. Mickiėmės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Pajstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija))	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	208 638	30 961	X	X		Projekto veiklų pabaiga - 2020-02-28.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	206 258,58				
			Kitos viešosios lėšos	0	63 600,00				
			Privačios lėšos	0	0,00				
			ES lėšos	1 182 279	1 173 424,50				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 740 932	2 559 868	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	4 160 115	3 881 354				
			Kitos viešosios lėšos	332 986	215 023				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	15 704 296	7 634 063				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomoms keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Siūloma atlikti keitimus programos 5 priede:

1. **Biržų rajono savivaldybės administracija** planuoja kreiptis dėl 1.2.1v veiksmo „Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones“ išbraukimo ir 1.1.6v veiksmo „Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms“ bei 1.1.7v veiksmo „Biržų miesto D. Poškos-J. Šimkaus-P. Jakubėno ir Žvejų-Ežero g. rekonstravimas“ pabaigos datų patikslinimo pagal projektų finansavimo sutartis.

2. **Rokiškio rajono savivaldybės administracija** siūlo neesminius keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais, dėl kurių į Vidaus reikalų ministeriją jau buvo kreiptasi Rokiškio r. savivaldybės administracijos 2020-01-14 raštu Nr. SD-5.17-95:

1. Pakeisti veiksmo „1.1.18v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ pabaigos datą, vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-06-30.

2. P1. Pakeisti veiksmo „1.1.19v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ pabaigos datą vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-04-30.

3. **RPD prie VRM Panevėžio apskrities skyrius** siūlo:

1. pakeisti 1.1.11 veikos "Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g." finansavimo šaltinius, t. y., valstybės biudžeto lėšų stulpelyje nurodytą 4687 EUR lėšų sumą perkelti į stulpelį "Kitos viešosios lėšos" (pagal SFMIS2014 duomenis).

2. sumažinti 1.1.13 veiksmo "Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas" projekto vertę pagal atskirus finansavimus šaltinius pagal SFMIS2014 duomenis pagal baigiamą įgyvendinti projektui išmokėtas lėšas.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	--------------------	---	---	--	---	------------------------	-------------------------	-------------------------	---