

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2017 metus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lemusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	<b>Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.</b>	<b>74,5</b>	<b>74</b>	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstantį inžinierinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	<b>Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur</b>	<b>5</b>	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	2	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	140 749,00		X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas
Valstybės biudžeto lėšos	140 749,00								
Kitos viešosios lėšos	0,00								
Privačios lėšos	0,00								
ES lėšos	1 595 155,00								
<b>Viso:</b>	<b>1 876 653,00</b>		<b>0,00</b>						
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.2.	Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	118 382,00		X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	118 382,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					

		šaltinius	Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 341 665,00					
			<b>Viso:</b>	<b>1 578 429,00</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.3.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	225 000,00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	225 000,00					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	2 550 000,00					
			<b>Viso:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.4.	Teritorijos prie „Ekranos“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 922,00	408,38	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	128 922,00	408,37				Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 461 112,00	4628,25				
			<b>Viso:</b>	<b>1 718 956,00</b>	<b>5 445,00</b>				
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.5.	J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 246,00		X	X	Veiksmas išbraukiamas su ITVP pakeitimu.	
			Valstybės biudžeto lėšos	67 246,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	762 126,00					
			<b>Viso:</b>	<b>896 618,00</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.6.	J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151 148,00	480,16	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	151 148,00	480,15				Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 713 009,00	5441,78				
			<b>Viso:</b>	<b>2 015 305,00</b>	<b>6 402,09</b>				

Veiksmas		2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.1.7.	Pastato, esančio Nemuno g. 33 Panevėžyje pritaikymas KTU veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	leškoma finansavimo šaltinių.		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00						
			Kitos viešosios lėšos	0,00						
			Privačios lėšos	1 000 000,00						
			ES lėšos	0,00						
			<b>Viso:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>					
Veiksmas		2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.1.8.	Naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijos programos materialinės bazės parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	leškoma finansavimo šaltinių.		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00						
			Kitos viešosios lėšos	0,00						
			Privačios lėšos	100 000,00						
			ES lėšos	0,00						
			<b>Viso:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>					
Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	<b>Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur</b>	<b>36,8</b>	<b>-</b>	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti	
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	100	0		
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	188 977,00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	188 977,00						Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00						

		šaltinius	Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	2 141 740,00				
			<b>Viso:</b>	<b>2 519 694,00</b>	<b>0,00</b>			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	68 702,00	330,84	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	68 701,00	330,82			Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	778 613,00	3749,39			
			<b>Viso:</b>	<b>916 016,00</b>	<b>4 411,05</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.3.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 312,00	5416,21	X	X	Ištraukts į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 021 767,00	30691,89			
			<b>Viso:</b>	<b>1 202 079,00</b>	<b>36 108,10</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.4.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493,00	5845,74	X	X	Ištraukts į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 198 462,00	33125,85			
			<b>Viso:</b>	<b>1 409 955,00</b>	<b>38 971,59</b>			
Veiksmas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.5.	Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai.
			Valstybės biudžeto lėšos	639 150,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	3 621 850,00				
			<b>Viso:</b>	<b>4 261 000,00</b>	<b>0,00</b>			

Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.6.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X			
			Valstybės biudžeto lėšos	187 520,00						
			Kitos viešosios lėšos	0,00						
			Privačios lėšos	0,00						
			ES lėšos	1 062 611,00						
			<b>Viso:</b>	<b>1 250 131,00</b>	<b>0,00</b>					
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.7.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 433,00	736,93	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	77 433,00	736,93					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00						
			Privačios lėšos	0,00						
			ES lėšos	877 569,00	8351,88					
			<b>Viso:</b>	<b>1 032 435,00</b>	<b>9 825,74</b>					
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.8.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 000,00		X	X	Pateikta paraiška		
			Valstybės biudžeto lėšos	30 000,00						
			Kitos viešosios lėšos	0,00						
			Privačios lėšos	0,00						
			ES lėšos	340 000,00						
			<b>Viso:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>					
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.9.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	69 086,00						Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00						
			Privačios lėšos	0,00						
			ES lėšos	391 488,00						
			<b>Viso:</b>	<b>460 574,00</b>	<b>0,00</b>					
Veiksmas		2014-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	186 805,00				Inicijuotas naujo investicijų projekto rengimas.		

1.2.10.	Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VŠĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	1 282 437,00		X	X		
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	0,00					
			<b>Viso:</b>	<b>1 469 242,00</b>	<b>0,00</b>				
Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	<b>Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste</b>	<b>-300</b>	<b>-930</b>	Lietuvos statistikos departamento 2016 m. duomenys. Veiksmai neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	<b>Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įšsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232 420,00	33884,43	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	232 420,00	33884,43				Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00					Įgyvendintas I etapas (dviarčių takas)
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	2 634 094,00	384023,55				
			<b>Viso:</b>	<b>3 098 934,00</b>	<b>451 792,41</b>				
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 595,00	344,32				Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	70 595,00	344,31				Vyksta projektavimas.

2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00		X	X		
			Privachios lėšos	0,00					
			ES lėšos	800 075,00	3902,22				
			<b>Viso:</b>	<b>941 265,00</b>	<b>4 590,85</b>				
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.3.	Nevežio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 682,00	1538,37	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	49 680,00	1538,36				Rangios darbų prikimo dokumentai derinami su CPVA
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privachios lėšos	0,00					
			ES lėšos	563 051,00	17434,79				
			<b>Viso:</b>	<b>662 413,00</b>	<b>20 511,52</b>				
Veiksmas		2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	150 000,00	787,5	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	150 000,00	787,5				Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privachios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 700 000,00	8925				
			<b>Viso:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 500,00</b>				
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevežio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93 941,32		X	X	Vykdomi parengiamieji darbai. Projektas bus teikiamas su II kvietimų etapu - planuojamas 2018 m.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privachios lėšos	0,00					
			ES lėšos	532 334,13					
			<b>Viso:</b>	<b>626 275,45</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106 251,04	4044,13	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privachios lėšos	0,00					
			ES lėšos	602 089,20	22916,71				
			<b>Viso:</b>	<b>708 340,24</b>	<b>26 960,84</b>				

Veiksmas		2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.7.	Darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 253,00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	63 767,00				
			<b>Viso:</b>	<b>75 020,00</b>	<b>0,00</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.8.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86 886,00		X	X	Vyksta paruošiamieji darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	492 354,00				
			<b>Viso:</b>	<b>579 240,00</b>	<b>0,00</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.9.	Ekologiško viešojo transporto plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	339 423,53		X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				Projektas įtrauktas į Valstybinių projektų sąrašą.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 923 400,00				
			<b>Viso:</b>	<b>2 262 823,53</b>	<b>0,00</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.10.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 537,00	1235,11	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				Įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	275 043,00	6998,94			
			<b>Viso:</b>	<b>323 580,00</b>	<b>8 234,05</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	15 017,65				Pateiktas projektinis pasiūlymas



2.1.11.	Elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	Projektas įtrauktas į Valstybinių projektų sąrašą.	
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	85 100,00					
			<b>Viso:</b>	<b>100 117,65</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.12.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	236 912,00	787,71	X	X	Pateiktas Projektinis pasiūlymas; Vyksta projektavimas.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 342 499,00	4463,69				
			<b>Viso:</b>	<b>1 579 411,00</b>	<b>5 251,40</b>				
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	<b>Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)</b>	<b>300</b>	<b>1201</b>	VšĮ Busto energijos taupymo agentūros duomenys (netikslinti)
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	12326	9770	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija
						Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	19,55	18,77	AB "PE" pateikti duomenys
						Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t per metus	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

Veiksmas		2019-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos pagerinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	83 800,00		X	X	Veiksmas išbraukiamas su ITVP pakeitimu.	
			Valstybės biudžeto lėšos	83 799,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	949 723,00					
			<b>Viso:</b>	<b>1 117 322,00</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.2.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	336 290,93		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 905 648,65					
			<b>Viso:</b>	<b>2 241 939,58</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.3.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	616 585,00	52359,9	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	3 493 981,00	296706,12				
			<b>Viso:</b>	<b>4 110 566,00</b>	<b>349 066,02</b>				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.4.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 223,00		X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	132 777,00					
			<b>Viso:</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	57 306,00				Pateikta paraiška	

2.2.5.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	57 304,00		X	X	Skirtas finansavimams
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	649 455,00				
			<b>Viso:</b>	<b>764 065,00</b>	<b>0,00</b>			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.6.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 662,00		X	X	Pateikta paraiška
			Valstybės biudžeto lėšos	17 661,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	200 164,00				
<b>Viso:</b>	<b>235 487,00</b>	<b>0,00</b>						
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 366 954,47	108 199,73	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	4 036 210,00	38 510,87			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	1 100 000,00	0,00			
			ES lėšos	39 202 721,98	831 360,06			
<b>Viso:</b>	<b>48 705 886,45</b>	<b>978 070,66</b>						