

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2018 metus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	74,5	75,2	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	10	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	3	136	LVPA pateikti duomenys
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 592,40	0,00	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	64 592,39	0,00				Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Pateikta paraiška
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	732 047,13	0,00				
			Viso:	861 231,92	0,00				
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

1.1.2.	Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	118 382,18	0,00	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	118 382,17	0,00			Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 341 664,65	0,00			
			Viso:	1 578 429,00	0,00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.3.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	466 107,62	99 842,35	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	205 325,99	402,78			Parengtas techninis darbo projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 327 027,78	4 563,35			
			Viso:	2 998 461,39	104 808,48			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.4.	Teritorijos prie „Ekranas“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 921,70	8 715,85	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	128 921,70	3 449,16			Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 461 112,60	39 090,46			
			Viso:	1 718 956,00	51 255,47			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.5.	J. Janonio gatvės (nuo Žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151 147,99	234 272,52	X	X	Vyksta statybos rangos darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	151 148,00	35 567,67			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 713 009,00	403 099,82			
			Viso:	2 015 304,99	672 940,01			
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	55 627,08	0,00			Pateiktas projektinis pasiūlymas

1.1.6.	Elektronikos gatvės prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	55 627,06	0,00	X	X	Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	630 440,12	0,00				
			Viso:	741 694,26	0,00				
Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	37,8	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
						Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	150	54	BIVP projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. pabaigoje.
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
Taisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis	Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	188 977,05	56 763,86				Finansavimo sutartis pasirašyta.	
		Valstybės biudžeto lėšos	188 977,05	317,31				Parengtas techninis projektas.	

1.2.1.	Laivų aikštės ir jos prieigų kompleksinio sutvarkymas	Planuotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 141 739,90	3 596,16			
			Viso:	2 519 694,00	60 677,33			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103 638,32	2 148,69	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	65 868,46	2 371,94			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	746 509,22	26 881,96			
			Viso:	916 016,00	31 402,59			
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.3.	Viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194 087,35	29 334,20	X	X	Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Valstybės biudžeto lėšos	194 087,34	0,00			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 199 656,57	0,00			
			Viso:	2 587 831,26	29 334,20			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.4.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 311,81	52 987,33	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 021 766,88	32 085,81			
			Viso:	1 202 078,69	85 073,14			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.5.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493,31	123 645,06	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			

			ES lėšos	1 198 462,05	242 840,51				
			Viso:	1 409 955,36	366 485,57				
Veiksmas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.6.	Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	639 150,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 621 850,00	0,00				
			Viso:	4 261 000,00	0,00				
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.7.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	187 520,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 062 611,00	0,00				
			Viso:	1 250 131,00	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.8.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 432,55	2 194,20	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	77 432,55	946,42				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	877 568,90	10 987,97				
			Viso:	1 032 434,00	14 128,59			Vyksta projektavimas.	
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.9.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 000,00	11 479,40	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	30 000,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	340 000,00	0,00				
			Viso:	400 000,00	11 479,40			Vyksta projektavimas.	

Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.10.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	69 086,23	0,00				Projektavimas pabaigtas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Įsigyta transporto priemonė.
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	391 488,63	41 202,17				
			Viso:	460 574,86	41 202,17				
Veiksmas		2014-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.11.	Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai (Trumpoji g. 1, Panevėžys).	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	186 805,00	0,00	X	X	Inicijuotas naujo investicijų projekto rengimas.	
			Valstybės biudžeto lėšos	1 282 437,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	0,00	0,00				
			Viso:	1 469 242,00	0,00				
Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste	-250	-874	Lietuvos statistikos departamento 2017 m. duomenys (2016 m. - 930). Veiksmams neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius	40	2	Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti darnaus judumo mieste planai	1	1	Rodiklis pasiektas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

						Issaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232 420,05	43 342,90	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	232 420,05	37 692,98			Įgyvendintas I etapas (dviračių takas)	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			Vykdomi statybos rangos darbai	
			ES lėšos	2 634 093,90	427 187,16				
			Viso:	3 098 934,00	508 223,04				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 595,00	21 179,14	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	70 594,87	669,51			Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	800 075,13	7 587,74				
			Viso:	941 265,00	29 436,39				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.3.	Nevežio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 681,00	40 220,98	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	49 681,00	1 771,20			Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vykdomi statybos rangos darbai	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	563 051,00	20 073,64				
			Viso:	662 413,00	62 065,82				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	149 994,45	75 300,27			Finansavimo sutartis pasirašyta.	

2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	149 994,45	1 280,34	X	X	Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 699 937,10	14 511,97			
			Viso:	1 999 926,00	91 092,58			
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93 941,32	3 697,76	X	X	Vykdomi parengiamieji darbai. Projektas bus teikiamas su II kvietimų etapu - planuojamas 2018 m. pabaigoje.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	532 334,13	0,00			
Viso:	626 275,45	3 697,76						
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106 251,04	23 384,57	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	602 089,20	31 623,32			
Viso:	708 340,24	55 007,89						
Veiksmas		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.7.	Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 253,00	11 253,00	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	63 767,00	63 767,00			
Viso:	75 020,00	75 020,00						
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	86 886,00	0,00			Pateiktas projektinis pasiūlymas

2.1.8.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	Įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	492 354,00	0,00			
			Viso:	579 240,00	0,00			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	340 000,00	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta. Vykdomi viešieji pirkimai
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 923 000,00	0,00			
			Viso:	2 263 000,00	0,00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.10.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 537,00	211 116,31	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta. Vykdomi statybos rangos darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	275 043,00	0,00			
			Viso:	323 580,00	211 116,31			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.11.	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 013,25	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta. LAKD įvykdė viešąjį pirkimą Darbai planuojami pavasarį.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	85 075,09	0,00			
			Viso:	100 088,34	0,00			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir	Savivaldybės biudžeto lėšos	236 912,00	5 779,32			Finansavimo sutartis pasirašyta. Vykdomi statybos rangos darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			

2.1.12.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 342 498,00	0,00				
			Viso:	1 579 410,00	5 779,32				
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)	400	1377	VšĮ Busto energijos taupymo agentūros duomenys
						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	204	176	Įvertintas 2018 m. pasiektas rodiklis.
						Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	60352	84980,5	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija
						Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	18,6	45,19	AB "PE" pateikta informacija
						Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	336 290,94	23 710,86	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 905 648,65	134 658,16				
			Viso:	2 241 939,59	158 369,02				
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	616 584,91	330 332,63	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 493 981,15	1 908 789,62				
			Viso:	4 110 566,06	2 239 122,25				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 223,00	9 999,57	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	132 777,00	17 093,53				
			Viso:	172 000,00	27 093,10				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 304,88	36 487,40	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	57 304,87	0,00				Vyksta įrangos viešieji pirkimai
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta projektavimas.
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	649 455,25	0,00				
			Viso:	764 065,00	36 487,40				

Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 661,53	10 848,86	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	17 661,52	0,00			Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	200 163,95	0,00			
			Viso:	235 487,00	10 848,86			
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 666 073,73	1 468 037,03	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	4 036 212,70	84 469,31			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	39 202 297,98	3 429 640,35			
			Viso:	47 904 584,41	4 982 146,69			

PANEVŽIO MIESTOINTEGRUOTOS TERITORIŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 2019-2021 M.

Nr.	Veiksmas*	Požymiai				Iš viso:	Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)					Etapai				Komentarai ir paaiškinimai	
		Pareikšėjas	Ministerija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)	R/V**		Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privatūs lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Įtraukimas į projektų sąrašą 2019 m. (metai/mėnuo) / Įtraukimas į projektų sąrašą 2020-2021 m. (metai/ketvirtis)	Paraiškos pateikimas įgyvendinančiai institucijai 2019 m. (metai/mėnuo) / Paraiškos pateikimas įgyvendinančiai institucijai 2020-2021 m. (metai/ketvirtis)	Finansavimo sutarties sudarymas 2019 m. (metai/mėnuo) / Finansavimo sutarties sudarymas 2020-2021 m. (metai/ketvirtis)	Veiksmo pabaiga (metai)		
1.	Tikslas: Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją					27 423 034,73	2 157 524,36	3 458 555,94				21 806 954,43					
1.1.	Uždavinys: padidinti investicinių Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant traukiamą inžinerinę infrastruktūrą					9 914 077,56	984 778,97	723 997,31				8 205 301,28					
	Veiksmai:																
1.1.1.	Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	861 231,92	64 592,40	64 592,39				732 047,13	+	2019 m. sausis	2019 m. birželis	2020	
1.1.2.	Panevėžio miesto autobusų stoties priegū sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	1 578 429,00	118 382,18	118 382,17				1 341 664,65	+	2019 m. balandis	2019 m. rugsėjis	2020	
1.1.3.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	2 998 461,39	466 107,62	205 325,99				2 327 027,78	+	+	+	2019	
1.1.4.	Teritorijos prie „Ekran“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	1 718 956,00	128 921,70	128 921,70				1 461 112,60	+	+	+	2020	
1.1.5.	J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savičiškio g.) priegū sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	2 015 304,99	151 147,99	151 148,00				1 713 009,00	+	+	+	2020	
1.1.6.	Elektronikos gatvės priegū sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	741 694,26	55 627,08	55 627,06				630 440,12	+	2019 m. kovas	2019 m. rugpjūtis	2021	
1.2.	Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą					17 508 957,17	1 172 745,39	2 734 558,63				13 601 653,15					
	Veiksmai:																
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos priegū kompleksinis sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	2 519 694,00	188 977,05	188 977,05				2 141 739,90	+	+	+	2021	
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos priegū sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	916 016,00	103 638,32	65 868,46				746 509,22	+	+	+	2020	
1.2.3.	Viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	2 587 831,26	194 087,35	194 087,34				2 199 656,57	+	2019 m. sausis	2019 m. birželis	2019	
1.2.4.	Panevėžio miesto Dailės galerijos atnaujinimas	PMSA	KM	05.4.1-CPVA-R-302	R	1 202 078,69	180 311,81					1 021 766,88	+	+	+	2019	
1.2.5.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	PMSA	KM	07.1.1-CPVA-R-305	-	1 409 955,36	211 493,31					1 198 462,05	+	+	+	2017	
1.2.6.	Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas	Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro	KM	07.1.1-CPVA-V-304	V	4 261 000,00		639 150,00				3 621 850,00	+	+	+	2020	
1.2.7.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka	KM	07.1.1-CPVA-V-304	V	1 250 131,00		187 520,00				1 062 611,00	+	+	+	2019	
1.2.8.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	1 032 434,00	77 432,55	77 432,55				877 568,90	+	+	+	2020	
1.2.9.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	PMSA	ŠMM	09.1.3-CPVA-R-705	R	400 000,00	30 000,00	30 000,00				340 000,00	+	+	+	2020	
1.2.10.	VšĮ Sv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	VšĮ Sv. Juozapo globos namai	SADM	08.1.1-CPVA-R-407	R	460 574,86		69 086,23				391 488,63	+	+	+		
1.2.11.	Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai (Trumpoji g. 1, Panevėžys).	PMSA	SAM	#N/A	#N/A	1 469 242,00	186 805,00	1 282 437,00					-	-	-	-	
2.	Tikslas: Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių					20 481 549,68	2 508 549,37	577 656,76				17 395 343,55					
2.1.	Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)					12 957 492,03	1 441 484,11	502 690,37				11 013 317,55					
	Veiksmai:																
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	3 098 934,00	232 420,05	232 420,05				2 634 093,90	+	+	+	2020	
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	941 265,00	70 595,00	70 594,87				800 075,13	+	+	+	2020	

2.1.3.	Nevežio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	662 413,00	49 681,00	49 681,00			563 051,00	+	+	+	2020	
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	PMSA	VRM	07.1.1-CPVA-R-904	R	1 999 926,00	149 994,45	149 994,45			1 699 937,10	+	+	+	2019	
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	PMSA	AM	05.5.1-APVA-R-019	R	626 275,45	93 941,32				532 334,13	+	+	2019 m. II ketv.	2021	
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	PMSA	AM	05.6.1-APVA-V-021	V	708 340,24	106 251,04				602 089,20	+	+	+	2019	
2.1.7.	Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas	PMSA	SM	04.5.1-TID-V-513	V	75 020,00	11 253,00				63 767,00	+	+	+	2018	
2.1.8.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	PMSA	SM	#N/A	#N/A	579 240,00	86 886,00				492 354,00	-	-	-	2020	Veiksmą planuojama keisti.
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	PMSA	SM	04.5.1-TID-V-517	V	2 263 000,00	340 000,00				1 923 000,00	+	+	+	2020	
2.1.10.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų įrengimas Panevėžyje	PMSA	SM	04.5.1-TID-R-516	R	323 580,00	48 537,00				275 043,00	+	+	+	2019	
2.1.11.	Elektromobilų įkrovimo prietaisų tinklo kūrimas Panevėžio mieste	PMSA	SM	04.5.1-TID-V-515	V	100 088,34	15 013,25				85 075,09	+	+	+	2020	
2.1.12.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	PMSA	SM	06.2.1-TID-R-511	R	1 579 410,00	236 912,00				1 342 498,00	+	+	+	2020	
2.2.	Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.					7 524 057,65	1 067 065,26	74 966,39			6 382 026,00					
	Veiksmai:															
2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	PMSA	AM	05.2.1-APVA-R-008	R	2 241 939,59	336 290,94				1 905 648,65	+	+	+	2019	
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	UAB „Panevėžio gatvės“	AM	05.1.1-APVA-R-007	R	4 110 566,06	616 584,91				3 493 981,15	+	+	+	2019	
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	PMSA	ŠMM	09.1.3-CPVA-R-725	R	172 000,00	39 223,00				132 777,00	+	+	+	2019	
2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	PMSA	ŠMM	09.1.3-CPVA-R-724	R	764 065,00	57 304,88	57 304,87			649 455,25	+	+	+	2019	
2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	PMSA	ŠMM	09.1.3-CPVA-R-705	R	235 487,00	17 661,53	17 661,52			200 163,95	+	+	+	2020	
VISO:						47 904 584,41	4 666 073,73	4 036 212,70			39 202 297,98					