

**PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO  
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2015 METAI**

**I SKYRIUS**

**SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais. Panevėžio regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2015 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Panevėžio regiono vystymui svarbių veiksnių.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. 2015 m. pradėti įgyvendinti 2 programoje suplanuoti veiksmi, kurių įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksniams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

**II SKYRIUS**  
**INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis (2015 m.)	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominių aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę	2015- 2021	-	X	X	Vidutinis registruotas nedarbo lygis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse, lyginant su šalies vidurkiu, procentais.	128	134	
Uždavinys	1.1. Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir	2018-2021	-	ES lėšos		Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines	0	0	
				750 882	0				
				Valstybės biudžeto lėšos					
				66 253	0				
				Savivaldybės biudžeto lėšos					

	darbo vietų kūrimui			66254	0	teritorijas, tūkst. EUR			
				Kitos viešosios lėšos					
				0	0				
				Privačios lėšos					
				0	0				
						Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	0	0	
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	0	0	
						BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt.	0	0	
Veiksmas	1.1.1v : Gamybinės teritorijos, esančios Krasnavos g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

	privačioms investicijoms sudarymas							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 853	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	10 853	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	123 002				
Veiksmas	1.1.2v: Buvusių kareivinių Kupiškio mieste teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei veiklai	2020-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44 567	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	44 567	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			

			ES lėšos	505 098	0			
Veiksmas	1.1.3v: Nenaudojamų pastatų, esančių Krantinės g. Kupiškio mieste pritaikymas komercinei veiklai	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10 834	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	10 833	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	122 782	0			
Uždavinys	1.2. Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios	2015-2021	-	ES lėšos		Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius, vnt.	14,62	14,65
			12 130 852	0				
			Valstybės biudžeto lėšos					
			3 289 390	144 810				
			Savivaldybės biudžeto lėšos					
			2 446 609	46 150,99				
			Kitos viešosios lėšos					
			180 939	99 379				
			Privačios lėšos					
			207 375	0				

	aplinkos patrauklumą								
					Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	0	0		
					Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt.	0	0		
					Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	0		
					Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos	37000	37000		

					vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus			
					Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriuose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	0	0	
					Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
					Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km	0	0	

						BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt.	0	0	
Veiksmas	1.2.1v: Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	169 083	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	169 082	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 916 268	0				



Veiksmas	1.2.2v: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115 977	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	115 977	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 314 405	0			
Veiksmas	1.2.3v: Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui,	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

	laisvalaikio užimtumui							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 769	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 769	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	870 046	0			
Veiksmas	1.2.4v: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 250	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	17 250	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			

			ES lėšos	195 500	0			
Veiksmas	1.2.5v: Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 017	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	45 016	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	510 189	0			
Veiksmas	1.2.6v: Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

	Biržų m., Rotušės g.							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	207 375	0			
			ES lėšos	207 375	0			
Veiksmas	1.2.7v: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos ir Biržų rajono sporto mokyklų infrastruktūrą	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	28 507	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			

			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	161 541	0			
Veiksmas	1.2.8v: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	286 884	0			
Veiksmas	1.2.9v: Biržų miesto Aušros, D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

	gatvių rekonstravimas							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	130 191	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	737 751	0			
Veiksmas	1.2.10v: Biržų pilies tilto Biržų m., J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas	2015-2016	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	Kelių prižiūros ir plėtros programos lėšos
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	127 433	99 379			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	0	0			

Veiksmas	1.2.11v: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	161 846	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	161 846	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 834 260	0			
Veiksmas	1.2.12v: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Kupiškio jaunimo centro infrastruktūrą	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 955	0	X	X	

		pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	124 413	0			
Veiksmas	1.2.13v: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 862	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	23 862	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	270 440	0			
Veiksmas	1.2.14v: Dviračių transporto infrastruktūros	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas,	X	X	X	X	



	plėtra Kupiškio mieste		liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)					
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 977	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	56 538	0			
Veiksmas	1.1.15v: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 506	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	53 506	0			

			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	606 402	0			
Veiksmas	1.2.16v: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 877	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	32 559	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	368 977	0			
Veiksmas	1.2.17v: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	0	X	X	

		pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	286 884	0			
Veiksmas	1.2.18v: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi ir dvylikoje Pasvalio rajono universalių daugiafunkcių centrų	2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektas nepradėtas įgyvendinti 2015 metais, nes atsakingos ministerijos nebuvo parengtas ir paskelbtas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 496	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			

			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	189 808	0			
Veiksmas	1.2.19v: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12 158	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	68 893	0			
Veiksmas	1.2.20v: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

	J. Basanavičiaus– Ažuolų– Tyzenhauzų– Pievų–Juodupės– Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra, III etapas“							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 029	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	40 029	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	453 660	0			
Veiksmas	1.2.21v: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba – I etapas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	286 884	0			
Veiksmas	1.2.22v: Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	150 000	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	850 000	0			
Veiksmas	1.1.23v: Rokiškio miesto Aušros g.	2017-2019	Pabaigos požymis	X	X	X	X	

	(nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas		(faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)					
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 431	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	240 440	0			
Veiksmas	1.2.24v: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 201	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	188 141	0			
Veiksmas	1.2.25v: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 078 043	46 150,99	X	X	Valstybės investicijų programos lėšos
			Valstybės biudžeto lėšos	2 607 000	144 810,00			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	0	0			
Veiksmas	1.2.26v: Pėsčiųjų ir dviračių takų	2017-2018	Pabaigos požymis	X	X	X	X	



	plėtra Rokiškio miesto Vilties, Aušros gatvėse		(faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)					
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 553	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	105 133	0			
Uždavinys	1.3. Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus	2015-2019	-	ES lėšos		Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	0	0
				142 084 846	0			
				Valstybės biudžeto lėšos				
				24 750 000	0			
				Savivaldybės biudžeto lėšos				
				329 703	0			
				Kitos viešosios lėšos				
				61 170	0			
				Privačios lėšos				
				0	0			
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0

						Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km	0	0	
Veiksmas	1.3.1v: Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 029	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266 500	0				
Veiksmas	1.3.2v: Ekologiško viešojo transporto plėtra (įsigyjant hibridinį (dujos-elektra) autobusą	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Projektas 2015 m. nepradėtas įgyvendinti, nes 2015 m. nebuvo patvirtintas

	UAB „Kupiškio autobusų parkas“							priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (išskyrus penkis didžiuosius miestus)“ finansavimo sąlygų aprašas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 029	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	266 500	0			
Veiksmas	1.3.3v: Ekologiško viešojo transporto plėtra (įsigyjant	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis	X	X	X	X	Projektas nepradėtas įgyvendinti 2015 metais,

	hibridinį (dujos ir elektra) autobusą UAB „Pasvalio autobusų parkas“		kad veiksmas įgyvendintas)					nes atsakingos ministerijos nebuvo parengtas ir paskelbtas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 029	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	266 500	0			
Veiksmas	1.3.4v: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių UAB „Rokiškio autobusų parkas“ atnaujinimas, įsigyjant draugiškas aplinkai viešojo	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	

	transporto priemonės							
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 029	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	266 500	0			
Veiksmas	1.3.5v: Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste prie Širvėnos ežero įrengimas, II etapas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	80 417	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	75 583	0			

Veiksmas	1.3.6v: Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 170	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	61 170	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	693 263	0			
Veiksmas	1.3.7v: A17 Panevėžio miesto aplinkelio kelio rekonstravimas (nuo 0,8 km. iki 22,25 km.)	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	8 250 000	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			

			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	46 750 000	0			
Veiksmas	1.3.8v: A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga kelio rekonstravimas (nuo 9,4 km iki 66,1 km)	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	16 500 000	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	93 500 000	0			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 842 566	46 150,99	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	28 105 643	144 810			
			Kitos viešosios lėšos	242 109	99 379			

			Privačios lėšos	207 375	0			
			ES lėšos	154 966 580	0			

### III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3.1. Poreikį keisti programą pagrindžianti informacija.

3.1.1. Panevėžio rajono savivaldybės administracija siūlo esminius Programos pakeitimus:

3.1.1.1. Siūloma įtraukti į Programos 2 priedo 1 tikslo 1.3 uždavinį priemonę „Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse“;

3.1.1.2. Siūloma papildyti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.3 uždavinį veiksmu „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ (Karsakiškio seniūnija-Liekupio g. dalies Paliūniškio k., Krekenavos seniūnija - Kęstučio g. Krekenavos mstl., Naujamiesčio seniūnija - Mickiemės g. Mickiemės k., Pajstrio seniūnija -Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k., Panevėžio seniūnija - Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k., Ramygalos seniūnija - Šilo g. dalies Pašilių II k., Velžio seniūnija - Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. gatvių ir kelių rekonstravimas; Siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 4 840 m; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtintoje Programoje išskirtos susietos teritorijos bei nurodytas susietų teritorijų ryšys su tikslinėmis teritorijomis bei Programos tikslu. Tačiau patvirtintos Programos 2 bei 3 prieduose nėra nurodyti susietose teritorijose numatyta įgyvendinti priemonė bei veiksmas. Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T-175 „Dėl pritarimo 2014-2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ (<http://www.panrs.lt/index.php?-906364475> ) pritarė Programos projektui, kuriame buvo suplanuota priemonė „Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse“ bei Programos 3 priede suplanuotas veiksmas „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“. Panevėžio regiono plėtros taryba 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 51/4S-17 „Dėl Panevėžio regiono integruotos vystymo programos“ (<http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/tarybos-priimti-sprendimai-221;92;93;103.html> ) pritarė Programos projektui, kuriame išskirtos susietos teritorijos, numatyta priemonė bei įtrauktas minėtas veiksmas. Atsižvelgiant į tai, kad Programoje išskirtose susietose teritorijose numatytam įgyvendinti veiksmui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba bei Panevėžio regiono plėtros taryba, siūloma patikslinti Programą, įtraukiant numatytą priemonę „Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse“ bei veiksmą „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“.



3.1.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracija siūlo esminius Programos pakeitimus. Siekiant padidinti Kupiškio rajono teritorijų patrauklumą investicijoms, siūloma keisti Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo teritorijos vystymo 1 tikslo „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“ 1.1. uždavinio „Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui“ 1.1.1 v – 1.1.3v veiksmus. Tikimasi, kad šie ITVP pakeitimai leis išvengti grėsmės neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių, geriau atitiks vietos gyventojų ir verslininkų lūkesčius.

3.1.2.1. Siūloma patikslinti Programos 2 priedą, patikslinant priemonės 1.1.1.1. pavadinimą „Nenaudojamų teritorijų bei pastatų Kupiškio mieste, ~~Krasnavos, Krantinės ir Gedimino, P. Mažylio~~ gatvėse, vystymas ir pritaikymas verslo poreikiams“. Šioje Programos dalyje siūloma patikslinti minėtai priemonei numatytą projektų stebėsenos rodiklio reikšmę “Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, ~~1746 m<sup>2</sup>– 598 m<sup>2</sup>””. Taip pat siūloma papildyti šią priemonę papildomu projektų stebėsenos rodikliu, nurodant siektiną rodiklio reikšmę “**Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 23 450 m<sup>2</sup>**“. Atitinkamai siūloma pakeisti programos 3 priedo 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.1v veiksmo pavadinimą bei patikslinti numatytas veiklas jas išdėstant taip „aplinką žalojančių statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų **perkėlimas, rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas.**”~~

Siūloma pakeisti 1.1.1v veiksmo pavadinimo formuluotę atsižvelgiant į tai, kad formuojant žemės sklypą buvo pakeistas sklypo, kuri numatoma pritaikyti investicijoms, adresas iš Krasnavos gatvės į Krantinės gatvę. Be, to prašoma patikslinti numatomas atlikti veiklas, kad jos geriausiai atitiktų investuotojų poreikius ir būtų pasiektas geriausias rezultatas, t. y. pritraukta daugiau privačių investicijų ir sukurta darbo vietų.

3.1.2.2. Siūloma išbraukti iš Programos 3 priedo 1 tikslo 1.1. uždavinio 1.1.2v bei 1.1.3v veiksmus, vietoje jų įrašant kitą veiksmą „**Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei veiklai (autobusų stoties pastato rekonstrukcija, teritorijos sutvarkymas, reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas)**“ bei atitinkamai perskirstant lėšas pagal visus finansavimo šaltinius.

3.1.2.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracija siūlo neesminį programos pakeitimą – pakeisti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.1v veiksmo pradžios ir pabaigos datas.

1.1.2v ir 1.1.3v prašoma pakeisti vienu projektu „Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei veiklai“, kadangi ir rengiant Integruotų teritorijų vystymo programą, ir planuojant tolesnius jos įgyvendinimo veiksmus, Kupiškio rajono savivaldybės politikai ir atsakingi darbuotojai nuolat bendravo su Kupiškio rajono verslininkais, siekdami sudominti juos nenaudojamų buvusių kareivinių pastatų (garažų) bei nenaudojamų pastatų, esančių Krantinės g. panaudojimu verslui, tačiau konkrečių iniciatyvų taip ir nesulaukė. Daugeliui smulkių verslininkų, vietos gyventojų didelį susidomėjimą sukėlė Kupiškio autobusų stoties pastato konversijos galimybė ir pritaikymas smulkiam verslui bei viešųjų paslaugų teikimui. Rekonstravus praktiškai nenaudojamą Kupiškio autobusų stoties pastatą ir sutvarkius teritoriją, čia planuojama dalį patalpų skirti autobusų stočiai ir autobusų transporto įmonės administracijai, o taip pat įsteigti verslo inkubatorių, perkelti VŠĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrą, modernias patalpas pritaikyti ir išnuomoti smulkiam verslui: kavinei, kirpyklai, gėlių parduotuvei ir pan.

3.1.3. Pasvalio rajono savivaldybės administracija siūlo **neesminius** programos pakeitimus:

3.1.3.1. Siūloma pakeisti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.2 uždavinio 1.2,17v, 1.218v, ir 1.2.19v veiksmų įgyvendinimo terminus;

3.1.3.2. Siūloma pakeisti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.3 uždavinio 1.3.3v ir 1.3.6v veiksmų įgyvendinimo terminus.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija siūlo pakeisti minėtų veiksmų įgyvendinimo pradžią ar/ ir pabaigą, atsižvelgusi į ministerijų pagal kompetenciją pateiktą informaciją (telefonu) dėl planuojamų preliminarių priemonių finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo bei planuojamų terminų iki kada turėtų būti sudaryti regionų projektų sąrašai pagal konkrečią priemonę.

3.1.4. Rokiškio rajono savivaldybės administracija siūlo neesminius programos pakeitimus:

3.1.4.1. Siūloma papildyti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.2. uždavinio 1.2.20v veiksmo „Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ numatytas veiklas papildant jas veikla „**Rokiškio miesto senamiesčio teritorijos prie Respublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimas**“

Įvykdžius pirminiame programos variante išvardintų veiklų pirkimus ir sutaupius dalį lėšų bei, paaiškėjus, kad pereinamojo laikotarpio tikslinėms teritorijoms nebus mažinamos planuotos ES investicijos, likusios Rokiškio rajonui tenkančios nesuplanuotos lėšos (apie 170 tūkst. EUR) Rokiškio r. savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupės 2015-10-19 posėdžio protokolo Nr. 15 3 dalimi numatomos naudoti papildomai aukščiau įvardinto veiksmo veiklai- Rokiškio miesto senamiesčio teritorijos prie Respublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimui.

3.1.4.2. Siūloma pakeisti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.2 uždavinio 1.2.24v veiksmo „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje (neformalaus ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas)“ įgyvendinimo laikotarpį, nurodant pradžią 2017 m., o veiksmo pabaigą – 2018 m.

Siūlomas pakeitimas sąlygotas tuo, kad iki šiol Švietimo ir mokslo ministerija vėluoja parengti visus reikiamus šios priemonės įgyvendinimui reikalingus dokumentus, todėl atsižvelgiant į veiksmui pradėti įgyvendinti numatomus procedūrų laikotarpius, anksčiau planuota veiksmo data yra per ankstyva.

3.1.5. Biržų rajono savivaldybės administracija siūlo neesminius Programos pakeitimus:

3.1.5.1. Siūloma pakeisti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.2. uždavinio 1.2.5v, 1.2.6v ir 1.2.7v veiksmų įgyvendinimo terminus;

3.1.5.2. Siūloma pakeisti Programos 3 priedo 1 tikslo 1.3. uždavinio 1.3.1v ir 1.3.5v veiksmų įgyvendinimo pradžią.

Biržų rajono savivaldybės administracija siūlo pakeisti minėtų veiksmų įgyvendinimo pradžią ar/ ir pabaigą, atsižvelgusi į ministerijų pagal kompetenciją pateiktą informaciją (telefonu) dėl planuojamų preliminarių priemonių finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo bei planuojamų terminų iki kada turėtų būti sudaryti regionų projektų sąrašai pagal konkrečią priemonę.

3.1.6. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2015 m. spalio 16 d. raštu Nr. 2-4020(131) „Dėl Panevėžio regiono 2014-2020 metų plėtros plano derinimo“ (pridedamas), siūlo išbraukti iš Programos 2 priedo 1 tikslo 1.3 uždavinio priemonę „1.3.1.4 Kelių A17 ir A10 rekonstravimas didinant regiono pasiekiamumą tarptautiniu mastu, o vietos gyventojams – darbo vietų pasiekiamumą“. Vadovaujantis minėtu raštu siūloma išbraukti iš Programos 3 priedo 1 tikslo 1.3 uždavinio 1.3.7v ir 1.3.8v veiksmus bei atlikti kitus, su veiksmy išbraukimu susijusius programos patikslinimus.

3.1.7. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius siūlo patikslinti Programos efekto rodiklio formuluotę išdėstant ją taip „Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonuose registruotas nedarbo lygis **lyginant su šalies rodikliu**, procentais“

Siūloma ištaisyti techninę klaidą.