

SUSITIKIMO – PASITARIMO ATASKAITA
DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS
PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2014 m. kovo 19 d.

Panevėžys

2014 m. kovo 19 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriuje vyko skyriaus organizuotas teminis susitikimas/pasitarimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriaus darbuotojai ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už projektų įgyvendinimą.

Susitikimo pradžioje informuota, kad 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 35 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 588 „Dėl probleminių teritorijų plėtros programų patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintas programos 2.2 priemonės pavadinimas ir lėšų poreikis priemonės įgyvendinimui. Vietoje „Įrengti Pasvalyje socialinį būstą“ įrašyta „Įrengti Pasvalyje socialinius būstus ir atnaujinti esamus socialinius būstus daugiabučiuose namuose“. Viso priemonei įgyvendinti vietoje 3,259 mln. Lt, numatyta 3,294 mln. Lt Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos paskirtis – nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, siekiant tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.

Pasitarimo metu apžvelgta Pasvalio rajono savivaldybės probleminės teritorijos 2011–2013 metų programa, analizuota projektų eiga, jų įgyvendinimo metu kylančios problemos, svarstyti galimi problemų sprendimo būdai.

Apibendrinant konstatuota, kad programos įgyvendinimas vyksta gana sklandžiai, tik trys priemonės dėl Valstybės biudžeto lėšų trūkumo nepradėtos įgyvendinti. T. y. „Rekonstruoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus“, „Statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatą ir įsigyti įrangą“ ir „Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų sporto aikštes“.

Probleminės teritorijos plėtros programos tikslo – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui – įgyvendinimui iš viso numatyti 7 uždaviniai su 35 priemonėmis. Nemažai Pasvalio

rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių projektų baigti įgyvendinti, dauguma įgyvendinami, pasirašytos beveik visos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, vyksta projektavimo bei statybos darbai.

Probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos uždavinių įgyvendinimas:

1 uždavinio – kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą – įgyvendinimui numatytos 5 priemonės. 1.4 priemonė „Modernizuoti ir plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą“ ir 1.5 priemonė „Gerinti Lėvens upės ir jos tvenkinio būklę Pasvalio mieste“ baigtos įgyvendinti. Iš 8 projektų, 5 projektai baigti įgyvendinti „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“, „Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“, „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“, „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ ir „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste“. 1 projektas baigiamas „Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ – išmokėta 88,3 proc. ES paramos.

2 uždavinio – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą – įgyvendinimui numatytos 2 priemonės. Iš 12 projektų, 1 projektas baigtas įgyvendinti „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“, 4 projektai baigiami – „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“, „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27, Pasvalyje rekonstravimas – namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“, „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4, Pasvalyje rekonstravimas – namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“, „Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ – jiems išmokėta daugiau nei 90 proc. ES paramos. Patikslinus programos 2.2 priemonės pavadinimą į „Įrengti Pasvalyje socialinius būstus ir atnaujinti esamus socialinius būstus daugiabučiuose namuose“ Pasvalio rajono savivaldybės administracija galėjo pradėti įgyvendinti dar vieną projektą „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“.

3 uždavinio – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą – įgyvendinimui numatytos 2 priemonės. 3.2 priemonė „Atnaujinti ir plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą“ baigta įgyvendinti. Iš 7 projektų, 3 projektai baigti įgyvendinti „Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas“, „Kiemėnų,

Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas“ ir „Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai“, 2 baigiami įgyvendinti „Tetirvinių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ – išmokėta 89 proc. ES paramos, „Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ – išmokėta 78,2 proc. ES paramos. Likusiems kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros projektams išmokėta nuo 6 iki 43,5 proc. ES paramos.

4 uždavinio – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas – įgyvendinimui numatytos 2 priemonės. Projektus įgyvendina Vietos veiklos grupė iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos lėšų. Įpusėta rengti Pasvalio rajono integruotą 2007–2013 metų vietos plėtros strategiją gyvenimo kokybei kaime gerinti bei vykdomi vietos veiklos grupės ir potencialių pareiškėjų mokymai vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

5 uždavinio – plėtoti socialinę infrastruktūrą – įgyvendinimui numatyta 17 priemonių, iš kurių 7 jau baigtos įgyvendinti. Dėl Valstybės biudžeto lėšų trūkumo 3 priemonės „Rekonstruoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus“, „Statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatą ir įsigyti įrangą“ ir „Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų sporto aikšteles“ nebuvo pradėtos įgyvendinti. Baigtas įgyvendinti didelės apimties projektas „VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ įgyvendinantis 4 priemones „Plėtoti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas“, „Plėtoti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės dienos chirurgijos paslaugas“, „Gerinti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus paslaugų infrastruktūrą“, „Gerinti Pasvalio ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas“. Taip pat baigti „Pasvalio psichikos dienos stacionaro įkūrimas“, „Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, „Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ bei „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems asmenims Pasvalio rajone“ projektai. Rekonstruotas ir modernizuotas Pasvalio ligoninės Terapijos ir neurologijos skyrius. Baigiamam įgyvendinti „Universalių daugiaviečių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektui išmokėta 78,8 proc. ES paramos lėšų.

6 uždavinio – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti – įgyvendinimui numatytos 4 priemonės. Už šių priemonių įgyvendinimą atsakinga Panevėžio teritorinė darbo birža. 2011–2013 m. įsteigtos 43 darbo vietos, buvo išmokėta 291 202 Lt subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus, organizuoti viešieji darbai, remiamas laikinas užimtumas, tobulinami darbo įgūdžiai.

7 uždavinio – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus – įgyvendinimui numatytos 3 priemonės, kurios visos baigtos įgyvendinti, t. y. įgyvendinti visi 5 projektai: du „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ projektai, „Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“, „Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas“ ir „Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“.

Pasitarimo, įvykusio 2014 m. kovo 19 d. Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyriuje, dėl Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo, išvada ta, kad Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programa įgyvendinama gana sklandžiai. Jei būtų skirtas finansavimas „Rekonstruoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus“, „Statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatą ir įsigyti įrangą“ ir „Renovuoti Pasvalio rajono mokyklų sporto aikštes“ visos programoje numatytos priemonės būtų įgyvendintos.

Vedėja

Rasa Daraškevičienė

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
		Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
1.		Uždavinys – kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
1.1.	Rekonstruoti Pasvalio miesto Vilniaus–Taikos–Vilties gatvių teritorijoje viešąją infrastruktūrą	Projekto „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“ veiklų pradžia – 2009-12-30, pabaiga – 2012-11-30; projekto vertė sutartyje – 2 794 879,50 Lt (ES – 2 375 645,64 Lt, VB – 209 615,96 Lt, SB – 209 617,90 Lt); išmokėta lėšų – 2 686 496,54 Lt (ES – 2 283 520,20 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2013-08-20, pabaiga – 2015-07-31; projekto vertė sutartyje – 2 258 441,95 Lt (ES – 1 919 675,65 Lt, VB – 169 383,15 Lt, SB – 169 383,15 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt.
1.2.	Rekonstruoti centrinę Pasvalio Vytauto Didžiojo aikštę su prieigomis ir tiltą per Svalios upelį	Projekto „Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ veiklų pradžia – 2009-11-24, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 4 485 000,00 Lt (ES – 3 812 250,00 Lt, VB – 336 375,00 Lt, SB – 336 375,00 Lt); išmokėta lėšų – 4 178 895,92 Lt (ES – 3 626 689,46 Lt).
1.3.	Plėtoti aktyvaus poilsio infrastruktūrą ir turizmo produktų kūrimą Pasvalio rajone	Projekto „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone“ veiklų pradžia – 2012-09-28, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 1 320 383,00 Lt (ES – 1 122 325,00 Lt, SB – 198 058,00 Lt); išmokėta lėšų – 116 784,62 Lt (ES – 99 266,90 Lt).
1.4.	Modernizuoti ir plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą	Projekto „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje – 2 049 865,14 Lt (ES – 1 824 487,29 Lt, VB – 225 377,85 Lt, SB – 96 590,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 984 480,62 Lt (ES – 1 895 178,99 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas“ veiklų pradžia – 2010-11-23, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje – 2 049 865,14 Lt (ES – 1 824 487,29 Lt, VB – 225 377,85 Lt, SB – 96 590,50 Lt); išmokėta lėšų – 1 984 480,62 Lt (ES – 1 895 178,99 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
1.5.	Gerinti Lėvens upės ir jos tvenkinio būklę Pasvalio mieste	Projekto „Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste“ veiklų pradžia – 2010-10-06, pabaiga – 2014-01-30; projekto vertė sutartyje – 2 561 563,00 Lt (ES – 2 177 328,50 Lt, SB – 384 234,50 Lt); išmokėta lėšų – 2 561 563,00 Lt (ES – 2 177 328,50 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste“ veiklų pradžia – 2012-03-09, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 897 396,29 Lt (ES – 807 656,66 Lt, SB – 89 739,63

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui	
		Lt); išmokėta lėšų – 897 396,29 Lt (ES – 807 656,66 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
2.	Uždavinys – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą	
2.1.	Atnaujinti Pasvalio miesto centrinės dalies daugiabučius gyvenamuosius namus	<p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 462 530,42 Lt (ES – 370 024,33 Lt, privačios lėšos – 92 506,09 Lt); išmokėta lėšų – 437 857,12 Lt (ES – 352 503,64 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 28, Pasvalyje rekonstravimas – namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 351 127,56 Lt (ES – 1 080 902,05 Lt, privačios lėšos – 270 225,51 Lt); išmokėta lėšų – 579 412,46 Lt (ES – 528 384,09 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2012-11-30; projekto vertė sutartyje – 587 040,00 Lt (ES – 469 632,00 Lt, privačios lėšos – 117 408,00 Lt); išmokėta lėšų – 557 762,07 Lt (ES – 446 209,66 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p>
		<p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 1 148 251,99 Lt (ES – 918 601,59 Lt, privačios lėšos – 229 650,40 Lt); išmokėta lėšų – 1 077 301,70 Lt (ES – 876 555,20 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2014-03-31; projekto vertė sutartyje – 881 785,01 Lt (ES – 705 428,00 Lt, privačios lėšos – 176 357,01 Lt); išmokėta lėšų – 833 243,60 Lt (ES – 705 428,00 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Gėlių g. 3, Pasvalyje rekonstravimas - namo atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-03-28, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 534 230,00 Lt (ES – 427 384,00 Lt, privačios lėšos – 106 846,00 Lt); išmokėta lėšų – 173 366,20 Lt (ES – 164 336,00 Lt).</p>
		<p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ veiklą pradžia – 2011-08-25, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 329 097,62 Lt (ES – 1 063 278,09 Lt, privačios lėšos – 265 819,53 Lt); išmokėta lėšų – 360 877,94 Lt (ES – 352 499,04 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 23, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
		Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
		<p>vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-16, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 211 978,91 Lt (ES – 969 583,12 Lt, privačios lėšos – 242 395,79 Lt); išmokėta lėšų – 20 414,00 Lt (ES – 16 331,20 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72 A, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-08-25, pabaiga – 2013-05-31; projekto vertė sutartyje – 575 277,49 Lt (ES – 460 221,98 Lt, privačios lėšos – 115 055,51 Lt); išmokėta lėšų – 559 032,70 Lt (ES – 447 226,15 Lt).</p> <p>Projekto „Daugiabučio namo, esančio Vyšnių g. 12, Pasvalyje atnaujinimas (modernizavimas) veiklų pradžia – 2012-04-20, pabaiga – 2013-11-30; projekto vertė sutartyje – 1 172 514,00 Lt (ES – 945 830,22 Lt, privačios lėšos – 226 683,78 Lt); išmokėta lėšų – 21 344,40 Lt (ES – 17 217,86 Lt).</p>
2.2.	Įrengti Pasvalyje socialinius būstus ir atnaujinti esamus socialinius būstus daugiabučiuose namuose	<p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-20, pabaiga – 2013-11-30; projekto vertė sutartyje – 1 532 086,11 Lt (ES – 1 302 273,19 Lt, SB – 229 812,92 Lt); išmokėta lėšų – 761 064,97 Lt (ES – 646 905,22 Lt).</p> <p>Projekto „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“, veiklų pradžia – 2013-12-31, pabaiga – 2015-02-28; projekto vertė sutartyje – 71 422,63 Lt (ES – 57 138,10 Lt, SB – 14 284,53 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt.</p>
3.		Uždavinys – kompleksiskai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą
3.1.	Kompleksiškai atnaujinti kaimų viešąją infrastruktūrą: įrengti šaligatvių ir gatvių apšvietimą, rekonstruoti gatves ir kelius, sutvarkyti ir išplėsti esamą viešąją infrastruktūrą	<p>Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I etapas“ veiklų pradžia – 2011-05-19, pabaiga – 2014-06-30; projekto vertė sutartyje – 3 150 055,74 Lt (ES – 2 677 547,37 Lt, VB – 236 254,18 Lt, SB – 236 254,19 Lt); išmokėta lėšų – 1 370 841,39 Lt (ES – 1 199 881,39 Lt).</p> <p>Projekto „Tetirvinių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-29, pabaiga – 2014-01-31; projekto vertė sutartyje – 912 121,50 Lt (ES – 775 302,98 Lt, VB – 68 408,26 Lt, SB – 68 410,26 Lt); išmokėta lėšų – 806 369,21 Lt (ES – 689 904,34 Lt).</p> <p>Projekto „Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2011-04-29, pabaiga – 2013-12-31; projekto vertė sutartyje – 983 889,93 Lt (ES – 836 306,44 Lt, VB – 73 790,88 Lt, SB – 73 792,61 Lt); išmokėta lėšų – 769 830,55 Lt (ES – 657 867,07 Lt).</p> <p>Projekto „Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas II etapas“ veiklų pradžia – 2011-06-09, pabaiga – 2013-09-30; projekto vertė sutartyje – 3 286 830,18 Lt (ES – 2 793 805,65 Lt, VB – 246 512,26 Lt, SB – 246 512,27 Lt); išmokėta lėšų – 204 987,50 Lt (ES – 174 239,37 Lt).</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
		Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
3.2.	Atnaujinti ir plėtoti Pasvalio rajono savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą	<ul style="list-style-type: none"> - Projekto „Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas“ veiklų pradžia – 2011-02-01, pabaiga – 2012-07-31; projekto vertė sutartyje – 772 113,00 Lt (ES – 382 866,00 Lt, VB – 234 824,00 Lt, SB – 127 622,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai“ veiklų pradžia – 2011-03-18, pabaiga – 2012-12-25; projekto vertė sutartyje – 903 375,00 Lt (ES – 464 062,50 Lt, VB – 284 625,50 Lt, SB – 154 687,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų sporto salių remontas“ veiklų pradžia – 2011-04-13, pabaiga – 2012-12-01; projekto vertė sutartyje – 896 258,00 Lt (ES – 460 406,25 Lt, VB – 282 382,75 Lt, SB – 153 469,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
4.		Uždavinys – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas
4.1.	Įgyvendinti vietos veiklos grupės strategiją	Projekto „Pasvalio rajono integruota 2007-2013 metų vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ veiklų pradžia – 2009-09-29, pabaiga – 2015-09-15; projekto vertė sutartyje 8 870 000,00 Lt (ES – 7 096 000,00 Lt, VB – 1 774 000,00 Lt, SB – 976 395,00 Lt); išmokėta lėšų – 4 121 889,00 Lt (ES – 3 754 877,00 Lt).
4.2.	Suteikti strategiją administruojantiems asmenims ir potencialiems vietos projektų vykdytojams naujų žinių ir įgūdžių, susijusių su LEADER metodo įgyvendinimu	Projekto „VVG ir potencialių pareiškėjų mokymai Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ veiklų pradžia – 2009-09-29, pabaiga – 2015-09-15; projekto vertė sutartyje 300 000,00 Lt (ES – 240 000,00 Lt, VB – 60 000,00 Lt); išmokėta lėšų – 199 897,00 Lt (ES – 199 897,00 Lt).
5.		Uždavinys – plėtoti socialinę infrastruktūrą
5.1.	Pritaikyti gyvenamąją aplinką neįgaliesiems	2011–2013 m. 12 būstų pritaikyta neįgaliesiems, įrengtas 1 keltuvas, iš valstybės skirta 75 692,91 Lt ir iš savivaldybės biudžeto 18 195,41 Lt.
5.2.	Rekonstruoti Pasvalio kultūros centrą	2011–2013 m. Pasvalio kultūros centrui rekonstruoti skirta ir panaudota 1 127 000,00 Lt Valstybės biudžeto lėšų.
5.3.	Rekonstruoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką ir jos filialus	Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir jos filialų rekonstravimui finansavimas neskirtas.
5.4.	Rekonstruoti ir modernizuoti Pasvalio ligoninės Terapijos ir neurologijos skyrių	2011 –2012 m. skirta ir panaudota 1 500 000,00 Lt Valstybės biudžeto lėšų. Projektas baigtas įgyvendinti.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui		
5.5.	Plėtoti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas	Projekto „VŠĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklą pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.6.	Plėtoti ir tobulinti Pasvalio rajono sveikatos priežiūros įstaigų bendrąją informacinę sistemą	Projekto „E. Sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ vykdytojas – Rokiškio ligoninė. VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras yra šio projekto partneris.
5.7.	Plėtoti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės dienos chirurgijos paslaugas	Projekto „VŠĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklą pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.8.	Gerinti viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus paslaugų infrastruktūrą	Projekto „VŠĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklą pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.9.	Gerinti Pasvalio ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	Projekto „VŠĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimo - skubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas“ veiklą pradžia – 2009-06-02, pabaiga – 2012-01-16; projekto vertė – 3 374 000,00 Lt (ES – 2 867 900,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.10.	Įkurti Pasvalio psichikos dienos stacionarą	Projekto „Pasvalio psichikos dienos stacionaro įkūrimas“ veiklą pradžia – 2010-09-30, pabaiga – 2012-09-30; projekto vertė sutartyje – 1 438 886,00 Lt (ES – 1 223 053,10 Lt, VB – 215 832,90 Lt); išmokėta lėšų – 1 438 586,00 Lt (ES – 1 222 798,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.11.	Įrengti ir renovuoti kaimo gyvenviečių ir bendrojo naudojimo laukų sausinimo sistemas, vandens nuvedamąjį tinklą ir jų hidrotechninius įrenginius	2011 m. įgyvendintas projektas „Pasvalio rajono savivaldybės sausinimo sistemų dalies hidrotechninių statinių rekonstrukcija“. Projekto vertė 974 177,64 Lt (ES – 543 446,21 Lt, VB – 333 313,66 Lt, SB – 97 417,77 Lt). 2012 m. įgyvendintas projektas „Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone“. Projekto vertė 1 331 206,36 Lt (ES – 714 742,54 Lt, VB – 438 374,95 Lt, SB – 178 088,87 Lt).
5.12.	Statyti Pasvalio krašto muziejaus priestatą ir įsigyti įrangą	Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo įgyvendinama.
5.13.	Renovuoti Pasvalio rajono mokyklą	Dėl lėšų trūkumo priemonė nebuvo įgyvendinama.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
		Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui
	sporto aikštelės	
5.14.	Modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą	Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ veiklų pradžia – 2011-02-22, pabaiga – 2012-03-31; projekto vertė sutartyje – 262 060,75 Lt (ES – 222 751,64 Lt, VB – 39 309,11 Lt); išmokėta lėšų – 258 307,08 Lt (ES – 219 561,03 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
5.15.	Modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas	Projekto „Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“ veiklų pradžia – 2013-05-02, pabaiga – 2014-09-30; projekto vertė sutartyje – 1 467 300,00 Lt (ES – 1 247 20,00 Lt, SB – 220 095,00 Lt); išmokėta lėšų – 395 919,33 Lt (ES – 388 431,43 Lt).
5.16.	Įsteigti universalius daigafunkcius centrus Pasvalio rajono savivaldybės kaimo vietovėse	Projekto „Universalių daigafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ veiklų pradžia – 2012-10-01, pabaiga – 2014-03-31; projekto vertė sutartyje – 1 809 792,94 Lt (ES – 1 538 324,00 Lt, SB – 271 468,94 Lt); išmokėta lėšų – 1 426 616,97 Lt (ES – 1 281 849,01 Lt).
5.17.	Gerinti Pasvalio rajono savivaldybės nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą	Projekto „Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ veiklų pradžia – 2009-06-30, pabaiga – 2011-08-31; projekto vertė sutartyje – 1 213 478,00 Lt (ES – 1 031 455,63 Lt, SB – 182 022,37 Lt); išmokėta lėšų – 1 208 361,69 Lt (ES – 1 027 106,77 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto „Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neigaliems asmenims Pasvalio rajone“ veiklų pradžia – 2011-01-27, pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė sutartyje – 304 604,99 Lt (ES – 258 914,24 Lt, SB – 45 690,75 Lt); išmokėta lėšų – 302 783,90 Lt (ES – 257 366,31 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.
6.		Uždavinys – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms
6.1.	Įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, kuriais siekiama įsteigti naujų darbo vietų	2011–2013 m. įsteigtos 43 darbo vietos, išmokėta 1 530 573,00 Lt.
6.2.	Remti darbo vietų steigimą	2011–2012 m. įsteigtos 2 darbo vietos, išmokėta 40 000,00 Lt.
6.3.	Remti savarankišką užimtumą ir veiklą pagal verslo liudijimus	2011–2013 m. pagal savarankiško rėmimo sutartis įsteigtos 4 darbo vietos, išmokėta 93 950,00 Lt. Išmokėta subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus – 291 202,00 Lt.
6.4.	Organizuoti ir remti viešuosius darbus	2011 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo išmokėta 96 821,00 Lt. Įgyvendinant ESF projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota 194 102,00 Lt (VB). Įgyvendinant ESF projektą „Neprarask darbo įgūdžių“ panaudota 392 238,00 Lt (VB – 314 482,00 Lt, užimtumo fondas – 77 756,00 Lt). Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji darbai“ panaudota 68 279,00 Lt (VB – 32 945,00 Lt,

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimas
	Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui	
		<p>užimtumo fondas – 35 334,00 Lt).</p> <p>2012 m. įgyvendinant projektą „Laikinas užimtumas“ dalyvavo 691 bedarbis, panaudota 865 197,00 Lt. Organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo dalyvavo 25 asmenys, panaudota 54 143,00 Lt.</p> <p>2013 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo dalyvavo 576 asmenys, panaudota 979 576,83 Lt.</p>
7.	Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus	
7.1.	Organizuoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, skirtą jų administraciniams gebėjimams tobulinti	<p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-12-08; projekto vertė sutartyje – 161 801,00 Lt (ES – 137 530,85 Lt, SB – 24 270,15 Lt); išmokėta lėšų – 161 207,07 Lt (ES – 137 014,48 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p> <p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ veiklų pradžia – 2013-04-04, pabaiga – 2013-12-03; projekto vertė sutartyje – 130 000,00 Lt (ES – 110 500,00 Lt, SB – 19 500,00 Lt); išmokėta lėšų – 130 000,00 Lt (ES – 110 500,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p>
7.2.	Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemai tobulinti, plėtros studijoms, tyrimams ir analizei atlikti	<p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-03-19, pabaiga – 2011-04-11; projekto vertė sutartyje – 129 957,00 Lt (ES – 110 463,00 Lt, SB – 19 494,00 Lt); išmokėta lėšų – 129 750,00 Lt (ES – 110 287,05 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p>
7.3.	Rengti ir atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus	<p>Projekto „Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas“ veiklų pradžia – 2010-08-03, pabaiga – 2012-08-31; projekto vertė sutartyje – 356 424,00 Lt (ES – 302 958,00 Lt, SB – 53 466,00 Lt); išmokėta lėšų – 247 929,00 Lt (ES – 210 737,98 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p> <p>Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ veiklų pradžia – 2009-12-30, pabaiga – 2011-02-09; projekto vertė sutartyje – 46 000,00 Lt (ES – 39 100,00 Lt, SB – 6 900,00 Lt); išmokėta lėšų – 46 000,00 Lt (ES – 39 100,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti.</p>