

## **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA**

Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 dienos nutarimu Nr. 588, pakeistoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1416 yra nustatytos Rokiškio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, siekiant tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.

### **Programos rezultato kriterijai**

Ši programa vykdoma siekiant probleminės teritorijos plėtros strateginio tikslo – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui, t. y. pasiekti, kad Rokiškio rajono savivaldybėje 2013 metais vidutinis metinis nedarbo lygis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų bei vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų.

Vidutinis metinis nedarbo lygis savivaldybėje 2011 metais šalies vidurkį viršijo 6 procentais, kai 2009 metais viršijo šalies vidurkį 10,6 procento, t. y. rezultato kriterijus yra pasiektas.

Vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje 2011 metais šalies vidurkį viršijo 34,4 procento, t. y. atotrūkis nuo šalies vidurkio sumažėjo beveik dvigubai – 2009 metais viršijo šalies vidurkį 68 procento.

2012 m. įgyvendinant visus 7 programoje numatytus uždavinius, buvo kompleksiskai plėtojama urbanistinė infrastruktūra, didinamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo darbai, plėtojamas socialinis būstas, kompleksiskai plėtojama kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūra, skatinamos gyventojų bendruomeninės iniciatyvos, plėtojama socialinė infrastruktūra, buvo subsidijuojamas darbo vietų steigimas, dėmesys skirtas ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui bei buvo tobulinami savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administraciniai gebėjimai. Programos priemonės vykdomos jas finansuojant ES, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, privačiomis lėšomis.

### **Programos uždavinių įgyvendinimas**

Kompleksiškai plėtojant urbanistinę infrastruktūrą, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą yra įgyvendinamos 8 priemonės. Atliekami Rokiškio miesto viešosios infrastruktūros

tvarkymo darbai, rekonstruota Rokiškio miesto Respublikos gatvė, baigiama rekonstruoti Rokiškio miesto Kauno gatvė, parengtas sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso Rokiškio mieste techninis projektas, baigiama įrengti viešoji turizmo infrastruktūra prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose, teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje, tvarkomas Salų dvaro sodybos parkas, Rokiškio dvaro sodybos kumetynas Nr. 2 (G222K8P) pritaikytas turizmo reikmėms. Tvarkomi vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, likviduojami nenaudojami vandens gręžiniai.

Atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtojant socialinį būstą, yra įgyvendinamos 3 priemonės. Atliekami daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Rokiškyje, Taikos g. 1 1a, 1b, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, atnaujinimo didinant jų energijos efektyvumą darbai. Plečiamas Rokiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas. Rokiškio mieste Aušros g. 26 patalpos pritaikytos socialiniam būstui, Vytauto g. 39 darbai dar tik prasidėję.

Kompleksiškai plėtojant kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą, yra įgyvendinama 10 priemonių. Įgyvendinti Juodupės miestelio kompleksinės infrastruktūros plėtros darbai, Dėl lėšų trūkumo Jūžintų bei Kazliškio kaimo centrinė dalies teritorija nebuvo tvarkoma. Rekonstruota (-ama) Obelių seniūnijos Antanašės kaimo, Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės, Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės, Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės, Kazliškio ir Rokiškio seniūnijų Žiobiškio, Kazliškio ir Bajorų kadastrinių vietovių, Obelių, Jūžintų ir Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemų, Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės, Panemunėlio seniūnijos Šetekšno ir Atžalyno kadastrinių vietovių dalis melioracijos statinių. Suremontuoti ir rekonstruoti Gerkonių kadastrinės vietovės, Kamajų seniūnijos Salų kadastrinės vietovės, Pandėlio seniūnijos Paušyno kadastrinės vietovės, Panemunių kadastrinės vietovės Sipelių kaimo grioviai ir juose esantys hidrotechniniai statiniai. Rekonstruotas ir pritaikytas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms Konstantinavos kaimo mokyklos pastatas ir Čedasų miestelio mokyklos pastato dalis, pritaikoma - Kriaunų pagrindinės mokyklos pastato dalis ir sporto salė. Struvės lanko Gireišių punkto aplinka pritaikyta turizmui, kapitališkai remontuojamas Jūžintų mokyklos pastatas, kuriamas tradicinių amatų centras, tvarkoma Kazliškio kaimo Šilelio gatvė, kuriama poilsio zona prie Žiobiškio tvenkinio. Ruošiamasi Žiobiškio darželio ir mokyklos pastatus rekonstruoti ir pritaikyti jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams. Antanašės kaime Rokiškio rajono savivaldybės pastato dalis patalpų pritaikoma bibliotekai. Rekonstruoti Juodupės miestelio šilumos energijos perdavimo tinklai ir įrengti nauji šilumos energijos paskirstymo punktai.

Skatinant gyventojų bendruomenines iniciatyvas, yra įgyvendinamos 2 priemonės. Stiprinama vietos veiklos grupių veikla, rengiama Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros

strategija, mokoma naujų amatų, atnaujinta Skemų bedruomenės materialinė bazė, perimama Vokietijos kaimo vietovių konkurencingumo patirtis.

Plėtojant socialinę infrastruktūrą, įgyvendinama 14 priemonių. Rekonstruota dalis Rokiškio kultūros rūmų pastato, modernizuotas Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastatas, atnaujinti Rokiškio darželių-mokyklų „Ažuoliukas“ ir „Varpelis“ pastatai ir materialinės bazės. Prasidėję Rokiškio darželio-mokyklos „Nykštukas“ pastato bei materialinės bazės atnaujinimo darbai. Modernizuotas Rokiškio socialinės paramos centras, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, steigiamas Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centras, plečiamos savarankiško gyvenimo namų teikiamos paslaugos. Kuriamas psichikos dienos stacionaras prie Rokiškio psichikos sveikatos centro. Tęsiami rekonstrukcijos darbai Topolių gatvėje, Rokiškio mieste bei rekonstruotos Kamajų seniūnijos Rūdžių gatvė, Gėlių bei Vyšnių gatvės Rokiškio mieste. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir šaligatvis prie Tyzenhauzų gatvės. Įgyvendintas projektas ambulatorinių, stacionarių bei palaikomojo gydymo ir slaugos kokybės gerinimo srityje. Modernizuotas visuomenės sveikatos biuras. Prasidėję universalių daugiafunkčių centrų Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje ir Pandėlio mieste steigimo darbai bei atlikti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos rekonstravimo ir modernizavimo parengiamieji darbai. Negavus finansavimo iš Klimato kaitos specialiosios programos nepradėtas modernizuoti J. Tūbelio gimnazijos pastatas Rokiškyje bei dėl lėšų stokos Valstybės biudžete nepradėję Rokiškio rajone esančių sporto aikštynų ir aikštelių atnaujinimo darbai.

Subsidijuojant darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skiriant ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti, yra įgyvendinamos 4 priemonės. Per 2012 metus įsteigtos 7 darbo vietos, mokamos subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimus, organizuojami viešieji darbai, remiamas laikinas užimtumas, tobulinami darbo įgūdžiai.

Tobulinant savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus, yra įgyvendinamos 3 priemonės. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai patobulino administracinius įgūdžius. Parengtas Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis veiklos planas, atnaujinamas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 metų, 1 parengtas, 3 rengiami detalieji planai.

PRIDEDAMA: Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimas, 28 lapai.

Vyriausiasis specialistas,  
atliekantis vedėjo pareigas

Jonas Streikus

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
1.	<b>Uždavinys – kompleksiskai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą</b>				
1.1.	Kompleksiškai sutvarkyti teritoriją Rokiškyje tarp Respublikos, Aušros, Parko, Taikos, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Perkūno, Kauno, J. Basanavičiaus, Ažuolų, Tyzenhauzų, Pievų, Juodupės, Laisvės gatvių: rekonstruoti teritorijoje esančias aikštes, skverus ir parkus, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius, rekonstruoti ir plėtoti vaikų žaidimo aikšteles, tvarkyti žaliąsias zonas ir aplinką; rekonstruoti teritorijoje esančių	1 500 (iš jų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai – 1 275, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas) – 112,5, savivaldybės biudžetas – 112,5)	4 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 825, valstybės biudžetas – 337,5, savivaldybės biudžetas – 337,5)	2 830 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 405,5, valstybės biudžetas – 212,25, savivaldybės biudžetas – 212,25)	Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“ veiklų pradžia – 2010-02-26, pabaiga – 2012-08-31; projekto vertė sutartyje – 6 632 875,48 Lt (ES – 5 637 944,16 Lt, VB – 497 465,66 Lt, SB – 497 465,66 Lt); išmokėta lėšų – 4 503 927,86Lt (ES – 3 828 338,69 Lt). Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ažuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“, veiklų pradžia – 2012-02-15, pabaiga – 2014-04-30, projekto vertė sutartyje – 5 210 992,74 Lt

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	gatvių, poilsio ir sporto aikštynų apšvietimo sistemas, įrengti ar atnaujinti kitą poilsio, laisvalaikio, sporto aikštynų, sporto ir kultūros viešąją infrastruktūrą ir jos pastatus				(ES – 4 429 343,84 Lt, VB – 390 824,45 Lt, SB – 390 824,45 Lt). Išmokėta lėšų- 15 722 Lt (iš jų ES lėšos- 13 363,99Lt)
1.2.	Modernizuoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą	1 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 275, valstybės biudžetas – 157,5, savivaldybės biudžetas – 67,5)	2 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 700, valstybės biudžetas – 210, savivaldybės biudžetas – 90)	1 210 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 028,5, valstybės biudžetas – 127,05, savivaldybės biudžetas – 54,45)	<p>Projekto „Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas“ veiklų pradžia - 2010-05-12, pabaiga – 2012-05-31; projekto vertė sutartyje – 4 159 519,29Lt (ES – 3 535 591,40 Lt, VB – 436 749,52 Lt, SB – 187 178,37 Lt); išmokėta lėšų – 4 126 065,7 Lt (ES – 3 507 155,85 Lt).</p> <p><b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto „Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“ veiklų pradžia – 2012-03-29, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 4 515 933,92 Lt (ES – 3 838 543,83Lt, VB – 474 173,06 Lt, SB – 203 217,03 Lt); išmokėta lėšų – 3 345 110,1 Lt (ES – 2 843 343,58 Lt).</p> <p>2012-12 planuojama baigti pagrindines veiklas.</p> <p>Projekto „Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“ paraiškos</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					pateikimo data - 2013-06-15; preliminari projekto vertė – 227 267,38 Lt (ES – 193 177,27 Lt , VB – 23 863,07 Lt SB – 10 227,04 Lt). Pradėti vykdyti viešieji pirkimai.
1.3.	Parengti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimo Rokiškio mieste techninę dokumentaciją	81,4 (Privatizavimo fondas)	–	–	Projekto „Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimas Rokiškio mieste“ parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. 2011m. panaudota – 275 720 Lt privatizavimo fondo lėšų.
1.4.	Pastatyti Rokiškyje sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą (daugiafunkcę sporto salę, baseiną)	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 820, valstybės biudžetas – 2 040, savivaldybės biudžetas – 140)	4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai –1 090, valstybės biudžetas – 2 730, savivaldybės biudžetas – 180)	4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai –1 090, valstybės biudžetas – 2 730, savivaldybės biudžetas – 180)	2012 m. nebuvo vykdoma. Lėšos baseino statybai numatytos 2013 m. VIP programoje.
1.5.	Plėtoti Rokiškio rajono savivaldybėje regioninės reikšmės viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas	1 372,55 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 166,67, savivaldybės biudžetas – 205,88)	–	–	Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>poreikiams“ veiklų pradžia – 2011-01-19, pabaiga – 2013-06-28; projekto vertė sutartyje – 1 113 778Lt (ES – 946 711,00 Lt, SB – 167 067,00 Lt), išmokėta lėšų – 915 398,26 Lt (ES 778 088,34 Lt).</p> <p>Projekto „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ paraiška pateikta – 2012-11-21, veiklų pradžia – 2012-10 pabaiga – 2014-10, planuojama projekto vertė 258 771,36 Lt (ES – 219 955,66 Lt, SB – 38 815,70 Lt).</p>
1.6.	Pritaikyti 2-ąjį Rokiškio dvaro sodybos kumetyną turizmo reikmėms	3 269 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 000, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 269)	–	–	<p>Projekto „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms“, projekto vertė sutartyje – 1 339 397,00 Lt (ES – 1 292 213,00 Lt, SB – 47 184,00 Lt), išmokėta lėšų – 1 333 902,48Lt (ES – 1 286 912,2Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p>
1.7.	Plėtoti Rokiškyje vandentiekio ir nuotekų tinklus	1 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 275, valstybės biudžetas – 150, uždaroji akcinė bendrovė	2 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 700, valstybės biudžetas – 200, uždaroji akcinė bendrovė	1 098 (iš jų ES struktūriniai fondai – 933, valstybės biudžetas – 110, uždaroji akcinė bendrovė	<p>2012-2014 m įgyvendinamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje“. Projekto biudžetas: 4 428 363,98 Lt (2012 m. – 3 703 588,85 Lt; 2013 m. – 710 917,13 Lt; 2014 m. – 13 858,00 Lt).</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
		„Rokiškio vandenys“ – 75)	„Rokiškio vandenys“ – 100)	„Rokiškio vandenys“ – 55)	2010-2013 m įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone“. Projekto biudžetas: 5 235 269,02 Lt (2010 m. – 31 200,00 Lt; 2011 m. – 178 353,95 Lt; 2012 m. – 4 584 063,62 Lt; 2013 m. – 291 371,45 Lt).
1.8.	Tvarkyti Rokiškio rajono savivaldybėje užterštas teritorijas	200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 190, savivaldybės biudžetas – 10)	500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 475, savivaldybės biudžetas – 25)	–	Projekto „Nenaudojamų gręžinių likvidavimas Rokiškio rajone“ veiklų pradžia - 2012-04-12, pabaiga – 2014-02-28; projekto vertė sutartyje – 237 456,77 Lt (ES – 225 583,9 Lt, VB – 0 Lt, SB – 11 872,87 Lt); išmokėta lėšų – 67 000 Lt (ES – 67 000 Lt). Projekto „Bešeimininkų pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“ paraiškos pateikimo veiklų pradžia - 2012-05-29, pabaiga – 2014-02-28; projekto vertė sutartyje – 339 753,39 Lt (ES – 322 765,7 Lt, VB – 0 Lt, SB – 16 987,69 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt (ES – 0 Lt).
2.	<b>Uždavinys – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą</b>				



Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
2.1.	Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus numatomoje kompleksiskai sutvarkyti teritorijoje Rokiškyje tarp Respublikos, Aušros, Parko, Taikos, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Perkūno, Kauno, J. Basanavičiaus, Ažuolų, Tyzenhauzų, Pievų, Juodupės, Laisvės gatvių <del>renovuota 11 daugiabučių gyvenamųjų namų</del>	4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 400, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 600)	4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 400, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 600)	6 366,2 (iš jų ES struktūriniai fondai – 5 411,27, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 954,93)	Projekto „Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-05-27, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 6 308 161,4 Lt (ES – 5 361 937,19 Lt, privačios lėšos – 946 224,21 Lt), išmokėta lėšų – 1 717 073,1 (ES – 1 699 512,14Lt). „Rokiškio miesto Taikos g. 1, 1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2012-07-23 pabaiga – 2014-04-30; projekto vertė sutartyje – 8 058 011,89 Lt (ES – 6 849 310,09 Lt, privačios lėšos – 1 208 701,8 Lt), išmokėta lėšų – 27 500,12 Lt (ES – 23 375,1 Lt).
2.2.	Pritaikyti socialiniam būstui negyvenamasias patalpas Rokiškio mieste ir Juodupės miestelyje	1 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 020, savivaldybės biudžetas – 180)	1 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 275, savivaldybės biudžetas – 225)	1 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 850, savivaldybės biudžetas – 150)	Projekto „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“ veiklų pradžia – 2011-02-22, pabaiga – 2012-07-31; projekto vertė sutartyje – 1 416 844,34 Lt (ES – 1 204 317,68 Lt, SB – 212 526,66 Lt), išmokėta lėšų – 1 398 866,49 Lt (ES – 1 189 036,51 Lt). <b>Projektas baigtas</b>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<b>įgyvendinti.</b> Projekto „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Vytauto g. 39“ veiklų pradžia – 2012-08-07, pabaiga – 2014-07-31; projekto vertė sutartyje – 2 352 094,49 Lt (ES – 1 999 280,31 Lt, SB – 352 814,18 Lt), išmokėta lėšų – 0 Lt
2.3.	Atnaujinti esamus socialinius būstus daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Rokiškyje Taikos g. 5, 19, 21, 23	–	–	145 (iš jų ES struktūriniai fondai –123,25, savivaldybės biudžetas – 21,75)	Projekto „Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas“ veiklų pradžia-2013-11-02, pabaiga-2013-12-02, projekto vertė-144 750 Lt (ES lėšos- 123 037,50Lt, SB-21 712,50 Lt)
3.	<b>Uždavinys – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą</b>				
3.1.	Sutvarkyti ir tobulinti Juodupės miestelio centrinę dalį: rekonstruoti Pergalės gatvę, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, atnaujinti gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją	–	550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės	200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės	Projekto „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2010-03-25, pabaiga – 2011-10-30; projekto vertė sutartyje – 915 590,00 Lt (ES – 778 251,50 Lt, VB – 68 669,50 Lt, SB – 68 669,00 Lt), išmokėta lėšų – 783 721,12 Lt (ES – 666 162,96 Lt).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	infrastruktūrą		biudžetas – 41,25)	biudžetas – 15)	<b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>
3.2.	Sutvarkyti ir tobulinti Jūžintų kaimo centrinę teritoriją: pritaikyti bendruomenės poreikiams rekreacinę teritoriją, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą	–	550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25)	200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15)	Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo.
3.3.	Plėtoti kompleksinę Kazliškio kaimo infrastruktūrą: pritaikyti bendruomenės poreikiams mokyklos stadioną, įrengti reikalingą viešąją poilsio infrastruktūrą, atnaujinti gatvių atkarpų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, rekonstruoti kultūros namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams	–	550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25)	200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15)	Nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo lėšų trūkumo.
3.4.	Plėtoti kompleksinę Kriaunų kaimo infrastruktūrą: atnaujinti	–	550 (iš jų ES struktūriniai	200 (iš jų ES struktūriniai	Projekto „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ paraiškos

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, išasfaltuoti gatvių atkarpas, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą		fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25)	fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15)	pateikimo data 2012-12-21. Preliminari projekto pradžia – 2012-10, pabaiga – 2014-10. Preliminari projekto vertė 1 029 284,79Lt, ( ES – 874 892,06 Lt, VB – 77 196,27 Lt, SB – 77 196,46 Lt.
3.5.	Rekonstruoti Rokiškio rajono savivaldybėje žemės ūkio vandentvarkos įrenginius	4 550 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 4 095, savivaldybės biudžetas – 341,25, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 113,75)	4 550 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 4 095, savivaldybės biudžetas – 341,25, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 113,75)	4 550 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 4 095, savivaldybės biudžetas – 341,25, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 113,75)	Projekto „Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-09-02; projekto vertė – 1 144 626,00 Lt (ES – 1 030 164,00 Lt, SB – 114 462,00 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-09-21; projekto vertė – 1 144 634,00 Lt (ES – 1 030 170,00 Lt, SB – 114 464 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-07-16, pabaiga – 2011-04-26; projekto vertė – 243 392,00 Lt (ES – 100 755,00 Lt, VB – 112 159,00

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>Lt, SB – 30 478,00 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto “Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07-12; projekto pabaiga 2012-09-05, projekto vertė –1 148 319,00 Lt ( ES – 1 033 487,00 Lt, SB – 86 124,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos lėšos – 28 708,00 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto “Rokiškio rajono Kazliško ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Žiobiškio, Kazliško ir Bajorų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07-29; projekto vertė – 1 147 724,00 Lt (ES – 1 032 952,00 Lt, SB – 86 079,00 Lt , MSNA – 28 693,00 Lt). Išmokėta lėšų 927 127 (ES-834 414; SB-69 534, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos -23 179). Projektas įgyvendinamas.</p>
					Projekto „Rokiškio rajono Obelių, Jūžintų ir Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemu,

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklą pradžia – 2011-07; projekto vertė sutartyje – 1 149 498,00 Lt (ES – 1 034548,00 Lt, SB – 86212,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos – 28738,00 Lt.). Išmokėta lėšų 581 062 (ES -522 956,00 Lt. SB -43 580,00 Lt. Melioracinių statinių naudotojų asociacijos -14 526,00 Lt.) Projektas įgyvendinamas.</p> <p>Projekto „Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklą pradžia – 2011-07; projekto vertė – 1 149 596,00 Lt (ES – 1 034 636,00 Lt, SB – 86 220,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos - 28 740,00 Lt.). Išmokėta lėšų 580 632 (ES- 522 569,00 Lt; SB - 43 547,00 Lt. Melioracinių statinių naudotojų asociacijos – 14 516,00 Lt.) Projektas įgyvendinamas.</p> <p>Projekto „Rokiškio rajono Panemunėlio seniūnijos Šetekšno ir Atžalyno kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklą pradžia –</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>2011-07; projekto vertė sutartyje – 1 149 811,00 Lt (ES – 1 034 830,00 Lt, SB – 86 236,00 Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos – 28 745,00 Lt.) Išmokėta lėšų 91 750 (ES- 82 575,00 Lt.SB-6 881,00 Lt. Melioracinių statinių naudotojų asociacijos – 2 294,00 Lt.) Projektas įgyvendinamas.</p> <p>Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas, veiklų pradžia- 2011-09-07, projekto vertė 944 656,00 Lt, (ES - 850 190,00 Lt, SB – 70 850,00Lt, Melioracinių statinių naudotojų asociacijos – 23 616,00Lt) Išmokėta lėšų (ES – 409 338,00 Lt.SB-34 112,00 Lt. Melioracinių statinių naudotojų asociacijos – 11 370,00 Lt.) Projektas įgyvendinamas.</p>
3.6.	Atstatyti Rokiškio rajono savivaldybėje melioracijos statinius	329 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 279,65, valstybės biudžetas – 49,35)	3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 2 550, valstybės biudžetas – 450)	3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 2 550, valstybės biudžetas – 450)	Projekto „Rokiškio rajono Panemunių kadastrinės vietovės Sipelių kaimo ( buv. Panemunio kol. mel. obj. Nr.13) griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“, projekto pradžia -2011-06-15, projekto pabaiga-2011-09-02 projekto vertė – 137 468,00 Lt (VB VIP lėšos). <b>Projektas baigtas</b>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p><b>įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto „Gerkonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 50 560,00 Lt (VB VIP lėšos).</p> <p>Projekto „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Salų kadastrinės vietovės hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 54 635,00 Lt. (VB VIP lėšos).</p> <p>Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Paušyno kadastrinės vietovės griovio A-38-3 ir jame esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 52 337,00 Lt (VB VIP lėšos).</p> <p>Techninių projektų paruošimo išlaidos – vertė 34 000,00 Lt ( VB VIP lėšos).</p>
3.7.	Gerinti Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovių gyvenamąją aplinką	1 770 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 416, savivaldybės biudžetas – 354)	1 050 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 840, savivaldybės biudžetas – 210)	–	Projekto „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-06-22, pabaiga – 2011-11-07; projekto vertė sutartyje – 194 882,00 Lt (ES – 130 000,00 Lt, VB – 27 300,00 Lt, SB – 37 582,00 Lt). Išmokėta lėšų 194882Lt (ES-130 000 Lt, VB-27 300 Lt,



Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>SB-29 282 Lt ir įnašas natūra 8 300Lt)  <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>  Projektas „Kriaunų - pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-06-22, pabaiga – 2012-06-30, projekto vertė sutartyje – 255 500,00 Lt (ES – 175 000,00 Lt, VB – 36 750,00 Lt, SB – 43 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 252 498,19Lt, (ES –174 999,18Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projektas „Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“ veiklų pradžia – 2010-10-18, pabaiga – 2012-08; projekto vertė sutartyje – 226 875,00 Lt (ES - 150 000,00 Lt, VB – 31 500,00 Lt, SB – 45 375,00 Lt). išmokėta lėšų - 224 416,76Lt, (ES - 148374,72Lt) Veiklos baigtos įgyvendinti.</p> <p>Projektas „Jūžintų mokyklos pastato kapitalinis remontas“ veiklų pradžia – 2010-08-18, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 540 200,00 Lt (ES – 370 000,00Lt, VB – 77 700,00 Lt,</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					SB – 447 700,00 Lt); išmokėta lėšų –384 258,87Lt, (ES – 31 9915,93 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-10-18, pabaiga – 2011-11-23; projekto vertė sutartyje – 255 500,00 Lt (ES – 175 000,00 Lt, VB – 36 750,00 Lt, SB – 43 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 254 115,41 Lt (ES – 174 649,58 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>
					Projekto „Tradicinių amatų centro sukūrimas Rokiškyje“ veiklų pradžia – 2011-08-18, pabaiga – 2013-08; projekto vertė sutartyje – 903 640,00 Lt (ES – 684 000,00 Lt, VB – 143 640,00 Lt, SB – 76 000,00 Lt). Patirta išlaidų - 46 604,64 Lt Projekto „Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ veiklų pradžia – 2010-09-03, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 205 700,00 Lt (ES – 136 000,00 Lt, VB – 28 560,00 Lt, SB – 41 140,00 Lt); išmokėta lėšų -201363,17Lt,(ES – 133 373,94 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>Projekto „Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“ veiklų pradžia – 2011-04-04, pabaiga – 2012-09; projekto vertė sutartyje – 136 125,00 Lt (ES – 90 000,00 Lt, VB – 18 900,00 Lt, SB – 27 225,00 Lt), išmokėta lėšų – 132 006,37Lt (ES – 87 276,94Lt) Veiklos baigtos įgyvendinti.</p> <p>Projekto „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2013-06-01; projekto vertė sutartyje – 785 943,00 Lt (ES – 525 000,00 Lt, VB – 131 250,00 Lt, SB – 38 662,00 Lt). Patirta išlaidų-58 330,6Lt</p> <p>Projekto „Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ veiklų pradžia – 2011-05-10 , pabaiga – 2012-10-29; projekto vertė sutartyje – 171 451,00 Lt (ES – 116 000,00 Lt, VB – 24 360,00 Lt, SB – 19 045,00 Lt). išmokėta lėšų -139 886,17 Lt (ES – 95 130,76 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto „Rokiškio r. savivaldybės pastato</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 146 072,10 Lt (ES -97 200,00 Lt, VB – 20 412,00 Lt, SB – 4 490,00 Lt). išmokėta lėšų – 136 338,73Lt (ES –15351,51Lt)
					Projekto „Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ veiklų pradžia – 2010-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 167 530,00 Lt (ES – 114 200,00 Lt, VB – 23 982,00 Lt, SB – 24 750,00 Lt). Išmokėta lėšų – 84 764,79 (ES –59673 Lt) Projekto „Suvainišio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, veiklų pradžia -2011-06-28, projekto vertė sutartyje - 423 400Lt (ES-290 000Lt, VB-60 900Lt, SB-72 500Lt). Patirta išlaidų -183560,25Lt
3.8.	Remti Rokiškio rajono savivaldybėje verslo kūrimą ir	3 000 (iš jų Europos žemės	3 000 (iš jų Europos žemės	3 000 (iš jų Europos žemės	Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programą patvirtinta parama 2 verslo

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	plėtrą	ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 533, savivaldybės biudžetas – 533, ES struktūriniai fondai – 880, valstybės biudžetas – 87, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 967)	ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 533,5, savivaldybės biudžetas – 533,5, ES struktūriniai fondai – 880, valstybės biudžetas – 87, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 966)	ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 533,5, savivaldybės biudžetas – 533,5, ES struktūriniai fondai – 879, valstybės biudžetas – 87, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 967)	projektams, numatyta 222 000,00 Lt parama, kuri bus išmokėta per 2012 m.
3.9.	Gerinti Juodupės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą	500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, valstybės biudžetas – 50, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 25)	3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, valstybės biudžetas – 300, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 150)	1 900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 615, valstybės biudžetas – 190, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 95)	Dėl lėšų stokos ši priemonė nebuvo vykdoma.
3.10.	Rekonstruoti Juodupės	110 (iš jų valstybės	200 (iš jų valstybės	–	Juodupės miestelio šilumos energijos perdavimo tinklai rekonstruoti, nauji

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	miestelio šilumos energijos perdavimo tinklus ir įrengti naujus šilumos energijos paskirstymo punktus	biudžetas – 100, savivaldybės biudžetas – 10)	biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20)		šilumos energijos paskirstymo punktai neįrengti.
4.	<b>Uždavinys – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas</b>				
4.1.	Įgyvendinti vietos veiklos partnerystės principus Rokiškio rajono savivaldybėje	2 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai – 1 740, savivaldybės biudžetas – 180, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 80)	3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai – 2 610, savivaldybės biudžetas – 270, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 120)	3 580 (iš jų Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai – 3 114,6, savivaldybės biudžetas – 322,2, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 143,2)	Projektas „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ Iš ES ir VB įsisavinta 2011 m. – 312 000. Lt; 2012 m. – 1056 000. Lt; Projektas įgyvendinamas. Parengti projektai įgyvendinimui: „Informacinės partnerystės formavimas“ 2012 m. - 83 tūkst.Lt „Kultūrinės, istorinės aplinkos ir tradicijų išsaugojimas Ludzos ir Rokiškio partnerių teritorijose, patirties sklaida ir impulsas vietiniams gyventojams „Atrasta istorija“ 2012 m. – 59 tūkst. Lt
4.2.	Skatinti bendruomenines iniciatyvas Rokiškio rajono savivaldybėje: organizuoti bendruomenių narių	200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20)	200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20)	200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20)	Projekto „Išmok amato pats ir išmokyk kitus“ vertė 10 000,00 Lt - VB lėšos. Kavoliškio bendruomenės projektas. <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	konferencijas, mokymą				<p>Projekto „Skemų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ vertė – 10 160,00 Lt – VB lėšos. Skemų bendruomenės projektas. <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto „Vokietijos kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą“ vertė 15 000,00 Lt – VB lėšos. <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto „VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti“ vertė 2011 m. – 75 tūkst. Lt; 2012 m. – 66,3 tūkst. Lt. Projektas įgyvendinamas.</p> <p>Projekto „Gyventojų struktūros ir socialiniai – ekonominiai pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje“ vertė 2011 m. – 14 tūkst. Lt; 2012 m. – 5 tūkst. Lt. <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p>
5.	<b>Uždavinys – plėtoti socialinę infrastruktūrą</b>				

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
5.1.	Rekonstruoti Rokiškio kultūros centro pastatą Rokiškyje, Respublikos g. 96	600 (iš jų valstybės biudžetas – 500, savivaldybės biudžetas – 100)	960 (iš jų valstybės biudžetas – 768, savivaldybės biudžetas – 192)	760 (iš jų valstybės biudžetas – 666, savivaldybės biudžetas – 94)	Projektui „Rokiškio kultūros rūmų pastato Rokiškyje, Respublikos g. 96 rekonstravimas“ 2011 m. panaudota 539 000,00 Lt (VB - 500 000,00 Lt, SB – 39 000,00 Lt), 2012 m. - 880000,00 Lt (VB 800 000 Lt, SB – 80 000 Lt) Nuo 2008m. VIP lėšų įsisavinta-3 307 159,07 SB-674640,34Lt Pagrindinės rangos sutarties vertė 6 671 062 Lt
5.2.	Apšiltinti Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorines atitvaras ir modernizuoti inžinerines sistemas	2 577,43 (ES struktūriniai fondai)	–	–	Projekto „Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ veiklų pradžia – 2010-07-07; skirtas finansavimas – 2 567 204,08 Lt (ES); išmokėta – 2 431 894,82 Lt (ES). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>
5.3.	Modernizuoti Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas	900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135)	760 (iš jų ES struktūriniai fondai – 646, savivaldybės biudžetas – 114)	–	Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos "Ažuoliukas" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-04-21, pabaiga – 2011-10-31; projekto vertė sutartyje – 760 800,00 Lt (ES – 646 680,00 Lt, SB – 114 120,00 Lt); išmokėta lėšų – 543 648,57 Lt (ES – 462 101,28 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos



Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>"Varpelis" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklą pradžia – 2010-05-28, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 706 533,33 Lt (ES – 600 553,33 Lt, SB – 105 980,00 Lt); išmokėta lėšų – 593 051,93 Lt (ES - 504.094,14 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos "Nykštukas" veiklą pradžia – 2012-05-02, pabaiga – 2013-04-30; projekto vertė sutartyje – 330 632,84 Lt (ES – 281 037,91 Lt, SB – 49 594,93 Lt); išmokėta lėšų – 131 978,83 Lt (ES – 112 182,01 Lt).</p>
5.4.	Steigti universalius daugiafunkčius centrus Rokiškio rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse	500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, savivaldybės biudžetas – 75)	800 (iš jų ES struktūriniai fondai – 680, savivaldybės biudžetas – 120)	380,1 (iš jų ES struktūriniai fondai – 323, savivaldybės biudžetas – 57)	<p>Projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“ veiklą pradžia – 2011-11-08, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 779 897,28 Lt (ES – 662 912,68 Lt, SB – 116 984,60 Lt); išmokėta lėšų – 433 392,33 Lt (ES – 368 383,47 Lt).</p> <p>„Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“, veiklą pradžia – 2011-11-08, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 900 222,72</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					Lt (ES – 765 189,31 Lt, SB – 135 033,41 Lt); išmokėta lėšų – 676733,17Lt (ES – 575 223,18 Lt).
5.5.	Rekonstruoti ir modernizuoti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąją biblioteką Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16	–	300,5 (valstybės biudžetas)	800 (valstybės biudžetas)	Investicinio projekto vertė – 1 233 000 Lt. Iki 2012 metų panaudota 144 500 Lt savivaldybės lėšų.
5.6.	Gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Rokiškio rajono savivaldybėje	900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135)	900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135)	43,3 (iš jų ES struktūriniai fondai – 36,8, savivaldybės biudžetas – 6,5)	Projekto „Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“, veiklą pradžia – 2009-06-25, pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 159 394,00 Lt (ES – 985 394,00 Lt, SB – 174 000,00 Lt); išmokėta lėšų – 1 094 697,65 Lt (ES – 930 407,17 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą“, veiklą pradžia – 2011-03-01, pabaiga – 2013-01-31; projekto vertė sutartyje – 1 118 994,41 Lt (ES – 951 145,00 Lt, SB – 167 849,41 Lt); išmokėta lėšų – 363 632,53 (ES – 309 668,37 Lt). Projekto „Savarankiško gyvenimo namų

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					Rokiškio rajone plėtra“, veiklų pradžia – 2011-01-31, pabaiga – 2013-09-30; projekto vertė sutartyje – 705 882,93 Lt (ES – 600 000,00 Lt, SB – 105 882,93 Lt); išmokėta lėšų – 30 816,61 Lt (ES – 26 774,9 Lt).
5.7.	Įkurti prie viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionarą (centrą)	460 (iš jų ES struktūriniai fondai – 391, valstybės biudžetas – 69)	736,4 (iš jų ES struktūriniai fondai – 625,94, valstybės biudžetas – 110,46)	–	Projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“, veiklų pradžia – 2010-11-04, pabaiga – 2013-06-30; projekto vertė sutartyje – 929 388 Lt (ES – 789 979,8 Lt, VB – 139 408,2 Lt); išmokėta lėšų – 64 006,91Lt (ES – 54 405,87Lt).
5.8.	Asfaltuoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius)	800 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)	1 100 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)	1 500 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)	Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktas prašymas rezervo lėšoms gauti Kamajų seniūnijos keliui (žvyrkeliui) asfaltuoti. Užsakyta kelio inventorizacija. Ruošiama pirkimų medžiaga. Sumos paaiškės po atliktų pirkimų.
5.9.	Rekonstruoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (gatves)	1 980 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)	2 100 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)	2 230 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)	Per 2011 m. buvo tęsiami Rokiškio miesto Topolių gatvės rekonstrukcijos darbai. Skirta 1 004 000 Lt .2012 metais gauta 1 000 000 Lt Darbus tikimasi užbaigti 2012 metais. Rekonstruota Kamajų seniūnijos Rūdžių

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					gatvė. Panaudota 276, 0 tūkst. Lt. Darbai užbaigti. Rekonstruota Gėlių gatvė, Rokiškio mieste, panaudota 260, 0 tūkst. Lt. Rekonstruota Vyšnių gatvė Rokiškio mieste, panaudota 179,0 tūkst. Lt Tyzenhauzų gatvės automobilių stovėjimo aikštelė ir šaligatvis, panaudota 260,0 tūkst. Lt
5.10.	Rekonstruoti Obelių miesto Vytauto gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, S. Dariaus ir S. Girėno ir Zaukos gatvių, kurios sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, sankryžą	4 700 (iš jų valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) – 3 627, savivaldybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos rajonui) – 851, savivaldybės biudžetas – 222)	6 800 (iš jų valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) – 5 248, savivaldybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos rajonui) – 1 231, savivaldybės biudžetas – 321)	1 200 (iš jų valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) – 925, savivaldybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos rajonui) – 218, savivaldybės biudžetas – 57)	2012 lapkričio mėnesį baigiamas organizuoti darbų pirkimo konkursas, kurį vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija. Po pirkimo paaikšės tiksliai darbų kaina. Numatoma Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbų pradžia 2013 metais pabaiga-2014 metais . Rokiškio rajono savivaldybės numatoma darbų pradžia 2013-pabaiga 2015 metais.
5.11.	Modernizuoti J. Tūbelio gimnazijos Rokiškyje, P. Širvio g. 2, pastatus	–	2 000 (iš jų Klimato kaitos specialioji programa – 1 600, savivaldybės	2 000 (iš jų Klimato kaitos specialioji programa – 1 600, savivaldybės	Dėl finansavimo stokos priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
			biudžetas – 400)	biudžetas – 400)	
5.12.	Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynus ir aikštes	–	2 000 (valstybės biudžetas)	2 000 (valstybės biudžetas)	Dėl finansavimo stokos priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti.
5.13.	Gerinti ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybę viešojoje įstaigoje Rokiškio ligoninėje	3 280 (ES struktūriniai fondai)	–	–	Projekto „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Rokiškio ligoninėje“ veiklų pradžia – 2010-03-30, pabaiga – 2011-08-02; projekto vertė sutartyje – 4 331 071,60 Lt (ES – 3 681 410,90 Lt); išmokėta lėšų – 3 964 253,40 Lt (ES – 3 369 615,36 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>
5.14.	Plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą	385,8 (iš jų ES struktūriniai fondai – 327,9, valstybės biudžetas – 57,9)	–	–	Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2010-08-18, pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė sutartyje – 385 766,30 Lt (ES – 327 901,35 Lt, VB – 57 864,95 Lt); išmokėta lėšų – 385 334,49 Lt (ES – 327 534,31 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b>
6.	<b>Uždavinys – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač</b>				

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	<b>daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti</b>				
6.1.	Remti darbo vietų steigimą	96 (iš jų valstybės biudžetas – 14,4, Užimtumo fondas – 81,6)	128 ( iš jų valstybės biudžetas – 19,2, Užimtumo fondas – 108,8)	128 ( iš jų valstybės biudžetas – 19,2, Užimtumo fondas – 108,8)	Per 2011 m. įsteigta 1 darbo vieta, išmokėta 30 000,00 Lt užimtumo fondo lėšų. Per 2012 m. įsteigta 1 darbo vieta, išmokėta 30 000,00 Lt užimtumo fondo lėšų.
6.2.	Įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus – įsteigti naujas darbo vietas	162 (Užimtumo fondas)	162 (Užimtumo fondas)	162 (Užimtumo fondas)	Per 2011 m. buvo įgyvendintas 1 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektas „Malkų gamybos išplėtimas“, projekto vykdytojas UAB „Kriaunų malūnas“. Įsteigtos 3 darbo vietos, projekto veiklų pradžia – 2011-06-13, pabaiga – 2011-11-30; išmokėta 80 100,00 Lt užimtumo fondo lėšų ir projekto vykdytojas prisidėjo 43 500,00 Lt. Per 2012 m. buvo įgyvendintas 1 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektas -5 darbo vietoms steigti Iš Užimtumo fondo buvo skirta parama - 136027 Lt.
6.3.	Remti savarankišką užimtumą ir veiklą pagal verslo liudijimus	100 (Užimtumo fondas)	100 (Užimtumo fondas)	100 (valstybės biudžetas)	Per 2011 m. išmokėta subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus – 98 424,00 Lt užimtumo fondo lėšų. Verslo liudijimai buvo

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>kompensojami 117 asmenų.  2011 ir 2012 metais įsteigta po 1 darbo vietą, panaudota 20 000 Lt  Verslo liudijimai 2012 metais kompensouoti 74 asmenims, panaudota 32 434 Lt.</p>
6.4.	Organizuoti ir remti viešuosius darbus	1 132,4 (Užimtumo fondas)	1 132,4 (Užimtumo fondas)	1 041,8 (Užimtumo fondas)	<p>Per 2011 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo išmokėta 430 864,00 Lt.  Įgyvendinant ESF projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota 321 400,00 Lt (ES – 273 190,00 Lt, užimtumo fondas – 48 210,00 Lt).  Įgyvendinant ESF projektą „Neprarask darbo įgūdžių“ panaudota 621 014,00 Lt (ES – 533 304,00, užimtumo fondas – 87 710,00).  Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji darbai“ panaudota 23 000,00 Lt (VB – 19 550,00 Lt, užimtumo fondas – 3 450,00 Lt).  2012 metais įgyvendinant projektą „Laikinas užimtumas“ dalyvavo 843 bedarbiai, panaudota 981 603 Lt.  2012 metais organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo dalyvavo 102 asmenys, panaudota 136 537 Lt.</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
7.	<b>Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus</b>				
7.1.	Organizuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, skirtą jų administraciniams gebėjimams tobulinti	50 (iš jų ES struktūriniai fondai – 42,5, savivaldybės biudžetas – 7,5)	100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15)	100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15)	<p>- Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas“, veiklų pradžia – 2010-04-21, pabaiga – 2011-12-21; projekto vertė sutartyje – 174 900,00 Lt (ES – 148 665,00 Lt, SB – 26 235,00 Lt); išmokėta lėšų – 174 071,11 Lt (ES – 147 960,44 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b></p> <p>- „Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ veiklų pradžia – 2012-10-08, pabaiga – 2014-06-08; projekto vertė sutartyje – 146 811,76 Lt (ES – 124 790,00 Lt, SB – 22 021,76 Lt); išmokėta 0 Lt.</p>
7.2.	Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus Rokiškio rajono	80 (iš jų ES struktūriniai	100 (iš jų ES struktūriniai	60 (iš jų ES struktūriniai	Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano



Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
	savivaldybės strateginio planavimo sistemai tobulinti ir plėtros studijoms, tyrimams ir analizei atlikti	fondai – 68, savivaldybės biudžetas – 12)	fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15)	fondai – 51, savivaldybės biudžetas – 9)	parengimas“ veiklų pradžia – 2010-04-08, pabaiga – 2011-08-08; projekto vertė sutartyje – 42 999,20 Lt (ES – 36 549,30 Lt, SB – 6 449,90 Lt); išmokėta lėšų – 42 998,45 Lt (ES – 36 548,66 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2011-07-26, pabaiga – 2013-01-26; projekto vertė sutartyje – 178 509,04 Lt (ES – 151 732,68 Lt, SB – 26 776,36 Lt); išmokėta lėšų – 64 811,67 (ES – 56 227,91Lt).
7.3.	Rengti ir atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, pasitelkiant išorės ekspertų, panaudojant metodinę ir techninę paramą, tobulinti už teritorijų planavimą atsakingų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus	200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, savivaldybės biudžetas – 30)	300 (iš jų ES struktūriniai fondai – 255, savivaldybės biudžetas – 45)	232 (iš jų ES struktūriniai fondai – 197,2, savivaldybės biudžetas – 34,8)	Projekto „Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano rengimas“, veiklų pradžia – 2010-02-26, pabaiga – 2012-02-26; projekto vertė sutartyje – 196 519,74 Lt (ES – 167 041,78 Lt, SB – 29 477,96 Lt); išmokėta lėšų – 187 832,03 Lt (ES – 159 657,23 Lt). <b>Projektas baigtas įgyvendinti.</b> Projekto „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“, veiklų pradžia – 2011-06-14, pabaiga –

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai			Įgyvendinimas
		2011 metai	2012 metai	2013 metai	
	<b>Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui</b>				
					<p>2014-06-14; projekto vertė sutartyje – 117 500,00 Lt (ES – 99 875,00 Lt, SB – 17 625,00 Lt); išmokėta lėšų – 0 Lt.</p> <p>Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ veiklą pradžia – 2011-09-27, pabaiga – 2014-09-27; projekto vertė sutartyje – 470 580,00 Lt (ES – 399 993,00 Lt, SB – 70 587,00 Lt); išmokėta – 25 775,86 Lt (ES – 21 909,48 Lt)</p>
					<p>Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ veiklą pradžia – 2011-09-27, pabaiga – 2014-09-27; projekto vertė sutartyje – 187 500,00 Lt (ES – 159 375,00 Lt, SB – 28 125,00 Lt); išmokėta - 15821,92 Lt (ES – 13 448,63 Lt)</p>