

PANEVĖŽIO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominių aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektų rodiklis: 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2016 m.	126	138	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalu 2016 m. duomenys apie registruotą nedarbą apskrityse ir savivaldybėse
1.1. Uždavinys	Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas (tūkst. Eur), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	643	Įvykdytas 1.1.1v veiksmas
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius), vnt., 2016 m.	5	0	
1.1.1v Veiksmas	Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas įgyvendinti.</i>	X	X	X	X	X	Veiksmas baigtas įgyvendinti

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinį ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10.853	6.099	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10.853	12.197				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	123.002	103.672				
1.1.2v Veiksmas	Kupiškio autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei veiklai	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55.401	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	55.400	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	627.880	0				
1.2. Uždavinys	Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkiaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius (vnt.), 2016 m.	14,98	25,9	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie Panevėžio regione veikiančius ūkio subjektus metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje. Tikslinės teritorijose rodiklio reikšmė 18,1.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	500	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, (vnt.), 2016 m.	300	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2016 m.	0,2	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus), 2016 m.	1.100	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2016 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0,6	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.	0,2	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-8 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	169.083	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	169.082	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.916.268	0				
1.2.2v Veiksmas	Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115.977	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	115.977	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.314.405	0				
1.2.3v Veiksmas	Viešųjų erdvių Biržų miesto pilivietės teritorijoje ir priegose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.769	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.769	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	870.046	0				
1.2.4v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17.250	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	17.250	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	195.500	0				
1.2.5v Veiksmas	Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Veiksmas nebus vykdomas ir jį siūloma išbraukti, nes šioje teritorijoje Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-291 nuspręsta projektuoti ir statyti sporto ir sveikatingumo kompleksą.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45.017	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	45.016	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	510.189	0				
1.2.6v Veiksmas	Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas Biržų mieste, Rotušės g.	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Veiksmas nebus vykdomas ir jį siūloma išbraukti. Veiksmas buvo planuotas kaip sudėtinė projekto „Vandentiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ dalis. Renoviant projekta dar	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		Atliktas Biržų rajono šilumos punktų darbai. Kartą buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m., Plento ir Vilniaus g.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	207.375	0				
			ES lėšos	207.375	0				
1.2.7v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25.898	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	146.751	0				
1.2.8v Veiksmas	Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50.627	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286.884	0				
1.2.9v Veiksmas	Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	325.258	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	86.190	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	737.751	0				
1.2.10v Veiksmas	Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> <u>Baigtas įgyvendinti</u>	X	X	X	X		Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	127.433					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	0					
1.2.11v Veiksmas	Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	161.846	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	161.846	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.834.260	0				
1.2.12v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Kupiškio jaunimo centro infrastruktūrą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	19.945	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	113.022	0				
1.2.13v Veiksmas	Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23.862	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	23.862	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	270.440	0				
1.2.14v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9.374	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	53.120	0				
1.2.15v Veiksmas	Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53.506	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	53.506	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	606.402	0				
1.2.16v Veiksmas	Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas įgyvendinamas pagal finansavimo sutartyje numatytą grafiką	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32.877	7.754,48	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32.559	7.754,49				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	368.997	87.884,17				
1.2.17v Veiksmas	Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50.627	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286.884	0				
1.2.18v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką. Projektinis pasiūlymas bus teikiamas 2017 m. vasario mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33.959	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	192.436	0				
1.2.19v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11.423	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	64.728	0				
1.2.20v Veiksmas	Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ažuolų–Tyze nhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Patirtos investicijų projekto rengimo, dalies projekto veiklų projektavimo ir ekspertizės išlaidos. Paraiškos bendra vertė 521.863,48 Eur, ES ir VB lėšos 482.723,71 Eur. 2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. ES ir VB lėšoms mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.029	7.366	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	40.029	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	453.660	0				
1.2.21v Veiksmas	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. rugpjūčio mėn. parengtas investicijų projektas ir rugsėjo mėn. kartu su projektiniu pasiūlymu pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai vertinti. Rokiškio r. savivaldybės administracija 2016-07-21 sudarė techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį. Techninio projekto rengėjai laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl neprireikė savivaldybės lėšų ir iš Valstybės investicijų programos skirtų lėšų (110 tūkst. Eur) veiksmui įgyvendinti 2016 m. Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, gautas kvietimas iš CPVA pateikti paraišką iki 2017-03-31.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	200.203	2.130	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	780.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286.884	0				
1.2.22v Veiksmas	Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	338.377	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	751.282	0				
1.2.23v Veiksmas	Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59.851	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	339.158	0				
1.2.24v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65.446	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	370.859	0				
1.2.25v Veiksmas	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	2015-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Panaudota SB lėšų 2015 m. - 45.318 Eur, 2016 m. – 667.108 Eur; panaudota Valstybės investicijų prgramos lėšų 2015m. - 144.810 Eur; 2016 m. – 1.090.000 Eur

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1.078.043	712.426	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	2.607.000	1.234.810				
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	0					
1.2.26v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17.432	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	98.778	0				
1.3. Uždavinys	Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos (procentai), 2016 m.	59,64	60,33	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių ir darbingo amžiaus gyventojus Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose
						Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis (km), 2016 m.	0,216	0	
1.3.1v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas vykdyti, nes priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas tik 2016-12-08, kvietimas teikti projektinius pasiūlymus paskelbtas 2016-12-27.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266.478	0				
1.3.2v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto plėtra Kupiškio mieste, įsigyjant draugiškas aplinkai transporto priemones	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266.478	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.3v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266.478	0				
1.3.4v Veiksmas	Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266.478	0				
1.3.5v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84.986	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	71.014	0				
1.3.6v Veiksmas	Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų įgyvendinimo grafiką
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61.170	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	61.170	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	693.263	0				
1.3.7v Veiksmas	Vietinių kelių techninių parametru ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Palūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodu g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Pajstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilų II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija))	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	208.638	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		1.182.279	0					
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3.631.831	735.775	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		4.135.643	1.254.761					
	Kitos viešosios lėšos		328.299	0					
	Privačios lėšos		207.375	0					
	ES lėšos		16.039.429	191.556					

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Biržų rajono savivaldybės administracija

Planuojami siūlyti šie esminiai programos pakeitimai:

1. Išbraukti iš programos **3 priedo** 1.2.5v veiksmą „Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui“. Šis veiksmas nebus vykdomas, nes šioje teritorijoje Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-291 nuspręsta projektuoti ir statyti sporto ir sveikatingumo kompleksą. Šiam veiksmui planuotas lėšas pridėti prie 1.2.2v veiksmo „Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui“.

2. Išbraukti iš programos **3 priedo** 1.2.6v veiksmą „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas Biržų m., Rotušės g.“. Veiksmas nebus vykdomas. Veiksmas buvo planuotas kaip sudėtinė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ dalis. Rengiant projektą dar kartą buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m., Plento ir Vilniaus g.

3. Dėl aukščiau paminėtų keitimų bei programos kai kurių veiksmų sumų pakeitimų 2016 m. atitinkamai patikslinti programos **2 priedo** 1.2 uždavinio „Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“ lentelės, kurioje nurodomas lėšų poreikis, sukuriamas produktas, 1.2.1.1 priemonės duomenis.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekėtina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	-------------------	------------------	--

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Siūloma atlikti programos 3 priedo keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais:

1. Siūloma pakeisti veiksmo 1.2.22v pavadinimą ir vietoj buvusio „Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas“ įrašyti pavadinimą „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“, o veiksmo aprašyme vietoj žodžių „iškilniųjų perėjų įrengimas“ įrašyti žodžius „švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas“ bei pakeisti siektiną rezultato rodiklį „rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,78“, įrašant – „0,8 km“. Dėl sumažėjusio po atliktų viešųjų pirkimų lėšų poreikio darbams, siūloma sumažinti projekto vertę bei 39 proc. sumažinti savivaldybės planuotą prisidėjimo prie veiksmo įgyvendinimo lėšų sumą, nurodant, kad veiksmo įgyvendinimui iš viso reikia 883.861,18 Eur, o savivaldybės lėšos veiksmo įgyvendinimui sudaro 132.579,18 Eur. Kadangi atlikus Kauno g. dalies (nuo sankirtos su Laisvės . iki sankirtos su Perkūno g.) rangos darbų pirkimus susitaupe nemažai lėšų, todėl už ES ir savivaldybės lėšų dalį planuojama atlikti ne tik Kauno g. dalies rekonstravimą, bet ir likusios Perkūno g. dalies rekonstravimo darbus. Šie keitimai būtina atlikti tam, kad teikiamas projektas su Perkūno g. dalies rekonstravimu atitiktų programą ir galėtų gauti ES finansavimą. Planuojama teikti Vidaus reikalų ministerijai skubų programos veiksmų plano keitimą dėl šio veiksmo, kad projektas galėtų būti įtrauktas į regiono projektų sąrašą kaip atitinkantis programą.

2.Siūloma pakeisti programos 1.2.24v veiksmo „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje“ pavadinimą į „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“, kadangi rengiant ir teikiant paraišką bei projektinį pasiūlymą svarbus ribotas projekto pavadinimo ženklų skaičius. Taip pat siūloma keisti šio veiksmo įgyvendinimo laikotarpį, jo pabaigą nurodant 2020 m., nes planuojamų projekto veiklų pradžia numatoma 2018 m. sausio mėn., o projekto trukmė – 24 mėn.

3.3. Siūloma išbraukti 1.3.4v veiksmą „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas“ iš veiksmų plano, nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato įgyvendinti šio veiksmo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui ir dėl to netikslingo įgyvendinti. Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas
