

**PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA**

*(rašomas programos pavadinimas)*

**IGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2022 METUS**

2016 m. vasario 19 d. Nr. 1V-122

*(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)*

**1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas**

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
<b>Stiprybės</b>	
1. Panevėžys – palankioje geografinėje padėtyje (nesunkiai pasiekiami Vilniaus ir Rygos miestai) kompaktiškai išsidėstęs, tankiausiai iš visų didžiųjų miestų apgyvendintas miestas, turintis gerai išplėtotą bazinių inžinerinių tinklų sistemą.	Panevėžio miesto geografinė vieta ir ribos išliko nepakitusios. Šią stiprybę ženkliai reikšmingesne daro netoli Panevėžio miesto projektuojama „Rail Baltica“ elektrifikuoto geležinkelio vėžė su regioniniu krovinių terminalu ir keleivine stotimi.
2. Efektyviai dirbančios miesto pramonės įmonės, Laisvoji ekonominė zona, pažangių verslo struktūrų veikla, darbo rinkos poreikis užtikrinančios aukštosios bei profesinės mokyklos sudaro sąlygas įvairių verslų kūrimuisi bei pramonės plėtrai	Ir toliau vyksta sparti pramonės įmonių plėtra. Į Panevėžio miesto ateina vis daugiau Lietuvos ir užsienio investuotojų. Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje liko tik vienas neišnuomotas sklypas. Panevėžio miesto savivaldybės ieško galimybių laisvosios ekonominės zonos plėtrai.
<b>Silpnybės</b>	
1. Nepakankamas užimtumas Panevėžio mieste ir regione, aukštas registruotas nedarbas	Veiksnių rodikliai rodo teigiamą pokytį, tačiau veiksnys vis dar išlieka aktualus. 2021 m. nedarbo lygis Panevėžio mieste sudarė 9,8 proc. o 2022 m. sumažėjo iki 6,7 proc.
2. Senstanti visuomenė sąlygoja didėjančių išlaikomų asmenų skaičių	Visuomenės senėjimo tendencijos išlieka. 2021 m. Panevėžio mieste buvo 20 355 asmenų vyresnių negu 65 m. amžiaus, o 2022 m. – 20456 asmenų.
3. Mažėjantis Panevėžio miesto gyventojų skaičius, kartu vykstant miesto išdrikimui į priemiestinę teritoriją	Nors gyventojų mažėjimo tempas ir krenta, tačiau veiksnys vis dar išlieka aktualus. Vadovaujantis oficialios statistikos portale skelbiama informacija 2021 m. Panevėžio mieste gyveno 89 100 gyventojų, o 2022 m. – 87 590 gyventojai.
4. Mažas gyventojų tankumas aplinkinėse teritorijose	Gyventojų tankumas Panevėžio apskrityje ir toliau mažėja, 2021 m. šis rodiklis siekė 27,45 žm./1 kv. km., o 2022 m. – 27,00 žm./1 kv. km.
<b>Galimybės</b>	
1. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnį prioritetą skirs technologinei plėtrai (ir galės pasinaudoti tam skiriama ES finansine parama)	Technologinė plėtra pramonės įmonėse gali turėti teigiamą įtaką gyventojų perkamajai galiai, ir taip stimuliuoti kitus ūkio sektorius (pvz. paslaugas gyventojams arba turizmą)
2. Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjančią privatų vartojimą.	Darbo užmokestis (bruto) Panevėžio mieste 2022 m. palyginus su 2021 m. išaugo vidutiniškai 13,9 proc.
3. Didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa	Atnaujinti, šiuolaikiški ir saugūs pėsčiųjų ir/ar dviračių takai, įrengti dviračių stovai, elektromobilių pakrovimo stoteles ir kt. skatina gyventojus vis dažniau rinktis alternatyvų transportą.
<b>Grėsmės</b>	
1. Mažėjanti darbo jėgos pasiūla šalyje	Darbo jėgos pasiūla Panevėžio mieste žymiai išaugusi per pandemiją laikotarpį (2020 m. siekė 45,6 tūkst.) rodo teigiamas tendencijas ir 2021 m. siekė 42,5 tūkst. rodiklis 2022 m. išliko nepakitęs.
2. Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus Panevėžio regiono pramonės įmonėms	Nors Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą Lietuvos įmonėms teko atsakyti kelių eksporto kryptių, tačiau jos parodė gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos ir 2022 m. palyginus su 2021 m. Lietuvos įmonių eksportas augo 28,14 proc. ir sudarė 44,17 mln. Eur.

\* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

\*\* Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

**2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios**

Programos įgyvendinimo rodikliai**	Programos įgyvendinimo veiksmai	Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)	Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)
------------------------------------	---------------------------------	--	--

Nr.	Tikslas / uždavinio / pramonės / veiksmo pavadinimai*	Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekti reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkancio projekto Nr.*****	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Papildoma informacija, paaiškinimai
1.	Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją.	1-E	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	79,00	78,50	74,42											Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis.
1.1.	Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstantį inžinerinę infrastruktūrą.	1-R-1	Pritauktos privačios investicijos į riksline teritoriją, mln. Eur	20,00	20,00	0,00					11 940 800,73	7 279 118,65	4 661 682,08	7 092 428,36	6 741 154,11	351 274,25	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2, (P.B.238)	1.1P-1		387 057,00	387 057,00	140 196,00											Projektai vėluoja, dar ne visi užbaigti. Baigus visus projektus, rodiklį planuojama pasiekti.
	Atnaujintų materialinių bazių skaičius, vnt	1.1P-2		1,00	1,00	0,00											Pagal savivaldybės pateiktus duomenis.
	Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. (P.B.202)	1.1P-3		10,00	10,00	0,00											Pagal savivaldybės pateiktus duomenis.
	Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km) (P.S.322)	1.1P-4		2,05	2,05	2,08											Rodiklis pasiektas.
	Vietos vietinių investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje (R.N.921)	1.1P-5		20 000 000,00	0,00	0,00											Rodiklis bus pasiektas 2023 m.
	Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje (R.N.922)	1.1P-6		700,00	0,00	0,00											Rodiklis bus pasiektas 2023 m.
1.1.1.	Panevėžio savėgės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėse, m2	90 305,00		-	2017	2022	Įgyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0009	5 765 746,88	1 591 396,05	4 174 350,83	1 560 382,71	1 519 446,87	40 935,84	Reikia tikslinti projekto baigimo datą.
1.1.2.	Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėse, m2	156 556,00		-	2017	2021	Įgyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0007	2 595 856,98	2 401 167,70	194 689,28	2 322 230,83	2 194 816,71	127 414,12	Reikia tikslinti projekto baigimo datą.
1.1.3.	J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėse, m2	140 196,00		140 196,00	2017	2020	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0001	1 785 176,45	1 651 288,12	133 888,33	1 785 176,45	1 651 288,12	133 888,33	Rodiklis pasiektas.
1.1.4.	Nemuno g. (nuo Klaidėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	P.S. 322	Rekonstruoti dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km.	2,05		2,08	2017	2019	Baigtas	04.5.1-TID-R-516-51-0006	322 694,72	274 290,51	48 404,21	322 694,72	274 290,51	48 404,21	Rodiklis pasiektas.
1.1.5.	Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.-Vakarinės g.-Pramonės g. sankryžą	R. N. 921	Vietos vietinių investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	20 000 000,00		-	2021	2023	Įgyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-V-907-02-0006	1 471 325,70	1 360 976,27	110 349,43	1 101 943,65	1 101 311,90	631,75	Projektas dar nebaigtas.
		R. N. 922	Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	700,00		-											Projektas dar nebaigtas.
1.2.	Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomeniškai atviras erdves, priskiriamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.	1-R-2	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikšmės, Eur	43,00	42,20	0,00					18 028 054,82	16 532 796,15	1 495 258,67	16 651 920,55	15 349 132,90	1 302 787,65	Panevėžio miesto savivaldybė pateikė informaciją, kad nuo 2021 m. Valstybės duomenų agentūra nebeatlieka tyrimų atskirai pagal miestus, todėl rodiklio reikšmės nebegali nustatyti.
		1.2P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (P.S.361)	2,00	2,00	0,00											Baigus projektą, rodiklį planuojama pasiekti.
		1.2P-2	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (P.B.235)	150,00	150,00	150,00											Rodiklis pasiektas.
		1.2P-3	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei vienu edukacine erdve (P.S.379)	1,00	1,00	1,00											Rodiklis pasiektas.



		P.S.379	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurti ar atnaujinti ne mažiau nei vienu edukacinė erdvė	1,00		1,00												Reikia tikslinti projekto baigimo datą.
1.2.9.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	P.S. 361	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	2,00		0,00	2017	2020	Igyvendinama sutartis	08.1.1-CPVA-R-407-51-0005	460 574,86	460 574,86		443 437,71	443 437,71			Projektas dar nebaigtas.
2.	<b>Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių.</b>	2-E	<b>Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste</b>	- 190,00	- 190,00	- 745,00												Valstybės duomenų agentūros duomenys.
2.1.	<b>Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).</b>	2-R-1	<b>Dienu, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė</b>	35,00	35,00	9,00					14 569 013,22	13 007 635,79	1 561 377,43	12 705 555,91	11 912 619,50	792 936,41		Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys. Pasiektas geresnis rodiklis.
		2.1P-1	Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės (P.N.509)	3,00	3,00	3,00												Rodiklis pasiektas.
		2.1P-2	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (P.S.325)	8,00	8,00	12,00												Rodiklis pasiektas.
		2.1P-3	Igyvendintos darnaus judumo priemonės (P.S.323)	1,00	0,00	0,00												Projektas dar nebaigtas.
		2.1P-4	Parengti darnaus judumo miesto planai (P.N.507)	1,00	1,00	1,00												Rodiklis pasiektas.
		2.1P-5	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) (P.B.214)	1,34	1,34	1,32												
		2.1P-6	Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (P.S.342)	1,00	1,00	1,00												Rodiklis pasiektas.
		2.1P-7	Įsigyti gatvių valymo priemonės (P.S.339)	2,00	2,00	3,00												Rodiklis pasiektas.
		2.1P-8	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai (P.N.097)	1,00	1,00	1,00												Rodiklis pasiektas.
		2.1P-9	Įsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (P.S.338)	1,00	1,00	0,00												Dar nebaigtas projektas.
		2.1P-10	Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybų ar jų dalių bendrieji planai (P.N.092)	1,00	1,00	0,00												Dar nebaigtas projektas.
		2.1P-11	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovės (m2) (P.B.238)	792 474,49	792 474,49	443 519,68												Dar nebaigti visi projektai
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinanti miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinanti lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miesto vietovės, m2	393 739,91		393 739,91	2017	2021	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0003	3 098 933,98	2 866 513,93	232 420,05	3 098 933,98	2 866 513,93	232 420,05		Rodiklis pasiektas.
2.1.2.	Jaunimo sodų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miesto vietovės, m2	51 562,81		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0005	1 568 385,94	1 450 756,99	117 628,95	1 459 600,40	1 350 130,36	109 470,04		Reikia tikslinti projekto baigimo datą.
2.1.3.	Nevežio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miesto vietovės, m2	49 779,77		49 779,77	2017	2019	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0002	660 472,16	610 936,73	49 535,43	660 472,16	610 936,73	49 535,43		Rodiklis pasiektas.
2.1.4.	Skaistakalnių parko ir jo prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miesto vietovės, m2	297 392,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0008	3 053 189,08	2 820 151,39	233 037,69	2 880 922,64	2 647 884,95	233 037,69		Reikia tikslinti projekto baigimo datą.



		2.2P-9	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km (P.S.319)	61,55	61,55	0,00											
		2.2P-10	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha (P.S.328)	241,00	241,00	0,00											
		2.2P-11	Sukurti (pagerinti) atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (V.m.) (P.S.329)	5 866,00	5 866,00	0,00											
		2.2P-12	Inventorizuota nepaskaityta paviršinių nuotėkų maualyno dalis (proc.) (P.N.028)	20,00	20,00	19,73											
2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	P.S. 329	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai.	5 866,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	05.2.1-APVA-R-008-51-0003	2 115 019,06	1 797 766,20	317 252,86	1 998 502,65	1 774 772,02	223 730,63	Projektas dar nebaigtas.
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotėkų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	P.S. 328	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	241,00		-	2016	2022	Igyvendinama sutartis	05.1.1-APVA-R-007-51-0001	5 910 566,06	5 023 981,15	886 584,91	3 693 945,97	3 153 819,21	540 126,76	Projektas dar nebaigtas.
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	P.N.723	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	2,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	09.1.3-CPVA-R-725-51-0003	172 000,00	140 942,63	31 057,37	168 981,46	144 136,47	24 844,99	Projektas dar nebaigtas.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	800,00		592,00											
2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	1,00		1,00	2018	2021	Baigtas	09.1.3-CPVA-R-724-51-0007	764 065,00	706 760,12	57 304,88	757 797,69	700 962,86	56 834,83	Rodiklis pasiektas.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	582,00													
2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	P.N. 717	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, skaičius	1,00		1,00	2018	2021	Baigtas	09.1.3-CPVA-R-705-51-0004	235 487,00	217 825,47	17 661,53	235 447,00	217 788,47	17 658,53	Rodiklis pasiektas.

		P.S.380	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	35,00		35,00												Rodiklis pasiektas.
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikai priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	176,00		176,00												Rodiklis pasiektas.
<b>Iš viso:</b>										53 735 005,89	44 706 826,16	9 028 179,73	43 304 579,59	39 994 385,54	3 310 194,05			