

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

(rašomas programos pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA už 2022 m.

2015-09-10 Nr. IV-714

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

| Veiksniai* | Veiksmų pokyčių vertinimas** |
|---|--|
| Stiprybės | |
| 1. Gerėjanti užimtumo situacija Panevėžio regione (daugėjant darbuotojų vietinėse ir paslaugų sektoriuje). 2. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų. 3. Santykinai pigi darbo jėga. | Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis užimtumo lygis Panevėžio regione 2021 m. buvo 68,5 %, o 2022 m. - 70,1. Užimtumas padidėjo. Nedarbo lygis 2021 m. Panevėžio regione 2021 m. buvo 11 %, o 2022 m. - 9 %. Nedarbo lygis sumažėjo. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis išliko palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų. Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis vidutinis darbo užmokestis Panevėžio regione 2021 m. buvo 1 405,50 Eur, o 2022 m. - 1 576,70 Eur. Jis padidėjo. Panevėžio regiono vidutinis darbo užmokestis buvo didesnis už Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Utenos regionų vidutinį darbo užmokestį. |
| Silpnybės | |
| 1. Panevėžio regiono tikslinės teritorijos nėra pakankamai patrauklios kurtis smulkiam verslui. 2. Senstanti visuomenė sąlygoja didėjantį išlaikomų asmenų skaičių. 3. Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes. 4. Nefektyvi susisiekimo sistema (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle). | 1–3 silpnųjų punktai nepasikeitė. Didesnė dalis Panevėžio regiono gyventojų gyvena kaimo gyvenamosiose vietovėse; gyvenamųjų vietovių sistemos pagrindą sudaro maži (istoriniai) miestai, tradiciniai miesteliai, kaimai ir viensėdžiai. Panevėžio regiono mažieji miestai ir kaimo vietovės apgyvendinti gana retai. Be to, į Panevėžio regiono ITV programos įgyvendinimo patenkančių savivaldybių mažiesiems miestams ir kaimo vietovėms būdingi ir gana ženklūs teritoriniai gyventojų tankumo netolygumai, miestams ir kaimo vietovėms – gyventojų skaičiaus mažėjimas, nedidėjanti urbanizacija. Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis demografinės senatvės koeficientas Panevėžio regione 2021 m. buvo 180, o 2022 m. - 183, t. y. padidėjo. Visa tai nesudaro prielaidų efektyviam ir racionaliam susisiekimo sistemos funkcionavimui (ypač žemesniųjų kategorijų kelių tinkle). Tačiau atsirado nauji COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje veiksniai, kurie įtakoja programos įgyvendinimą |
| Galimybės | |
| 1. Panevėžio regioną kertanti į Europos greitkelių sistemą įeinanti automagistralė <i>Via Baltica</i> , plėtojama Panevėžio regione esančių tikslinių teritorijų investicijų patrauklumą. 2. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnę prioritetą skirs technologinei plėtrai (ir galės pasinaudoti tam skiriama ES finansine parama). 3. Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjantį privatų vartojimą. 4. Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa. | Panevėžio regionas dėl patogios geografinės padėties ir išplėtos transporto infrastruktūros yra lengvai pasiekiamas tiek iš kitų Lietuvos miestų, tiek iš užsienio valstybių, pasiekiamumą gerins 2014–2022 m. suplanuota Panevėžio regioną kertančios į Europos greitkelių sistemą įeinančios automagistralės <i>Via Baltica</i> modernizacija. Patrauklumas investuotojams augs dėl Panevėžio LEZ veiklos. Europoje atsirandant pramonės grąžinimo iš trečiųjų šalių tendencijai ir mažėjant gamybos iškelimui į trečiąsias šalis, Panevėžio regiono investicinis patrauklumas (dėl turimų konkurencinių pranašumų) gali išaugti. Numatoma, kad privatusis vartojimas ir toliau nuosekliai augs, nes namų ūkių gaunamas pajamas gausins kylantis darbo užmokestis, didinamas minimalus darbo užmokestis ir didesnis užimtumas. Dėl nedidelių atstumų, geros geografinės padėties, tikslinėse ir susietose teritorijose keliavimą nuosavu / viešuoju transportu gali papildyti alternatyvios transporto priemonės (pavyzdžiui dviračiai). Jaunesni gyventojai, didėjant ekologiniam sąmoningumui, vis labiau orientuosis į modernią ES plačiai taikomą keliavimo praktiką (dviračiais, geležinkeliu). Dėl gerai išvystytos susisiekimo infrastruktūros pagerės sukurtų darbo vietų pasiekiamumas tikslinėse teritorijose, tai viena esminių sąlygų sėkmingai miestų plėtrai. Tačiau atsirado nauji COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje veiksniai, kurie įtakoja programos įgyvendinimą. |
| Grėsmės | |
| 1. Mažėjanti darbo jėgos pasiūla šalyje. 2. Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiais veiksniais sukels ekonominius sunkumus Panevėžio regiono pramonės įmonėms. | Programoje paminėtos grėsmės išliko. Taip pat atsirado nauji COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje veiksniai, kurie įtakoja programos įgyvendinimą. |

* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

** Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

| Programos įgyvendinimo rodikliai** | Programos įgyvendinimo veiksmai | Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) | Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | |

| Nr. | Tikslas / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.***** | IS viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | IS viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Papildoma informacija, paaiškinimai |
|--------|--|---------|--|--|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|---------------|--|--|---|
| 1. | Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę | I-E-1 | Efektas: vidutinio – Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais. | 115 | 116 | 116,6 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis |
| 1.1. | Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą. | I-R-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-iai gyventojų, skaičius, vnt. | 17,50 | 17,26 | 23,55 | | | | | 23 135 203,69 | 16 742 819,56 | 6 392 384,13 | 21 876 377,36 | 15 047 840,39 | 6 828 536,97 | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis |
| 1.1.1. | Priemonė: | 1.1.1. | Viešųjų investicijų priemonės | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovės, m ² | 167 342,29 | 128 738,29 | 96 035,73 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. Dar nebaigti visi projektai. |
| | | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt. (P.B.231) | 2000 | 2000 | 1 582 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| | | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietoje skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus (P.B.209) | 3100 | 3100 | 25 256 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| | | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. (P.S.379) | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|---------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---------------------|
| 1.1.1.5 | uno - J. Basanavičiaus - Ažuolų - Tyzenhauzų - Pievų - Juodupės - Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra; Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba, Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas, Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokišio rajone, sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Vilties ir Aušros g. | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 4 | | 4 | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. | |
| | | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 700 | | 23256 | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. |
| | | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,3 | | 1,3 | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. |
| | | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 1,285 | | 1,29 | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. |
| 1.1.1.6. | Priemonė: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, priedaigų privačioms investicijoms sudarymas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 660,28 | | 660,28 | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7. | Priemonė: Naujo sklypo Biržų mieste Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms. | 1.1-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur | 200 000 | | 0 | | | | | | | | | Projektas dar nebaigtas. | |
| | | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | 18 | | 0 | | | | | | | | | Projektas dar nebaigtas. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--|-----------|-----------|------|------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.1.1v | Veiksmas: Biržų miesto viešųjų erdvių buvimoje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 75 304 | 25 007,00 | 2020 | 2023 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011 | 5 055 779,47 | 3 032 165,00 | 2 023 614,47 | 4 120 827,09 | 1 688 250,19 | 2 432 576,90 | Projektas įgyvendinamas. Užbaigus vieną iš veiklų, 2022 m. atnaujinta 25007 m ² atvirų erdvių Biržų m., piliavietės teritorijoje. |
| 1.1.2v | Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 22 073 | 22 298,92 | 2020 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010 | 3 396 198,65 | 2 053 599,56 | 1 342 599,09 | 3 226 366,26 | 1 908 432,31 | 1 317 933,95 | Veiksmas baigtas 2022 m. atnaujinta 22298,92 m ² Biržų m. atvirų erdvių: 2021 m. - 748,92 m ² Kęstučio ir Vytauto g. sankryžoje; 2022 m. - 21550 m ² J. Janonio a. su prieigomis. |
| 1.1.3v | Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 5 922 | 5 930 | 2019 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0007 | 287 485,13 | 212 742,36 | 74 742,77 | 287 485,13 | 212 742,36 | 74 742,77 | Veiksmas baigtas 2021 m. |
| 1.1.4v | Veiksmas: Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kino kultūros ir sporto centro infrastruktūrą | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 2 | 2 | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-725-51-0001 | 197 578,60 | 167 941,81 | 29 636,79 | 212 569,35 | 167 941,81 | 44 627,54 | Veiksmas baigtas 2021m. |
| 1.1.5v | Veiksmas: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 400 | 183 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti. | 07.1.1-CPVA-R-305-51-0003 | 254 186,01 | 216 058,10 | 38 127,91 | 254 186,01 | 216 058,10 | 38 127,91 | Veiksmas baigtas 2020 m. produkto vertinimo kriterijaus reikšmė vertinta praėjus metams po projekto pabaigos. Rodiklio reikšmė pateikiama už 2021 m. Apsilankiusių skaičius per metus mažesnis nei planuotas dėl COVID-19 pandemijos įtakos (buvo apribotos veiklos). |
| 1.1.6v | Veiksmas: Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,317 | 1,296 | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0004 | 935 408,14 | 789 483,72 | 145 924,42 | 956 244,84 | 777 893,59 | 178 351,25 | Veiksmas baigtas 2021 m. |
| 1.1.7v | Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas | | | | | 2015 | 2016 | Baigtas projektas | n.d. | 127 433,00 | 0 | 127 433,00 | 127 433,00 | 0 | 127 433,00 | Igyvendintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. |
| 1.1.8v | Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 14 141,20 | 14 141,20 | 2017 | 2020 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0002 | 1 886 806,72 | 1 745 296,22 | 141 510,50 | 1 886 806,72 | 1 745 296,22 | 141 510,50 | Veiksmas baigtas 2020 m. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|--|----------|--|----------|------|------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1.1.9v | Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 7 452,49 | | 7 452,49 | 2018 | 2020 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0005 | 738 911,07 | 683 492,72 | 55 418,35 | 738 911,07 | 683 492,72 | 55 418,35 | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| | | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² | 581,47 | | 581,47 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10v | Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiniui, sveikatinimui, užimtumui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 8932 | | 8 932,00 | 2018 | 2021 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0004 | 577 079,34 | 512 699,52 | 64 379,82 | 577 079,34 | 512 699,52 | 64 379,82 | Veiksmas baigtas 2021 m. |
| 1.1.11v | Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g. | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0,78 | | 0,78 | 2018 | 2019 | Baigtas projektas | 04.5.1-TID-R-516-51-0004 | 62 494,00 | 57 807,00 | 4 687,00 | 62 494,00 | 57 807,00 | 4 687,00 | Veiksmas baigtas 2019 m. |
| 1.1.12v | Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiūpėnų g. | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2,04 | | 2,04 | 2018 | 2021 | Baigtas projektas | 06.2.1-TID-R-511-51-0005 | 807 507,04 | 542 122,54 | 265 384,50 | 807 507,04 | 542 122,54 | 265 384,50 | Veiksmas baigtas 2022 m. |
| 1.1.13v | Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 7 131,17 | | 7 131,17 | 2016 | 2018 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-903-51-0001 | 317 629,47 | 293 807,26 | 23 822,21 | 317 629,47 | 293 807,26 | 23 822,21 | Veiksmas baigtas 2018 m. |
| 1.1.14v | Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas | P.N.304 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 | | 1 | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti. | 07.1.1-CPVA-R-305-51-0004 | 621 756,43 | 272 862,98 | 348 893,45 | 621 756,43 | 272 862,98 | 348 893,45 | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| 1.1.15v | Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi | P.N.723 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 1 | | 1 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-725-51-0002 | 226 374,80 | 192 416,01 | 33 958,79 | 226 374,80 | 192 416,01 | 33 958,79 | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| | | P.B.235 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| 1.1.16v | Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos g. Pasvalio mieste | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0,641 | | 0,641 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-51-0001 | 81 897,27 | 64 728,95 | 17 168,32 | 81 897,27 | 64 728,95 | 17 168,32 | Veiksmas baigtas 2019 m. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|---------|---------|------|------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------------|
| 1.1.17v | Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokišio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Pa nevēžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 4481,16 | 4481,16 | 2016 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-903-51-0002 | 486 547,58 | 450 056,51 | 36 491,07 | 486 547,58 | 450 056,51 | 36 491,07 | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| 1.1.18v | Veiksmas: Rokišio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba | P.N.304 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 | 1 | 2017 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-51-0002 | 1248598,52 | 1040287,21 | 208311,31 | 1 248 598,52 | 1040287,21 | 208311,31 | Veiksmas užbaigtas 2022 m. |
| 1.1.19v | Veiksmas: Rokišio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,93 | 0,93 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0002 | 807 946,25 | 686 754,31 | 121 191,94 | 807 946,25 | 686 754,31 | 121 191,94 | Veiksmas baigtas 2019 m. |
| 1.1.20v | Veiksmas: Rokišio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,37 | 0,37 | 2020 | 2021 | Baigtas įgyvendinti. | 06.2.1-TID-R-511-51-0007 | 384 245,31 | 326 608,51 | 57 636,80 | 384 245,31 | 326 608,51 | 57 636,80 | Veiksmas baigtas 2021 m. |
| 1.1.21v | Veiksmas: Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokišio rajone | | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 4 | 4 | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-725-51-0006 | 386 859,62 | 328 830,67 | 58 028,95 | 386 859,62 | 328 830,67 | 58 028,95 | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| | | | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 1300 | 1380 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22v | Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | | | | | 2015 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | n. d. | 3 735 894,00 | 2 606 810,00 | 1 129 084,00 | 3 735 894 | 2 606 810 | 1 129 084 | Veiksmas baigtas 2018 m. |
| 1.1.23v | Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokišio miesto Vilties ir Aušros g. | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 1,29 | 1,29 | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-51-0003 | 120 730,04 | 102 581,49 | 18 148,55 | 120 730,04 | 102 581,49 | 18 148,55 | Veiksmas baigtas 2021 m. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|-------|-------|-------|------|------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| 1.2. | Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus. | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentais. | 61,28 | 60,74 | 60,92 | | | | | 2 352 095,63 | 1 937 698,13 | 414 397,50 | 2 352 095,63 | 1 937 698,13 | 414 397,50 | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis |
| 1.2.1. | Priemonė: | 1.2.1 | Viešųjų investicijų priemonės | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 7,04 | 7,04 | 7,11 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| | | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0,987 | 0,987 | 0,987 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| 1.2.1.1. | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Biržų mieste didinant verslo ir bendruomenės poreikiams naudojamų objektų pasiekiamumą. | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0,987 | | 0,987 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| 1.2.1.2. | Priemonė: Biržų g. Pasvalio mieste (pagrindinės gatvės) rekonstrukcija skatinant miesto sąveiką su aplinkinėmis teritorijomis. | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2,035 | | 2,03 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| 1.2.1.3. | Priemonė: Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse. | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 5,01 | | 5,08 | | | | | | | | | | | Pagal savivaldybių pateiktus duomenis. |
| 1.2.1v | Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas) | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0,987 | | 0,987 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-51-0002 | 155 992,80 | 71 010,72 | 84 982,08 | 155 992,80 | 71 010,72 | 84 982,08 | Veiksmas baigtas 2019 m. |
| 1.2.2v | Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2,03 | | 2,03 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0001 | 815 603,00 | 693 263,00 | 122 340,00 | 815 603,00 | 693 263,00 | 122 340,00 | Veiksmas baigtas 2020 m. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---|------|--|------|------|------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1.2.3v | Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalis Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Sautės g. Skaistgirių k. (Pajstrio seniūnija), Žaliosios g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalis Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija) | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 5,01 | | 5,08 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0003 | 1 380 499,83 | 1 173 424,41 | 207 075,42 | 1 380 499,83 | 1 173 424,41 | 207 075,42 | Veiksmas baigtas 2020 m. |
| Iš viso ITVP: | | | | | | | | | | | 25 487 299,32 | 18 680 517,69 | 6 806 781,63 | 24 228 472,99 | 16 985 538,52 | 7 242 934,47 | |